

DODATEK č. 1

na akci:

„Divoká Orlice, rekonstrukce měrného profilu LS Nekoř, ř. km 88,400-88,600“

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele: **D952240056**

Evidenční číslo zhotovitele: -----

Číslo akce objednatele: 229160030

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: STATING s.r.o.
Adresa sídla: Pardubická 861/75a, Kukleny, 500 04 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Pavel Hurych, jednatel
Zbyněk Černý, MBA, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: XXX
XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 25963864

DIČ: CZ25963864

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku Krajský soud v Hradci Králové oddíl C vložka 17922

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jako „**smluvní strany**“ či jednotlivě jako „**smluvní strana**“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952240056 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši **1 385 828,33 Kč** bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Akce, Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
ZL č. 1	Divoká Orlice, rekonstrukce měrného profilu LS Nekoř, ř, km 88,400 - 88,600	1 385 828,33 Kč
CELKEM:		1 385 828,33 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši – **111 552,40 Kč** bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Akce, Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
ZL č. 1	Divoká Orlice, rekonstrukce měrného profilu LS Nekoř, ř, km 88,400 - 88,600	- 111 552,40 Kč
CELKEM:		- 111 552,40 Kč

Čl. 4. Doba plnění díla č. odst. 4.3.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

4.3. Termín dokončení díla je: **nejpozději do 31. 7. 2026**

Čl. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky, č. odst. 5.1.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 28. 11. 2024 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku č. 1 činila	4 249 000,00 Kč bez DPH
Dodatečné stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 v celkové výši	1 385 828,33 Kč bez DPH
Nerealizované stavební práce a činnosti dle ZL č. 1 v celkové výši	– 111 552,40 Kč bez DPH
Celková cena činí	5 523 275,93 Kč bez DPH

3. Zdůvodnění změny předmětu díla, změny doby plnění díla a změny ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat. Ocenění dodatečných prací a dodávek a nerealizovaných prací a dodávek včetně podrobného popisu a zdůvodnění je uvedeno ve změnovém listu č. 1.

Projektant při zpracování projektové dokumentace vycházel z dostupných historických podkladů, avšak po zahrazení toku, převedení vody a odstranění štěrkového sedimentu bylo zjištěno, že tyto předpoklady neodpovídají skutečnosti, neboť rozsah a kvalita provedení původní dlažby u limnigrafu není taková, jak udávala původní dokumentace. Původní kámen z valné většiny není vhodný pro zpětné použití do nových dlažeb.

Při realizaci výkopu na pravém břehu v místě autobusové zastávky došlo vlivem nepříznivých hydrogeologických podmínek k sesutí svahu výkopu při provádění příložného pažení; po zajištění svahu zhotovitel zajistil provedení inženýrskogeologického průzkumu základových poměrů (IGP), který potvrdil odlišné geologické podmínky oproti předpokladům PD, a na základě tohoto zjištění bylo navrženo zajištění výkopu pomocí záporového pažení v délce 2 × 7,0 m.

Projektová dokumentace dále předpokládala využití výkopku ke zpětnému zásypu podél prahu, avšak vzhledem k vysokým přítokům vody do stavební jámy není možné provést její dostatečné odvodnění a následné zhutnění místního materiálu, proto je pro dosažení požadovaného zhutnění nutné v nezbytném rozsahu použít nové drcené kamenivo, které zároveň přispěje ke zvýšení stability podkladu pod nově budovanou dlažbu.

Z důvodu nutnosti řešení změny v systému pažení a následnou realizací záporového pažení dojde ke zpoždění realizace stavby, jejíž termín dokončení byl do 30. 11. 2025, o 2 měsíce. Vzhledem k tomu, že dokončení stavby by tímto vycházelo do klimaticky zcela nevhodných podmínek, dohodly se smluvní strany na novém termínu pro dokončení stavby, a to do 31. 7. 2026.

4. Závěrečná ustanovení

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952240056 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno

Zbyněk Černý, MBA
jednatel