

Změnový list pro změny dle § 222 odst. (4) ZZVZ

Název stavby: Rekonstrukce střešních plášťů Mullerovy vily II, Evidenční číslo stavby:	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: - / ZL1.1a	Číslo ZBV: ZBV 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Rekonstrukce střešních plášťů Mullerovy vily II–přípočty/odpočty terasa úroveň 6 + 7		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 25.1.2025:

Objednatel: Muzeum hlavního města Prahy, příspěvková organizace, Kožná 1/475, 110 01 Praha

Zhotovitel: PKbau s.r.o. se sídlem Dolní 141, Světlá nad Sázavou, PSČ: 582 91

<u>Přílohy změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
(a) Rozpis ocenění změn položek	elektronicky	Zadavatel
(b) Přehled změn stavby	elektronicky	Dodavatel

Iniciátor změny: NPÚ, Zhotovitel, AD, Investor

Popis a zdůvodnění Změny:

Nerealizované práce/změna projektového řešení Odpočet nebouraných skladeb dle původního předpokladu PD. Odpočet sítí KARI, z důvodu návrhu menšího vyztužení desek, než bylo původně uvažováno PD. Odpočet původně uvažované dilatace mezi betonovou deskou a stávajícími atikami objektu. Částečný odpočet předpokládaných dilatací v ploše betonové desky, částečně se bude provádět v úžlabích. Odpočet nezajišťovaných prací z oddílu VRN rozpočtu SoD	Zástupce Objednatele s technickým návrhem souhlasí vydává pokyn k přípravě ZBV formou změnového listu v kategorii dé minimis. Změna je zatříděna podle odst. (4) §222 ZZVZ, a to z důvodu, že došlo k doatečným požadavkám NPÚ, odchylkám projektovaných předpokladů , změnám tl. předpokládaných skladeb. Změna je nezbytná.
--	---

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
	-222 411,64		-222 411,64

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Správce stavby	jméno	Ing. arch. Jana Valešová	podpis	
Technický dozor stavby	jméno	Petr Petele	podpis	
Autorský dozor	jméno	Ing. arch. Aleš Mikule, Ph.D	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
Objednatel Muzeum hlavního města Prahy ředitel	jméno	RNDr. Ing. Ivo Macek	podpis	
Zhotovitel (PKbau s.r.o.) jednatel	jméno	Ing. Radek Klofáč	podpis	

PKbau s.r.o.
Dolní 141
www.pkbau

	Číslo paré:
--	-------------