



KUCBX01IQL5R

Číslo smlouvy objednatele: SDL/ODSH/162/25/1
5082041LLH

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 250000302/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Mgr. Martin Ujhelyi, investiční technik ODSH

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka na stavbě:

Mgr. Martin Ujhelyi č. autorizace 0102370

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Mgr. Martin Ujhelyi č. osvědčení KARO/477/KOO/2024

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1, č. účtu 1141380144/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Pavel Vrba, ředitel závodu České Budějovice

Ing. Jan Gucko, provozně-obchodní náměstek (mimo podpisu SoD)

Odpovědný geodet: *bude doplněno před podpisem SoD* tel. č.

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Ing. Lukáš Lhota

e-mail:

Ing. Vladimír Vácha

e-mail:

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Jan Veselý

František Venuš

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Milan Siman

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „**Rekonstrukce silnice III/12417 Smilovy hory-Stojslavice**“ ze dne 15.5.2025, takto:

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/162/25, č. zhotovitele 5082041LLH ze dne 15.5.2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „**Rekonstrukce silnice III/12417 Smilovy hory-Stojslavice**“. Důvodem změny je vznik víceprací a méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem a technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

III. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně článku IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	14 702 003,17 Kč
DPH 21 %:	3 087 420,67 Kč
cena celkem s DPH:	17 789 423,84 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	15 081 958,41 Kč
DPH 21 %:	3 167 211,27 Kč
cena celkem s DPH:	18 249 169,68 Kč

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/162/25, č. zhotovitele 5082041LLH ze dne 15.5.2025, jejíž ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 1 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č. 1.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je změnový list č. 1 jako jeho příloha č. 1.

Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1064/2025/RK-23 ze dne 25.9.2025.

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e:

V Českých Budějovicích dne

z a z h o t o v i t e l e:

Elektronický podpis: 1.10.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Ing.
Pavel
Vrba

Digitálně
podepsal Ing.
Pavel Vrba
Datum:
2025.09.25
14:49:10 +02'00'

.....
Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CZ a.s.

Stavba :

Investor:

Projektant:

TDS :

Zhotovitel :

Rekonstrukce silnice III/12417 Smilovy hory-Stojslavice

Jihočeský kraj

SAGASTA s.r.o.

Mgr. Martin Ujhelyi

EUROVIA CZ a.s.

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

		ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
Stavba	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Celk.cena po změně č.1	Změnový list č.2	Celk.cena po změně č.2	Změnový list č.3	Celk.cena po změně č.3
SO 000 Všeobecné položky	689 020,00	22 097,00	711 117,00				
SO 101 SILNICE III/12417, ÚPRAVA PŮVODNÍ TRASY	11 222 804,24	-240 187,68	10 982 616,56				
SO 201 OPĚRNÁ ZEĎ POD KOMUNIKACÍ km 0,736 60 - 0,772 10	1 685 813,87	512 442,82	2 198 256,69				
SO 301 ÚPRAVA, OCHRANA VODOVODU	63 542,18	0,00	63 542,18				
SO 302 ÚPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE	1 040 822,88	85 603,10	1 126 425,98				
CENA STAVBY BEZ DPH	14 702 003,17	379 955,24	15 081 958,41				
DPH 21%	3 087 420,67	79 790,60	3 167 211,27				
CENA VČETNĚ DPH	17 789 423,84	459 745,84	18 249 169,68				

Stavba : Rekonstrukce silnice III/12417 Smilovy hory-Stojslavice

číslo a název SO: SO 000 Všeobecné položky

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
13	29511	OSTATNÍ POŽADAVKY - STATICKÉ POSUDKY A KONTROLY	KPL	0,00	1,000	1,000
		Návrh posílení stability nakloněného štítu objektu č.p.16. Prohlídka provedených sond u č.p.16, následná souhrnná zpráva. Stanovisko k zajištění objektu č.p. 16 a 38				
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		MÉNĚPRÁCE				
						0,000
						0,000
		Méněpráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				
		B i l a n c e (více a méněpráce)				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
22 097,00	0,00	22 097,00	22 097,00
	0,00	22 097,00	22 097,00
	0,00	4 640,37	4 640,37
	0,00	26 737,37	26 737,37
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	22 097,00	22 097,00
	0,00	4 640,37	4 640,37
	0,00	26 737,37	26 737,37

Schválil:	podpis :	datum :
zadavatel : Jihočeský kraj		
TDS : Mgr. Martin Ujhelyi		
zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.		
Projektant: SAGASTA s.r.o.		

Stavba : Rekonstrukce silnice III/12417 Smilovy hory-Stojslavice

číslo a název SO: **SO 101 SILNICE III/12417, ÚPRAVA PŮVODNÍ TRASY**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
2	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1 677,89	2 323,700	645,810
15	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	18,46	31,920	13,460
17	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	854,06	867,520	13,460
21	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	6,48	12,960	6,480
28	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	0,30	0,600	0,300
31	56353	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECH ZPEV ZEMINY TL. DO 150MM	M2	437,85	477,850	40,000
32	56361	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM	M2	425,34	465,340	40,000
39	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM	M2	417,00	457,000	40,000
54	918345	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM	M	12,00	24,000	12,000
58	9185A2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM	KUS	0,00	8,000	8,000
						0,000
3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	18,08	20,177	2,100
9	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	59,70	80,700	21,000
52	917224a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	117,90	138,900	21,000
53	917224b	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	14,00	21,000	7,000
						0,000
59	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	0,00	9,000	9,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
250,80	420 814,81	582 783,96	161 969,15
432,52	7 984,32	13 806,04	5 821,72
17,10	14 604,43	14 834,59	230,17
1 457,38	9 443,82	18 887,64	9 443,82
6 721,44	2 016,43	4 032,86	2 016,43
249,04	109 042,16	119 003,76	9 961,60
142,50	60 610,95	66 310,95	5 700,00
345,89	144 236,13	158 071,73	13 835,60
3 705,00	44 460,00	88 920,00	44 460,00
14 844,47	0,00	118 755,76	118 755,76
	0,00	0,00	0,00
513,00	9 273,50	10 350,80	1 077,30
85,50	5 104,35	6 899,85	1 795,50
681,72	80 374,79	94 690,91	14 316,12
855,00	11 970,00	17 955,00	5 985,00
	0,00	0,00	0,00
1 139,35	0,00	10 254,15	10 254,15
	919 935,69	1 325 558,01	405 622,32
	193 186,50	278 367,18	85 180,69
	1 113 122,19	1 603 925,19	490 803,00

		M Ě N Ě P R Á C E								
5	015510	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 05 07* LOKÁLNĚ ZNEČIŠTĚNÝ ŠTĚRK A ZEMINA Z KOLEJIŠTĚ (VÝHYBKY)	T	645,810	0,000	-645,810	1 000,00	645 810,00	0,00	-645 810,00
		M ě n ě p r á c e c e l k e m						645 810,00	0,00	-645 810,00
		DPH 21 %						135 620,10	0,00	-135 620,10
		CELKEM vč. DPH						781 430,10	0,00	-781 430,10
		B i l a n c e (více a méněpráce)						1 565 745,69	1 325 558,01	-240 187,68
		DPH 21 %						328 806,60	278 367,18	-50 439,41
		CELKEM vč. DPH						1 894 552,29	1 603 925,19	-290 627,10

Schválil:

zadavatel : Jihočeský kraj		
TDS : Mgr. Martin Ujhelyi		
zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.		
Projektant: SAGASTA s.r.o.		

Stavba : Rekonstrukce silnice III/12417 Smilovy hory-Stojslavice

číslo a název SO: SO 201 OPĚRNÁ ZEĎ POD KOMUNIKACÍ km 0,736 60 - 0,772 10

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
7	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2	M2	186,70	226,802	40,102
15	227821	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU	M	0,00	132,650	132,650
16	26133	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 150MM	M	0,00	35,000	35,000
17	26153	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 150MM	M	0,00	87,500	87,500
18	289314.R	STŘÍKANÝ BETON DO C25/30	M3	0,00	9,400	9,400
19	289366	VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ	T	0,00	0,526	0,526
20	327365	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	0,00	2,028	2,028
21	711311	IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ PROTI ZEMNÍ VLNKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	0,00	24,500	24,500
22	711317	IZOLACE PODZEM OBJ PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ	M2	0,00	113,401	113,401
23	71151	OCHRANA IZOLACE V PODZEMÍ	M2	0,00	113,401	113,401
24	74A440.R	POSÍLENÍ STABILITY NAKLONĚNÉHO ŠTÍTU OBJEKTU Č.P.16	KUS	0,00	1,000	1,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
85,50	15 962,85	19 391,57	3 428,72
2 428,33	0,00	322 117,97	322 117,97
2 485,25	0,00	86 983,75	86 983,75
4 444,88	0,00	388 927,00	388 927,00
44 075,74	0,00	414 311,96	414 311,96
40 002,18	0,00	21 041,15	21 041,15
40 901,85	0,00	82 948,95	82 948,95
165,66	0,00	4 058,67	4 058,67
363,46	0,00	41 216,73	41 216,73
452,77	0,00	51 344,57	51 344,57
23 550,00	0,00	23 550,00	23 550,00
	15 962,85	1 455 892,32	1 439 929,47
	3 352,20	305 737,39	302 385,19
	19 315,05	1 761 629,71	1 742 314,66

		M Ě N Ě P R Á C E								
1	015111	VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	301,680	209,351	-92,329	250,80	75 661,34	52 505,23	-23 156,11
2	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	14,400	3,595	-10,805	135,66	1 953,50	487,70	-1 465,81
3	13173	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	182,000	118,901	-63,099	432,52	78 718,64	51 427,06	-27 291,58
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	182,000	118,901	-63,099	17,10	3 112,20	2 033,21	-1 078,99
5	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	14,400	3,595	-10,805	199,50	2 872,80	717,20	-2 155,60
6	21263	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM	M	37,800	37,600	-0,200	1 005,48	38 007,14	37 806,05	-201,10
8	32712	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	M3	28,000	7,613	-20,387	23 371,47	654 401,16	177 927,00	-476 474,16
9	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	61,600	41,250	-20,350	4 965,84	305 895,74	204 840,90	-101 054,84
10	457313	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16/20	M3	2,268	0,000	-2,268	5 229,18	11 859,78	0,00	-11 859,78
11	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	86,100	46,200	-39,900	4 316,04	371 611,04	199 401,05	-172 210,00
12	711112	PÁSY	M2	130,000	0,000	-130,000	678,30	88 179,00	0,00	-88 179,00
14	931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	60,350	0,000	-60,350	370,50	22 359,68	0,00	-22 359,68
		M ě n ě p r á c e c e l k e m						1 654 632,04	727 145,40	-927 486,65
		DPH 21 %						347 472,73	152 700,53	-194 772,20
		CELKEM vč. DPH						2 002 104,76	879 845,93	-1 122 258,85
		B i l a n c e (více a méněpráce)						1 670 594,89	2 183 037,71	512 442,82
		DPH 21 %						350 824,93	458 437,92	107 612,99
		CELKEM vč. DPH						2 021 419,81	2 641 475,63	620 055,81

Schválil:

podpis :

datum :

zadavatel : Jihočeský kraj

TDS : Mgr. Martin Ujhelyi

zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

Projektant: SAGASTA s.r.o.

Stavba : Rekonstrukce silnice III/12417 Smilovy hory-Stojslavice

číslo a název SO: **SO 302 ÚPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE**

Poř.	Kód	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství
č.pol.	položky			jednotek	jednotek	jednotek
1	2	3	4	5	6	7
		VÍCEPRÁCE				
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	139,93	151,272	11,340
2	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	54,60	61,620	7,020
3	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	27,30	30,810	3,510
4	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	67,60	69,400	1,800
6	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	134,94	143,040	8,100
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	145,34	153,440	8,100
8	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	67,60	69,400	1,800
9	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	55,56	60,960	5,400
10	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	10,43	11,325	0,900
11	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	27,30	30,810	3,510
12	702312	ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM	M	108,00	117,000	9,000
17	899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	106,00	115,000	9,000
18	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	160,00	169,000	9,000
20	969246	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ	M	106,00	115,000	9,000
21	87445R	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	0,00	9,000	9,000
22	89722	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	0,00	1,000	1,000
		Vícepráce celkem				
		DPH 21 %				
		CELKEM vč. DPH				

ZMĚNOVÝ LIST č.1

CENA	Celk.cena ve smlouvě	Celk.cena po změně	Rozdíl celk. ceny
	bez DPH	bez DPH	bez DPH
jednotková	celkem	celkem	celkem
8	9	10	11
250,80	35 094,95	37 939,02	2 844,07
193,80	10 581,48	11 941,96	1 360,48
444,18	12 126,11	13 685,19	1 559,07
135,66	9 170,62	9 414,80	244,19
432,52	58 364,25	61 867,66	3 503,41
17,10	2 485,31	2 623,82	138,51
199,50	13 486,20	13 845,30	359,10
1 457,38	80 972,03	88 841,88	7 869,85
2 072,98	21 610,82	23 476,50	1 865,68
1 208,86	33 001,88	37 244,98	4 243,10
51,30	5 540,40	6 002,10	461,70
399,00	42 294,00	45 885,00	3 591,00
136,80	21 888,00	23 119,20	1 231,20
1 083,00	114 798,00	124 545,00	9 747,00
1 161,98	0,00	10 457,82	10 457,82
36 126,92	0,00	36 126,92	36 126,92
	461 414,05	547 017,15	85 603,10
	96 896,95	114 873,60	17 976,65
	558 311,00	661 890,75	103 579,75

		MÉNĚPRÁCE							
							0,000		0,00
							0,000		0,00
		Méněpráce celkem						0,00	0,00
		DPH 21 %						0,00	0,00
		CELKEM vč. DPH						0,00	0,00
		B i l a n c e (více a méněpráce)						461 414,05	547 017,15
		DPH 21 %						96 896,95	114 873,60
		CELKEM vč. DPH						558 311,00	661 890,75

	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	461 414,05	547 017,15	85 603,10
	96 896,95	114 873,60	17 976,65
	558 311,00	661 890,75	103 579,75

Schválil:	podpis :	datum :
zadavatel : Jihočeský kraj		
TDS : Mgr. Martin Ujhelyi		
zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.		
Projektant: SAGASTA s.r.o.		

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1) SO 000:

Tento změnový list řeší náklady na statické posudky a kontroly související se zajištěním stability objektů č.p.16 a 38 ve Stojslavicích.

2) SO 101:

Na základě požadavku objednatele (TDS) byly ve staniční km 0,380LS a km 0,830PS provedeny 2 sjezdy vč. propustků z betonových trub nad rámec projektové dokumentace. Provedení sjezdů bylo nutné kvůli zajištění obslužnosti okolních pozemků. U všech propustků byla provedena čela z lomového kamene. Na základě požadavku objednatele (TDS) byly ve staniční km 0,635 - 0,656PS a km 0,704 - 0,711PS osazeny nové silniční obruby. Ve staniční km 0,635 - 0,656PS byly nahrazeny již vyžilé a uvolněné obruby. Ve staniční km 0,704 - 0,711PS bylo nutné osadit snížené silniční obruby do vjezdu k nemovitosti, aby bylo zabráněno stékání dešťových vod z vozovky na soukromý pozemek. Při pokládce asfaltových vrstev bylo nutné výškově upravit 9 ks vodovodních krycích hrnců do nové nivelety vozovky. V soupise prací bylo uvažováno, že přebytečná výkopová zemina z čištění příkopů bude likvidována na skládce jako nebezpečný odpad (kód odpadu 17 05 07). Na základě provedených rozborů byla zemina ze stavby zaříděna jako ostatní odpad (kód odpadu 17 05 04).

3) SO 201:

Ve dnech 30.6.-2.7.2025 provedl zhotovitel kopané sondy pro ověření hloubky základové spáry objektu č.p. 16 ve Stojslavicích a ověření skladby podloží vozovky. Byly vyhloubeny celkem 4 sondy na rozích a zhruba ve třetinách délky objektu. V průběhu hloubení jednotlivých sond bylo zjištěno následující:

- v sondách č. 1 a 2 se v hloubce cca 1,4 m nachází skalní podloží. Nebylo tedy možné provést odtěžení na úroveň projektované základové spáry opěrné zdi. Další těžba by byla možná pouze za použití pneumatického kladiwa.

- ve všech sondách bylo zjištěno, že základy objektu nejsou tvořeny kamenným zdivem s pojivem, ale kamenitou rovinaninou. Ve velice krátkém čase po obnažení základů navíc začaly jednotlivé kameny ze základů vypadávat do výkopů. Kritická situace nastala u sondy č. 1, kdy se po vypadnutí části rovinaniny rozevřela trhлина v nároží stodoly mezi dotčenou podélnou stěnou a kolmou stěnou štítovou.

Dne 3.7.2025 byl na stavbu přizván statik, aby posoudil základové konstrukce objektu č.p.16. Na základě jeho doporučení byly ve dnech 3. a 4.7.2025 zasanovány základy ve vyhloubených sondách. Následně zpracoval zprávu o stavu základových konstrukcí, návrh posílení stability štítu stodoly u č.p. 16 a stanovisko k zajištění objektu č.p. 16 a 38.

S ohledem na výše popsané (nestabilní základy objektu č.p. 16, lokální výskyt skalního podloží) nebylo možné provádět SO 201 - OPĚRNÁ ZEDĚ v souladu s předanou projektovou dokumentací (PDPS). Na základě zaslaných doporučení od statika a objednávky od objednatele bylo projektantem stavby (AD) navrženo nové technické řešení opěrné zdi. Tento změnový list obsahuje změny mezi původním a nově navrženým řešením opěrné zdi.

4) SO 302:

V průběhu výstavby bylo zjištěno, že stávající kanalizační potrubí BE300 odvodňující pravostranný silniční příkop pod komunikací do revizní šachty Š4 je zborcené a zanesené. Na základě požadavku objednatele (TDS) bude toto potrubí vybouráno a nahrazeno novým plastovým potrubím DN 300. Na vtoku do potrubí bude osazena horská vpust' pro zachycení kalu a hrubých nečistot.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 01.10.2025 8:05:26.

Zaručený elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 01.10.2025 8:05:25. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 0160635C, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Pavel Vrba, EUROVIA CZ a.s.. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: 02CAB86C166357C8563A38A3249399A488A4AB37AC34F0C076D2DD1BC186421A

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 37001 České Budějovice, posta@kraj-jihocesky.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

1.10.2025

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Bošanská Dagmar

Elektronická pečeť: 1.10.2025

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Jihočeský kraj - elektronická pečeť

Vydal: PostSignum Qualified CA 4