

ÚDAJE STAVBY:

NÁZEV STAVBY:

Ochranné stání služebních plavidel Brná

ČÍSLO PROJEKTU:

ŘVC/340/2024/OVZ-9

ZMĚNOU DOTČENÉ ČÁSTI STAVBY: (SO, IO, PS)

PS 01.1

PS 01.2

VON

viz. příloha č. 2 ZL: Rekapitulace nákladů ZL

INICIÁTOR ZMĚNY:

PČR, Zhotovitel

SMLOUVA:

Ze dne:

18.11.2024

Číslo:

Objednatel:

SML-2024-013-VZ

Zhotovitel:

24061059

Termín dokončení dle původní Smlouvy:

22.09.2025

Termín dokončení po této změně:

30.11.2025

Smluvní strany a další přímí účastníci výstavby

Objednatel:

Ředitelství vodních cest ČR

nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 2

Správce stavby / TDS:

Sdružení Garnets - Betting

Hartigova 2660/141, 130 00 Praha 3

Zhotovitel:

Metrostav DIZ s.r.o.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Aut. dozor:

Provod - inženýrská společnost, s.r.o.

V Podháji 226/28, Ústí nad Labem 400 01

CHARAKTER ZMĚNY DLE § 222 ZZVZ:

A

B

C

D

E

POPIS ZMĚNY:

Objekt změny:

PS 01.1, PS 01.2, VON

Předmět změny:

podrobný popis viz příloha č. 1 ZL

Snížení celkové výšky ochranných stání, úprava oděrných trámů na ochranném stání, zamezení kondenzace vody na ochranných stáních a sanace přilehlé betonové plochy a doplnění vodítek na vjezdu

REKAPITULACE CENY DÍLA VČETNĚ ZAPOČTENÍ TOHOTO ZMĚNOVÉHO LISTU

Nabídková cena Zhotovitele - cena dle původní SoD: (Kč bez DPH)

36 737 110,00 Kč

Celková změna ceny díla - souhrn všech ZL vč. tohoto:

1 956 504,81 Kč

Celková AKTUÁLNÍ cena díla:

38 693 614,81 Kč

NAVRHOVANÉ ZMĚNY CENY DÍLA V TOMTO ZL

Cena navrhovaných změn ZÁPORNÝCH

Cena navrhovaných změn Kladných

Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem

Kč bez DPH

%

Kč bez DPH

%

Kč bez DPH

%

-203 335,68 Kč

-0,6

2 159 840,49 Kč

5,9

1 956 504,81 Kč

5,3

Vliv této aktuální změny díla na termín dokončení díla

Změna počtu dnů dokončení díla z předchozí ZL

Změna počtu dnů dokončení díla v rámci tohoto aktuálního ZL:

69

Změna počtu dnů dokončení díla celkem:

69

POSOUZENÍ ZMĚNY CENY DLE §222 ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

| ZMĚNOVÉ LISTY CELKEM:          |                                |           |                 |     |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------|-----|
| CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ: |                                | LIMIT (%) | Kč bez DPH      | %   |
| B                              | Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny | ≤ 15%     | 1 956 504,81 Kč | 5,3 |
| C                              | Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny | ≤ 30%     |                 |     |
| D                              | Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny | ≤ 30%     |                 |     |
| E                              | Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny | ≤ 0%      |                 |     |
| C+D                            | Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny | ≤ 30%     |                 |     |
| B+C+D                          | Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny | ≤ 45%     | 1 956 504,81 Kč | 5,3 |
| B+C+D+E                        | Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny | ≤ 45%     | 1 956 504,81 Kč | 5,3 |

| AKTUÁLNÍ ZMĚNOVÝ LIST č.: 1    |                                |           |                 |     |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------------|-----|
| CHARAKTER ZMĚNY DLE §222 ZZVZ: |                                | LIMIT (%) | Kč bez DPH      | %   |
| B                              | Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny | ≤ 15%     | 1 956 504,81 Kč | 5,3 |
| C                              | Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny | ≤ 30%     |                 |     |
| D                              | Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny | ≤ 30%     |                 |     |
| E                              | Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny | ≤ 0%      |                 |     |
| C+D                            | Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny | ≤ 30%     |                 |     |
| B+C+D                          | Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny | ≤ 45%     | 1 956 504,81 Kč | 5,3 |
| B+C+D+E                        | Veškeré Kladné a ZÁPORNÉ změny | ≤ 45%     | 1 956 504,81 Kč | 5,3 |

Poznámka:

1)

Tabulky, udávající hodnoty změn v Kč bez DPH a v procentech, vyjadřují soulad, nebo případný nesoulad s limitními hodnotami, stanovenými zákonem 134/2016 Sb. V aktuálním znění (07/2023).

2)

Posouzení změn ve vztahu k §222:

Změny jsou v souladu se ZZVZ, § 222

Změna překračuje zákonem povolený limit.

PODPIS ZMĚNOVÉHO LISTU VYJADŘUJE SOUHLAS NÍŽE PODEPSANÉHO SE ZMĚNOU, V TOMTO ZMĚNOVÉM LISTU UVEDENOU.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, doložovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu a jejich řešení jsou ve shodě s článkem 10.1 Smlouvy (Oprávnění k variaci).

Tento Změnový list NAHRAZUJE dodatek Smlouvy, musí být se Zhotovitelem řádně projednán a odsouhlasen zástupcem Správcem stavby a Objednatелеm. Změnový list se pokládá za odsouhlasený dnem podpisu statutárního zástupce Objednatel.

Zákon 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, §222, ve znění z 07/2023

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavebních prací) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky v zatřídění dle Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR v souladu s § 222 - Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku Zákona 134/2016 Sb. - Zákon o zadávání veřejných zakázek.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0. Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna:

(a) by neumožnila účast jiných dodavatelů, ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení;

(b) nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele;

(c) nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

B

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

(a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

(b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

D

Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

E

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle odstavce 3 na veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení stavebních prací, se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že:

(a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám;

(b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší;

(c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší;

(d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c).

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>VYJÁDŘENÍ, PODPISY:</b>                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |
| <b>Autorský dozor (AD):</b>                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Jméno<br/>Pozice</b> | <b>Datum:</b> |
| Provod - inženýrská společnost, s.r.o.                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Autorský dozor          |               |
| <b>Vyjádření:</b>                                     | Z hlediska charakteru schvalovaných změn, nemají tyto změny vliv na vydané stavební povolení a vycházejí z obecné uživatelské praxe, zkušeností a požadavků budoucího uživatele. Se změnami souhlasíme.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |               |
| <b>Správce stavby / TDS / KooBOZP:</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Jméno<br/>Pozice</b> | <b>Datum:</b> |
| Sdružení Garnets - Beting                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Správce stavby          |               |
| <b>Vyjádření:</b>                                     | Uvedené změny v projektu jsou na základě aktuálních zkušeností provozovatele s předchozím provozem na obdobných ochranných stání v Nymburku a Praze. Správce nerozporuje uvedené a souhlasí s návrhem. Stávající manipulační plocha je po odkrytí svrchní vrstvy v takovém technickém stavu, že její uvedení do původního stavu je v rozporu se současnými požadavky danými normou na uvedené využití těchto ploch. Neúspěšné podloží bylo prokázáno předchozí zkouškou. |                         |               |
| <b>Zhotovitel:</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Jméno<br/>Pozice</b> | <b>Datum:</b> |
| Metrostav DIZ s.r.o.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ředitel závodu 6        |               |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Zástupce ředitele       |               |
| <b>Objednatel:</b>                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |
| Ředitelství vodních cest ČR                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |               |
| <b>Garant Smlouvy Objednatele</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Jméno<br/>Pozice</b> | <b>Datum:</b> |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Investiční referent     |               |
| <b>Vedoucí oddělení garanta smlouvy</b>               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Jméno<br/>Pozice</b> | <b>Datum:</b> |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vedoucí ORE, OPR        |               |
| <b>Odd. vnitř. správy, správce rozpočtu</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Jméno<br/>Pozice</b> | <b>Datum:</b> |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Vedoucí OVS             |               |
| <b>Statutární orgán, Objednatel, Příkazce operace</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Jméno<br/>Pozice</b> | <b>Datum:</b> |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ing. Lubomír Fojtů      |               |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ředitel                 |               |

| PŘÍLOHY (1+2) A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY ZMĚNOVÉHO LISTU: |                                                                                                                              |    |                             |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------|
| 1                                                            | Podrobný popis a zdůvodnění změn                                                                                             | 5  | Přílohy k variaci č. 4/2025 |
| 2                                                            | Rekapitulace nákladů Změnového listu po jednotlivých změnách dotčených objektech a oddělech rozpočtu v členění dle §222 ZZVZ | 6  |                             |
| 3                                                            | Návrhy na variace č. 1/2025, 2/2025, 3/2025, 4/2025, 5/2025                                                                  | 7  |                             |
| 4                                                            | Vyčíslení variací č. 1/2025, 2/2025, 3/2025, 4/2025, 5/2025                                                                  | 8  |                             |
|                                                              |                                                                                                                              | 9  |                             |
|                                                              |                                                                                                                              | 10 |                             |
|                                                              |                                                                                                                              | 11 |                             |
|                                                              |                                                                                                                              | 12 |                             |

## PODROBNÝ POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚN

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |          |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|
| 1) | <b>Předmět změny:</b> Snížení celkové výšky OSSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Charakter změny:</b> | <b>B</b> |
|    | Záměr realizace krytých stání služebních plavidel bude na základě optimalizace technických požadavků provozovatele upraven s cílem snížit celkovou výšku plovoucích zařízení z 9,29 m na 7,79 m. Nové konstrukční řešení bude zohledňovat provozní potřeby budoucího uživatele, zlepšit objemové parametry, zvýší bezpečnost a sníží náklady.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |          |
| 2) | <b>Předmět změny:</b> Oděrné trámce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Charakter změny:</b> | <b>B</b> |
|    | Na základě požadavku budoucího provozovatele, který vychází ze zkušeností z provozu ostatních již zbudovaných ochranných stání došlo k navržení změn týkajících se vystrojení ochranného stání odrazníky. Tyto změny vycházejí jednak z požadavku na sjednocení vnějšího vzhledu stavby s předchozími realizacemi obdobného charakteru a zároveň z praktického hlediska při užívání plavidel, tedy změna barvy s ohledem na kontakt s plavidly. Zvolený odstín eliminuje nežádoucí zanechávání stop na služebních plavidlech, čímž je zajištěna jejich estetická i funkční ochrana. Zároveň s hledem na zvolený typ užitého materiálu je předpoklad delší životnosti oproti odrazníkům dřevěným.                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |          |
| 3) | <b>Předmět změny:</b> Provětrávání                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Charakter změny:</b> | <b>B</b> |
|    | Na základě požadavku budoucího provozovatele, který vychází ze zkušeností z provozu ostatních již zbudovaných ochranných stání došlo k navržení změn týkajících se větrání ochranného stání. Tato změna vychází ze praktického provozu obdobných konstrukcí, kdy dochází především v zimním období ke kondenzaci vody vnitřním opláštěním což má negativní následky na vnitřní vybavení. Zhotovitel na základě tohoto požadavku navrhuje doplnit vnitřní část obvodového pláště o speciální povlakovou ochranu zabraňující kondenzaci a zároveň schopnou případnou kondenzaci pojmout a zároveň vytvořit systém přirozené ventilace spočívající v doplnění odvětrávacích komínů na střechu objektů a umožnění nasávání vzduchu kolem spodní části opláštění. Návrh byl posouzen autorizovanou osobou se specializací IZ00 Zkoušení a diagnostika stavebních hmot a konstrukcí.                                                                                    |                         |          |
| 4) | <b>Předmět změny:</b> Přilehlá betonová plocha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Charakter změny:</b> | <b>B</b> |
|    | V průběhu realizace stavby po odstranění svrchní části konstrukce byly zjištěny konstrukční nedostatky na stávající pojezdové a manipulační ploše navazující na budované základové bloky. Stávající konstrukce vykazuje znaky výrazné degradace – povrch je nesourodý, místy narušený, a ocelová výztuž je v důsledku svého stáří značně zkorodovaná. Po vykopání základových bloků byly zároveň odkryty rozsáhlé kaverny pod touto konstrukcí. Tento stav způsobuje, že plocha již nevyhovuje požadavkům kladeným na pojezdové komunikace (dle CSN 73 6192 a CSN 72 1006 - tabulka č. 5, minimální hodnota Mvd 30 MPa), a nesplňuje tudíž ani funkční, ani bezpečnostní parametry stanovené pro předmětné dílo. Zhotovitel zároveň provedl lehkou dynamickou zkoušku zhutnění zemin, která toto tvrzení podporuje (výsledné hodnoty Mvd = 20,9 a 18,5 MPa), viz příloha č. 3. Zhotovitel na základě zjištěných skutečností navrhuje sanaci této betonové plochy. |                         |          |
| 5) | <b>Předmět změny:</b> Vodítka ve vjezdech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Charakter změny:</b> | <b>B</b> |
|    | Na základě požadavku budoucího provozovatele, který vychází z praktické zkoušky provedené návrhovým plavidlem s ohledem specifické podmínky ve zdrži Střekov došlo k navržení změn týkajících se doplnění vodítek na vjezdech do stání, čímž zároveň dojde k ochranně konstrukcí samotného stání před nárazem plavidla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |          |
| 6) | <b>Předmět změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Charakter změny:</b> |          |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |          |

|                                                              |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|-------------|--------------|------------------------------|--------|---------|--------|---------|
| Ochranné stání<br>služebních plavidel Brná                   |                  | ZMĚNOVÝ LIST    č.: |              | 1           |              | PŘÍLOHA Č. 2 ZMĚNOVÉHO LISTU |        |         |        |         |
| REKAPITULACE NÁKLADŮ ZMĚNOVÉHO LISTU V ČLENĚNÍ DLE §222 ZZVZ |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| Dotčený SO, IO, PS                                           |                  | ODDÍL (popis)       | B            |             | C            |                              | D      |         | E      |         |
|                                                              |                  |                     | KLADNÉ       | ZÁPORNÉ     | KLADNÉ       | ZÁPORNÉ                      | KLADNÉ | ZÁPORNÉ | KLADNÉ | ZÁPORNÉ |
| Č.:                                                          | PS 01.1, PS 01.2 | PS 01.1             |              | -101 667,84 |              |                              |        |         |        |         |
|                                                              |                  | PS 01.2             |              | -101 667,84 |              |                              |        |         |        |         |
| Název:                                                       |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| Snížení celkové výšky OSSP                                   |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| Kč za objekt celkem:                                         |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| (B+C+D+E) (Kč bez DPH)                                       |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| kladné                                                       |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| záporné -203 335,68                                          |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| celkem -203 335,68                                           |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| Č.:                                                          | PS 01.1, PS 01.2 | PS 01.1             | 125 093,32   |             |              |                              |        |         |        |         |
|                                                              |                  | PS 01.2             | 125 093,33   |             |              |                              |        |         |        |         |
| Název:                                                       |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| Oděrné trámce                                                |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| Kč za objekt celkem:                                         |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| (B+C+D+E) (Kč bez DPH)                                       |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| kladné 250 186,65                                            |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| záporné                                                      |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| celkem 250 186,65                                            |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| Č.:                                                          | PS 01.1, PS 01.2 | PS 01.1             | 272 438,80   |             |              |                              |        |         |        |         |
|                                                              |                  | PS 01.2             | 272 438,81   |             |              |                              |        |         |        |         |
| Název:                                                       |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| Provětrávání                                                 |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| Kč za objekt celkem:                                         |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| (B+C+D+E) (Kč bez DPH)                                       |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| kladné 544 877,61                                            |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| záporné                                                      |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| celkem 544 877,61                                            |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| Č.:                                                          | VON              | VON                 | 1 323 576,23 |             |              |                              |        |         |        |         |
| Název:                                                       |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| Přilehlá betonová plocha                                     |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| Kč za objekt celkem:                                         |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| (B+C+D+E) (Kč bez DPH)                                       |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| kladné 1 323 576,23                                          |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| záporné                                                      |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| celkem 1 323 576,23                                          |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| Č.:                                                          | PS 01.1, PS 01.2 | PS 01.1             | 20 600,00    |             |              |                              |        |         |        |         |
|                                                              |                  | PS 01.2             | 20 600,00    |             |              |                              |        |         |        |         |
| Název:                                                       |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| Vodítka ve vjezdech                                          |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| Kč za objekt celkem:                                         |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| (B+C+D+E) (Kč bez DPH)                                       |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| kladné 41 200,00                                             |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| záporné                                                      |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| celkem 41 200,00                                             |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| Č.:                                                          |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| Název:                                                       |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
|                                                              |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| Kč za objekt celkem:                                         |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| (B+C+D+E) (Kč bez DPH)                                       |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| kladné                                                       |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| záporné                                                      |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| celkem                                                       |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
|                                                              |                  |                     | B+           | B-          | C+           | C-                           | D+     | D-      | E+     | E-      |
| CELKEM Kč BEZ DPH                                            |                  |                     | 2 159 840,49 | -203 335,68 |              |                              |        |         |        |         |
| DPH 21%                                                      |                  |                     | 453 566,50   | -42 700,49  |              |                              |        |         |        |         |
| CELKEM Kč VČ. DPH                                            |                  |                     | 2 613 406,99 | -246 036,17 |              |                              |        |         |        |         |
| ZMĚNOVÝ LIST CELKEM:                                         |                  |                     |              |             |              |                              |        |         |        |         |
| B + C + D + E                                                |                  |                     | Kč bez DPH   | DPH 21%     | Kč vč. DPH   |                              |        |         |        |         |
| Změny kladné celkem:                                         |                  |                     | 2 159 840,49 | 453 566,50  | 2 613 406,99 |                              |        |         |        |         |
| Změny záporné celkem:                                        |                  |                     | -203 335,68  | -42 700,49  | -246 036,17  |                              |        |         |        |         |
| Změny kladné a záporné                                       |                  |                     | 1 956 504,81 | 410 866,01  | 2 367 370,82 |                              |        |         |        |         |