



VP00266455

č. j.
2016/17661
TR

pl:
1+9x6
dz
27.12.2016 8:43:26

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo
(dále jen „dodatek“)

uzavřené dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele č. 1: S236/16
číslo smlouvy objednatele č. 2: 2016/003389
číslo smlouvy objednatele č. 3: 2016/0198
číslo smlouvy zhotovitele: správce: 030/16/0330/I

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel č. 1:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

statutární orgán: [redacted], generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: +420 [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] Michal Nedvěd, tel. +420 [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1“)

korespondenční adresa: Koterovská 162, 326 00 Plzeň

dále jen „objednatel č. 1“

1.2. Objednatel č. 2:

Statutární město Plzeň

sídlo: náměstí Republiky 1/1, PSČ:306 32, Plzeň

zastoupené [redacted], vedoucím Odboru investic Magistrátu města Plzně

Škroupova 5, Plzeň, PSČ 301 00

e-mail: [redacted]

tel.: [redacted]

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] David [redacted], tel.: +420 [redacted], e-mail: [redacted] (dále jen „kontaktní osoba
objednatel č. 2“)

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

dále jen „objednatel č. 2“

1.3. Objednatel č. 3:

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 574

sídlo: Malostranská 2, Plzeň, PSČ 317 68

IČO: 25205625

DIČ: CZ25205625

Zastoupená ve věcech smluvních: [redacted] generální ředitel

e-mail: [redacted]

tel.: 377 413 303

zastoupení ve věcech technických:

[redacted] tel: [redacted], e-mail: [redacted]@vodarna.cz

[redacted] tel: [redacted], e-mail: [redacted]@vodarna.cz

dále jen „objednatel č. 3“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.1. Zhotovitel:

společnost: **Společnost Letkovská ulice Plzeň**

sídlo: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ, závod Plzeň,

Lobezská 74, 326 00 Plzeň

zastoupený (jméno, funkce): [redacted] Zdenkem Novákem, vedoucím odštěpného závodu oblast Čechy západ, EUROVIA CS, a.s., na základě plné moci, řádně oprávněným podepisovat jménem a ve prospěch Společnost Letkovská ulice Plzeň

Společník 1 – správce:

obchodní firma: **EUROVIA CS, a.s.**

zapsán v obchodním rejstříku: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

sídlo: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha

zastoupený (jméno, funkce): [redacted] Ing. Zdenkem Novákem, vedoucím odštěpného závodu

Čechy západ, na základě plné moci

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

datová schránka: bjpgdzt

tel. 376 901 255

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] tel.: [redacted], e-mail: [redacted]@eurovia.cz (dále jen „kontaktní

osoba zhotovitele“)

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla:

EUROVIA CS, a.s.

Lobezská 74, 326 00 Plzeň

Společník 2:

obchodní firma: **BERGER BOHEMIA a.s.**

sídlo: Klatovská 410, 320 64 Plzeň

zastoupený (jméno, funkce): [redacted] Ing. Zdenkem Novákem, předsedou představenstva a [redacted]

[redacted] ředitelem, členem představenstva

IČO: 45357269 DIČ: CZ45357269

dále jen „zhotovitel“

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 22. 7. 2016 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby: „III/18019 Rekonstrukce Letkovská ulice, Plzeň-Božkov“

(dále jen „SOD“).

III. ZMĚNA SOD

- 3.1 Na základě objednatelem č. 3 odsouhlasené žádosti o změnu termínu dokončení části stavby – obnova vodovodního řadu vč. vodovodních přípojek, mění se znění čl. IV. TERMÍNY PLNĚNÍ, odst. 4.4. takto: termín do 30.11.2016 se mění na nový termín do 30.4.2017.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, se nemění.
- 4.2 Tento dodatek je vyhotoven v devíti stejnopisech, z nichž objednatel č. 1 obdrží tři a objednatel č. 2, objednatel č. 3 a zhotovitel po dvou stejnopisech.
- 4.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uzavření.

V. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí tohoto dodatku a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- Žádost o změnu termínu dokončení části stavby
- Odsouhlasení změny termínu dokončení části stavby

objednatel č. 1 :

V Plzni dne 12. 12. 2016

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Bc. Pavel Panuška
generální ředitel

zhotovitel:

V Plzni dne

Společnost Letkovská ulice Plzeň
Ing. Zdeněk Novák
vedoucí odštěpného závodu oblast Čechy západ
EUROVIA CS, a.s.
na základě plné moci

 **EUROVIA** ⁵¹
EUROVIA CS, a.s.
IČO 452 74 924

objednatel č. 2 :

V Plzni dne 22-12-2016



Statutární města Plzeň
Ing. Pavel Grishik
vedoucí Odboru investic MMP

Magistrát města Plzeň
Odbor investic

objednatel č. 3 :


V Plzni dne 29-12-2016

VODÁRNA PLZEŇ a. s.



VODÁRNA PLZEŇ, a.s.
Ing. Miloslav Vostrý
generální ředitel VP

V Plzni dne 21.12.2016



BERGER BOHEMIA a.s.
Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva




BERGER BOHEMIA a.s.
Ing. Ladislav Provod
člen představenstva



Návrh dodatku č. 1 smlouvy o dílo vyhotovil: Ing. Pavel Muzika, EUROVIA CS, a.s.



Společnost Letkovská ulice Plzeň
společností EUROVIA CS, a.s. a BERGER BOHEMIA a.s.
Lobežská 74
326 00 Plzeň



VODÁRNA PLZEŇ, a.s.

Ing. Jaroslav Vobstý
Malostranská 2
317 68 Plzeň

„III/18019 Rekonstrukce Letkovské ulice, Plzeň-Božkov“ Žádost o změnu termínu dokončení části stavby – obnova vodovodního řádu vč.vodovodních přípojek

V Plzni, dne 3.11.2016

Vážený pane řediteli,

v souvislosti s realizací stavby „III/18019 Rekonstrukce Letkovské ulice, Plzeň-Božkov, SO 301 – Vodovody“ Vás žádáme o změnu termínu dokončení díla, původně sjednaného na 30.11.2016.

Důvody naší žádosti o prodloužení termínu jsou vyvolány problémy při přípravě dopravně inženýrských opatření (DIO). Projekt tuto komplikovanou část stavby neřešil a proto bylo nutné před samotným podáním žádosti o vydání rozhodnutí o uzavírce nejdříve zkoordinovat a vyprojektovat reálné řešení pro danou lokalitu. To trvalo přibližně 14 dní před možností podání vlastní žádosti na Policii ČR a Magistrát města Plzně. Na obou organizacích měli příslušní nezastupitelní pracovníci 14 dní dovolené. Proto bylo rozhodnutí vydáno, i přes naši veškerou snahu, až 15.9.2016. To bylo o čtrnáct dní déle než bylo uvedeno v HMG z naší nabídky kterou jsme předkládali do soutěže.

Bohužel, od začátku stavby jsme se setkávali s problémy vyplývajícími z ne zcela dobré koordinace projektu vodovodu a vlastní komunikace. Dochází ke střetům s inženýrskými sítěmi, jsou řešeny detaily trasy a hledána nová technická řešení. Projekt vodovodu počítal s pracemi z úrovně zemní pláně. Na základě vydaného Rozhodnutí však musí být nejprve odstraňovány stávající konstrukční vrstvy vozovky a po pokládce potrubí musí být tyto opět zhotovovány. Hledání a realizace nových řešení je evidována, oceňována a bude předložena k projednání.

Termín přerušení probíhajících prací před zimním obdobím je naplánován na 30.11.2016, neboť hrozí zamrznutí provizorních vodovodních řadů vedených po povrchu komunikací.

Nový termín dokončení této části díla je naplánován na 30.4.2017, což je však podmíněno obvyklými klimatickými podmínkami v období březen-duben. Přerušení prací nebude mít vliv na cenu díla a ani na konečný termín dokončení stavby jako celku.

S přátelským pozdravem,

Společnost Letkovská ulice Plzeň
Ing. Jaroslav Loučím

Společnost Letkovská ulice Plzeň, společností EUROVIA CS, a.s. a BERGER BOHEMIA a.s.
Lobežská 74, 326 00 Plzeň
T/ +420 376 901 255 – F/ +420 376 901 272 – www.eurovia.cz, č.ú: 0141310125/0100
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924, Městský soud v Praze oddíl B, vložka 1561

VODÁRNA PLZEŇ



VP00262359

č. j.: O-2016/05555 TR
pl: 1
dz: 14.11.2016 13:24:00

Doporučeně

Naše zn.: 2016/ [redacted]
Vyřizuje: [redacted]
Tel.: +420 [redacted]
Fax: +420 [redacted]
E-mail: [redacted]@vodarna.cz
Datum: 10. 11. 2016

EUROVIA CS, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň 4 - Lobzy

Odsouhlasení změny termínu dokončení části stavby

Na základě Vaší žádosti o změnu termínu dokončení části stavby - obnova vodovodního řadu včetně vodovodních přípojek souhlasíme tímto vzhledem ke zmíněným objektivním důvodům se změnou termínu dokončení části stavby „III/18019 Rekonstrukce Letkovské ulice, Plzeň – Božkov, SO 301 - vodovody“ z termínu do 30. 11. 2016 na nový termín do 30. 4. 2017. Žádáme Vás tímto o zaslání návrhu dodatku smlouvy upravující výše uvedenou změnu.

S pozdravem

VODÁRNA

Ma

317

Ing. [redacted]
generální ředitel

Příloha: Žádost o změnu termínu dokončení

Kopie: SÚSPK p. Michal Nedvěd
MMP OI, Ing. David Malán



EUROVIA CS, a.s.

IČO 452 74 924