

ČS OV Unkovice 3 – přestavba systému technologie

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17.3.2025 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

Objednatel:

zastoupení:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:
tel:
email:
(dále jen **objednatel**)

**Vodovody a kanalizace Židlochovicko,
dobrovolný svazek obcí**
Hrušovanská 214, 667 01 Vojkovice
Karel Klein, předseda svazku
Česká spořitelna, a.s., pobočka Židlochovice
2022840309/0800
494 58 841
547 237 726
info@vakzidlochovicko.cz

a

Zhotovitel:

zastoupená:
ve věcech smluvních:
ve věcech technických:
osoba pověřená
vedením realizace díla:
telefon:
e-mail:
bankovní spojení:
číslo účtu:
IČ:
DIČ:
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
vložka 1181
(dále jen **zhotovitel**)

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
divize Brno-venkov, Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Ing. Ivanem Vavrem, ředitelem divize Brno-venkov,
na základě plné moci
Petrem Svobodou, výrobně-technickým náměstkem ředitele
divize Brno-venkov
Ondřej Nedoma, referent investiční výstavby
605 066 826
ondrej.nedoma@vodarenska.cz
Komerční banka, a.s., pobočka Brno-venkov
3201641/0100
49455842
CZ49455842
Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B,
vložka 1181

I. Předmět dodatku č. 1

1. Z důvodu změn a okolností, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změn týkající se předmětu díla a ceny díla a termínu dokončení díla.

2. Po zpracování projektové dokumentace (spouštěná studna) dochází ke změně technologie usazení ČS OV a z důvodu vysoké hladiny spodní vody a podloží je potřeba dílo rozšířit o další vícepráce. Z tohoto důvodu dochází ke změně – navýšení ceny díla a vzhledem k vícepracím i změně - termínu dokončení díla.

II. Změny smlouvy o dílo

1. Dle vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem dochází ke změně v čl. II. **Cena díla, odst. 1.,** následovně:

Cena prací dle SOD bez DPH1 677 000,-- Kč
Vícepráce bez DPH..... 746 675,-- Kč
Cena dle SOD a dodatku č. 1 bez DPH celkem 2 423 675,-- Kč

2. Dle vzájemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem dochází ke změně v čl. III. **Podmínky zhotovení díla, odst. 1.,** následovně:

1. Zhotovitel provede dílo v termínu do **31.8.2026**.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Vojkovice 1. 10. 2025

Brno 1. 10. 2025

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Karel Klein
předseda svazku

.....
Ing. Ivan Vavro
ředitel divize Brno-venkov