

DODATEK č. 2

č.j.: KRPL-79880-39/ČJ-2024-1800VZ

SMLOUVY O DÍLO

č.j.: KRPL-79880-27/ČJ-2024-1800VZ

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku

se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ: 72 05 05 01

DIČ: CZ 72 05 05 01

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 84548881/0710

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. David Pokorný, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

Ing. Miloslava Břicháčková, oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "objednatel"

a

STAVBY CL s.r.o.

zastoupený:

se sídlem: Valterice 35, 471 05 Zandov

IČ: 21 63 50 13

DIČ: CZ 21 63 50 13

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka v České Lípě

číslo účtu: 131-2761120217/0100

zapsaný: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 52272

dále jen "zhotovitel"

**„KŘP Lbk – NPO – Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje –
Janov u Nového Boru č.p. 178, Reg. číslo 4181000017“**

I. Předmět dodatku:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo z důvodu úpravy předmětu smlouvy, ceny za dílo a platebních podmínek vyvolané změnami vedenými ve změnových listech č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8, které vznikly během realizace díla.

II. K článku 2. Předmět smlouvy, odstavec 2.1. se doplňuje text ve znění

Předmět smlouvy se dodatkem č. 2 upravuje o změny provedené ve změnových listech č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8, ke kterým došlo během realizace díla.

Podrobný popis změn, jejich zdůvodnění i vliv na cenu díla je uveden ve změnových listech č. 4, č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

III. V článku 3. Cena za dílo, odstavci 3.1 se nahrazuje

text dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Cena díla bez DPH **14.477.582,81 Kč**

DPH 21%: 3.040.292,39 Kč

Celková cena díla včetně DPH 21% **17.517.875,20 Kč**

slovy: sedmnáct milionů pět set sedmnáct tisíc osm set sedmdesát pět korun českých dvacet haléřů

textem:

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Cena díla bez DPH

14.475.897,91 Kč

DPH 21%:

3.039.938,56 Kč

Celková cena díla včetně DPH 21%

17.515.836,47 Kč

slovy: sedmnáct milionů pět set patnáct tisíc osm set třicet šest korun českých čtyřicet sedm haléřů

IV. V článku 3. Cena za dílo, se doplňuje bod 3.5.

3.5.

Zhotovitel se zavazuje provést odsouhlasené změny předmětu smlouvy dle tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, konkrétně:

- 1) vícepráce specifikované ve změnových listech č. 6, 7 a 8 v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve výši 58.018,49 Kč bez DPH, a méněpráce specifikované ve změnovém listu č. 4, tj. méněpráce ve výši 78.910,69 Kč bez DPH.
- 2) vícepráce specifikované ve změnovém listu č. 5 v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve výši 19.207,30 Kč bez DPH.

V. K článku 5. Platební podmínky, pojištění, smluvní pokuty se doplňuje odstavec 5.7. ve znění

5.7.

Na práce, které jsou předmětem změn dle dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, bude vystavena samostatná faktura s datem vystavení totožným s datem účinnosti dodatku č. 2 nebo pozdějším.

VI. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech. Objednatel obdrží 2 stejnopisy, zhotovitel obdrží 1 stejnopis. V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf.

Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v Registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

02 -10- 2025

V Liberci dne:

objednatel:

02 -10- 2025

V Liberci dne:

zhotovitel:

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 4**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Lbk - NPO - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - Janov u Nového Boru č.p. 178, Reg. číslo 4181000017
Číslo akce SMVS:	114V352 00 4168
číslo REM:	5000/2106521/215069
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov
Projektant:	IM Projekt, spol. s r.o., náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav

Předmět změny

Odpočet neprovedených položek

Část díla dotčená změnovým listem

SO 01 - objekt rekonstrukce

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Dle smluvního soupisu prací měly být provedeny všechny položky uvedené v tomto soupisu prací.

Nové řešení :

položky uvedené v příloženém soupisu prací nebudou provedeny

Zdůvodnění změny :

Položky, které jsou uvedeny v příloženém soupisu prací nebudou provedeny z důvodu nadbytečnosti. Jedná se o položky, jejichž neprovedení nemá vliv na celkovou kvalitu díla.

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

zápis v SD č.2, str. 468444

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	-	Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	78 910,69 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	78 910,69 Kč
DPH:	-	16 571,24 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	-	95 481,93 Kč

Změna v ceně díla vč. DPH: 95 481,93 Kč

Ing.

2 8 -08-

Ing.

ZMĚNOVÝ LIST č. 4**PŘÍPOČTY**

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - NPO - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - Janov u Nové
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov
IM Projekt, spol. s r.o., náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**REKAPITULACE**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - NPO - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - Janov u Nové
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov
IM Projekt, spol. s r.o., náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**REKAPITULACE**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
SO 01.3 - UT - UZN					
PSV Práce a dodávky PSV					
731 Ústřední vytápění - kotelny		-32 699,59			
734 Ústřední vytápění - armatury		-1 632,82			
SO 01.2 - NEUZN - ZTI					
PSV Práce a dodávky PSV					
725 Zdravotechnika - zařizovací předměty		-4 501,70			
SO 01.1 - NEUZN - Stavební část					
PSV Práce a dodávky PSV					
766 Konstrukce truhlářské		-40 076,58			
CELKEM OBJEKT	0,00	-78 910,69	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			-78 910,69	0,00
CELKEM VRN				0,00

ZMĚNOVÝ LIST č. 4

PŘÍPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - NPO - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - Janov u Nového Boru č.p. 178, Reg
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov
Projektant: IM Projekt, spol. s r.o., náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
SO 01.3 - UT - UZN							
		PSV	Práce a dodávky PSV				-34 332,41
		731	Ústřední vytápění - kotelny				-32 699,59
SoD	9	731251118	Kotle ocelové teplovodní elektrické závěsné přímotopné 18,0 kW	soubor	-1,000	32 591,00	-32 591,00
			Kotle ocelové teplovodní elektrické závěsné přímotopné 18,0 kW				
SoD	10	998731101	Přesun hmot tonážní pro kotelny v objektech v do 6 m	t	-0,034	3 193,70	-108,59
			Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
		734	Ústřední vytápění - armatury				-1 632,82
SoD	51	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový	kus	-3,000	318,28	-954,84
			Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C závitový				
SoD	54	734292715	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	-1,000	677,98	-677,98
			Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit				
SO 01.2 - NEUZN - ZTI							
		PSV	Práce a dodávky PSV				-4 501,70
		725	Zdravotechnika - zařízení předměty				-4 501,70
SoD	117	725311121-R	Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm	soubor	-1,000	2 943,00	-2 943,00
			Dřez jednoduchý nerezový se zápachovou uzávěrkou s odkapávací plochou 560x480 mm				
SoD	123	725821325	Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm	soubor	-1,000	1 482,40	-1 482,40
			Baterie dřezové stojánkové pákové s otáčivým ústím a délkou ramínka 220 mm				
SoD	130	998725101	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,007	10 900,00	-76,30
			Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
SO 01.1 - NEUZN - Stavební část							
		PSV	Práce a dodávky PSV				-40 076,58
		766	Konstrukce truhlářské				-40 076,58
SoD	322	766699210-R	D+M věšákový obklad stěny se sedákem, půdorysný rozměr 2025x4500x3650x2850 mm, hloubka sedáku 500 mm, výška obkladu 2000 mm, pozice sedáku 450 mm nad podlahou, stěna bukové palubky 18 mm v lemování, sedák bukové fošny se zaoblenou hranou 36 mm, věšáky (22	m	-3,025	13 080,00	-39 567,00
			D+M věšákový obklad stěny se sedákem, půdorysný rozměr 2025x4500x3650x2850 mm, hloubka sedáku 500 mm, výška obkladu 2000 mm, pozice sedáku 450 mm nad podlahou, stěna bukové palubky 18 mm v lemování, sedák bukové fošny se zaoblenou hranou 36 mm, věšáky (22 ks), podpůrné nábkové konzoly (18 ks) - provedení dle specifikace PD, ozn. O05				
SoD	323	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,085	5 995,00	-509,58
			Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m				
Celkem změnový list							-78 910,69

Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 5**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Lbk - NPO - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - Janov u Nového Boru č.p. 178, Reg. číslo 4181000017
Číslo akce SMVS:	114V352 00 4168
číslo REM:	5000/2106521/215069
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov
Projektant:	IM Projekt, spol. s r.o., náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav

Předmět změny

Ukončení zpevněných ploch

Část díla dotčená změnovým listem

SO 01 - objekt rekonstrukce

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Dle projektové dokumentace má být provedena úprava terénu související s objektem

Nové řešení :

Bude provedena úprava terénu dle projektové dokumentace s přidáním ukončení pomocí betonových palisád u části objektu.

Zdůvodnění změny :

U části objektu bude provedeno ukončení palisádami z důvodu velkého rozdílu výšky terénu upravované plochy a navazujícího terénu.

Tato změna dle § 222 odst. 6 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

zápis v SD č.2, str. 468444

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	19 207,30 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	19 207,30 Kč
DPH:	4 033,53 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	23 240,83 Kč

Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za technický dozor stavebníka:
Ing.		
Ing.		

08- 2025

15

ZMĚNOVÝ LIST č. 5**PŘÍPOČTY**

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - NPO - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - Janov u Nové
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov
IM Projekt, spol. s r.o., náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
HSV Práce a dodávky HSV					
3 Svislé a kompletní konstrukce	15 954,82				
998 Přesun hmot	3 252,48				
CELKEM OBJEKT	19 207,30	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			19 207,30	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KŘP Lbk - NPO - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - Janov u Nové
ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov
IM Projekt, spol. s r.o., náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET


KŘP I bk - NPO - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - Janov u Nového Boru č.p. 178, Reg

Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Zhotovitel: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

Projektant: IM Projekt, spol. s r.o., náměstí Miru 13, 293 01 Mladá Boleslav

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
			HSV Práce a dodávky HSV	19 207,30			
			3 Svislé a kompletní konstrukce	15 954,82			
URS	1008	339921132	Osazování betonových palísád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m Osazování palísád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisydy přes 500 do 1000 mm https://podminsky.urx.cz/Heslo/FCS_URS_2025_01/339921132	m	8,200	837,00	6 863,40
URS	1009	59228408	palísáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 600mm přirodní palísáda tyčová hranatá betonová 110x110mm v 600mm přirodní	kus	46,863	194,00	9 091,42
			998 Přesun hmot	3 252,48			
URS	1010	998231411	Ruční přesun hmot pro sadovnícké a krajinnářské úpravy do 100 m Přesun hmot pro sadovnícké a krajinnářské úpravy ručně (bez užší mechanizace) dopravní vzdálenost do 100 m https://podminsky.urx.cz/Heslo/FCS_URS_2025_01/998231411	t	2,541	1 280,00	3 252,48
Celkem změnový list							19 207,30



Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 6**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Lbk - NPO - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - Janov u Nového Boru č.p. 178, Reg. číslo 4181000017
Číslo akce SMVS:	114V352 00 4168
číslo REM:	5000/2106521/215069
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov
Projektant:	IM Projekt, spol. s r.o., náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav

Předmět změny

Izolace stávajících prostupů ZTI

Část díla dotčená změnovým listem

střešní plášť

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Dle projektové dokumentace mají být zaizolovány nové prostupy ZTI střešním pláštěm.

Nové řešení :

Bude provedeno zaizolování nových prostupů ZTI a také budou zaizolovány 3 stávající prostupy ZTI.

Zdůvodnění změny :

V projektové dokumentaci nebylo se 3 stávajícími prostupy uvažováno. Prostupy budou zaizolovány, aby nedocházelo k zatékání.

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

zápis v SD č.2, str. 468444

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	6 552,75 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	6 552,75 Kč
DPH:	1 376,08 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	7 928,83 Kč

číslo

-08- 2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 6**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - NPO - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - Janov u Nové
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov
Projektant: IM Projekt, spol. s r.o., náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
PSV Práce a dodávky PSV					
712 Povlakové krytiny		6 552,75			
CELKEM OBJEKT	0,00	6 552,75	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			6 552,75	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - NPO - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - Janov u Nové
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov
Projektant: IM Projekt, spol. s r.o., náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
		PSV	Práce a dodávky PSV				6 552,75
		712	Povlakové krytiny				6 552,75
SoD	216	712341715	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů sféřní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus	3,000	545,00	1 635,00
SoD	217	62851032	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů sféřní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm <i>prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 100</i>	kus	3,000	1 635,00	4 905,00
SoD	224	998712101	Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podniky.sov.cz/tem/CS_U85_2075_01/SP9212101	t	0,009	1 417,00	12,75
Celkem změnový list							6 552,75



Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo

7

Identifikace akce

Název akce:	KŘP Lbk - NPO - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - Janov u Nového Boru č.p. 178, Reg. číslo 4181000017
Číslo akce SMVS:	114V352 00 4168
číslo REM:	5000/2106521/215069
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov
Projektant:	IM Projekt, spol. s r.o., náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav

Předmět změny

Doplnění ukončovací lišty

Část díla dotčená změnovým listem

střešní plášť

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Dle projektové dokumentace není řešeno ukončení střešní krytiny na navazující vyšší část střechy.

Nové řešení :

Bude provedeno doplnění ukončovací lišty tam, kde se stýká nižší a vyšší část střechy.

Zdůvodnění změny :

Doplnění ukončovací lišty bude provedeno z důvodu utěsnění spáry mezi nižší a vyšší částí střechy.

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

zápis v SD č.2, str. 468444

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	8 811,13 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	8 811,13 Kč
DPH:	1 850,34 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	10 661,47 Kč

2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 7**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - NPO - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - Janov u Nové
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov
Projektant: IM Projekt, spol. s r.o., náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
PSV Práce a dodávky PSV					
764 Konstrukce klempířské		8 811,13			
CELKEM OBJEKT	0,00	8 811,13	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			8 811,13	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - NPO - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - Janov u Nové
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov
Projektant: IM Projekt, spol. s r.o., náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

KŘP Lbk - NPO - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - Janov u Nového Boru č.p. 178, Reg

ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov

IM Projekt, spol. s r.o., náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav

Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
PSV			Práce a dodávky PSV				8 811,13
764			Konstrukce klempířské				8 811,13
URS	1011	764021423	Dilatační přípojevací lišta z Al plechu včetně tmelení rš 150 mm	m	25,090	349,00	8 756,41
Dilatační lišta z hliníkového plechu přípojevací, včetně tmelení rš 150 mm							
https://podminky.urs.cz/aten/C5_URS_2021_02/764021423							
URS	1012	998764121	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské ruční v objektech v do 6 m	t	0,012	4 560,00	54,72
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdáleností do 50 m ruční (bez užití mechanizace) v objektech výšky do 6 m							
https://podminky.urs.cz/aten/C5_URS_2021_02/998764121							
Celkem změnový list							8 811,13



Změnový list

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 8**Identifikace akce**

Název akce:	KŘP Lbk - NPO - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - Janov u Nového Boru č.p. 178, Reg. číslo 4181000017
Číslo akce SMVS:	114V352 00 4168
číslo REM:	5000/2106521/215069
Objednatel:	ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel:	STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov
Projektant:	IM Projekt, spol. s r.o., náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav

Předmět změny

Doplnění chybějících položek

Část díla dotčená změnovým listem

SO 01

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Mají být provedeny položky ze smluvního soupisu prací

Nové řešení :

Budou provedeny položky ze smluvního soupisu prací a položky, které v soupisu prací chybí.

Zdůvodnění změny :

Při realizaci bylo zjištěno, že v soupisu prací chybí stěrky pod podlahovou krytinu PVC a dále, že je v soupisu prací chybná výměra ploch dlažeb. Tyto položky budou doplněny do soupisu prací.

Tato změna dle § 222 odst. 5 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ke změně nebyl zpracován žádný doplněk PD

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

zápis v SD č.2, str. 468444

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Ne

Vliv na cenu: Ano

Přípočty k ceně díla bez DPH:	42 654,61 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	42 654,61 Kč
DPH:	8 957,47 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:	51 612,08 Kč

stavebníka

-08- 2025

ZMĚNOVÝ LIST č. 8**PŘÍPOČTY**

Stavba: KŘP Lbk - NPO - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - Janov u Nové
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov
Projektant: IM Projekt, spol. s r.o., náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
PSV Práce a dodávky PSV					
771 Podlahy z dlaždic		16 221,40			
776 Podlahy povlakové		26 433,21			
CELKEM OBJEKT	0,00	42 654,61	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			42 654,61	0,00
CELKEM VRN				0,00

ODPOČTY

Stavba: KŘP Lbk - NPO - Snížení energetické náročnosti budovy KŘP Libereckého kraje - Janov u Nové
Objednatel: ČR – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
Zhotovitel: STAVBY CL s.r.o., Valteřice 35, 471 05 Žandov
Projektant: IM Projekt, spol. s r.o., náměstí Míru 13, 293 01 Mladá Boleslav

REKAPITULACE**REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ**

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
CELKEM OBJEKT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0,00	0,00
CELKEM VRN				0,00

PŘÍPOČTY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

IM Projekt, spol. s r.o., náměstí sv. Václava 13, 250 01 Mladá Boleslav							
Druh položky	P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0	1	2	3	4	5	6	7
PSV 771			Práce a dodávky PSV Podlahy z dlaždic	42 654,61 16 221,40			
SoD	354	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	12,370	54,50	674,17
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu							
SoD	358	771574112	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	12,370	817,50	10 112,48
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2							
SoD	359	59761003	dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2	m2	13,607	376,05	5 116,91
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do 12ks/m2							
SoD	370	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,243	1 308,00	317,84
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.wrs.cz/item/CS_URS_2025_01/826771101							
776			Podlahy povlakové	26 433,21			
URS	1013	776141122	Stěrka podlahová nivelační pro vyrovnání podkladu povlakových podlah pevností 30 MPa tl přes 3 do 5 mm	m2	70,120	332,00	23 279,84
Příprava podkladu povlakových podlah a stěn vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm https://podminky.wrs.cz/item/CS_URS_2025_01/776141122							
SoD	387	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,526	5 995,00	3 153,37
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m https://podminky.wrs.cz/item/CS_URS_2025_01/998776101							
Celkem změnový list							42 654,61