

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 08 -08- 2017

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00, Praha 4

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

zastoupeným

osoba oprávněná jednat ve věci této zakázky:

– na základě plné moci

číslo smlouvy: 02PT-004114

(dále jen "Objednatelem") na jedné straně

a

Společností „TGS JOINT VENTURE“

Se sídlem: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 32, 170 00 Praha 7

Doručovací adresa: GEOSAN GROUP a. s., U Průhonu 32, 170 00 Praha 7

Vedoucí společník: **Toto S.p.A. Costruzioni Generali,**

společnost založená podle práva Italské republiky

se sídlem: Chieti (CH) 66100, Italská republika, Viale Abruzzo 410,

RČ: 02208250692, DIČ: IT 02208250692

zapsaná v Úředním obchodním rejstříku Italské obchodní a průmyslové komory, oddíl

Obchodní rejstřík v CHIETI, vložka CH-160647,

zastoupeným

na základě plné

moci

Společník 2: GEOSAN GROUP a. s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III,

doručovací adresa: U Průhonu 32, 170 00 Praha 7,

IČ: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459,

zastoupeným

oběma na základě plné moci ze dne 2. 1. 2017

Společník 3: Společnost s ručením omezeným SP Sine Midas Stroy

společnost založená podle práva Republiky Kazachstán,

se sídlem: 9K Smagulova st., Aktobe, Aktobe Oblast, Republika Kazachstán,

BIN: 060340007296,

zastoupeným

na základě plné moci

číslo smlouvy: [bude doplněno]

(dále jen "Zhotovitelem") na straně druhé.

za účelem provedení a dokončení Díla **D1 modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov, ISPROFOND 561 155 0006** (dále jen „**Dílo**“) Zhotovitelem.

I. PREAMBULE

S ohledem na skutečnost, že:

- a) Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne P.P. 2017 soubor smluvních dohod (dále jen „Smlouva“), jehož součástí jsou mj. Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem – Obecné podmínky (dále jen „Obecné podmínky“) a Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Zvláštní podmínky“);
 - b) v Pod-článku 4.11 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek bylo sjednáno, že předchozí věta - „*Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, Přijatá smluvní částka pokrývá úhradu všech závazků Zhotovitele podle Smlouvy (včetně těch pod Podmíněnými obnosy, jsou-li takové) a všech věcí potřebných pro řádné provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.*“ je platná, pokud Datum zahájení prací bude oznámeno Správcem stavby ve lhůtě 12 kalendářních měsíců, přičemž počátkem lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu;
 - c) v Pod-článku 8.1 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek bylo sjednáno, že Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací a že Zhotovitel není oprávněn přistoupit k provádění prací na Díle před Datem zahájení prací uvedeným v oznámení podle předcházející věty;
 - d) v Pod-článku 8.1 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek bylo sjednáno, že Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle do 14 dnů po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění;
 - e) v Pod-článku 8.3 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek bylo sjednáno, že Zhotovitel musí předložit Správci stavby podrobný hramonogram do 28 dnů po tom, co obdržel oznámení podle Pod-článku 8.1 uvedeného výše;
 - f) v Pod-článku 16.2 pod-odstavci (h) Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek bylo sjednáno, že nebude-li Datum zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 (*Zahájení prací*) oznámeno ve lhůtě 12 kalendářních měsíců, přičemž počátkem lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu, je Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit;
 - g) do dne podpisu tohoto dodatku Smlouvy nenabylo stavební povolení k provedení předmětného Díla právní moci;
- dohodli se Objednatel a Zhotovitel na úpravě Smlouvy včetně jejích příloh níže uvedeným způsobem.

II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Objednatel se zavazuje, že bude v době ode dne podpisu Smlouvy do dne oznámení o Datu zahájení prací dle Pod-článku 8.1 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek poskytovat Zhotoviteli spravedlivě požadovanou součinnost potřebnou k řádnému provedení Díla dle Smlouvy, spočívající zejména, avšak nikoliv výlučně, v posouzení návrhů Podzhotovitelů předložených Zhotovitelem v souladu s Pod-článkem 4.4 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek, určených mj. k provedení geodetických a projektantských prací na Díle.

2. Pokud Objednatel bude mít k dispozici pravomocné stavební povolení k provedení Díla do 6.10.2017, tak Správce stavby oznámí, za předpokladu, že k zahájení prací budou vhodné klimatické podmínky, Zhotoviteli Datum zahájení prací, v oznámení stanoví Datum zahájení prací nejpozději do 13.10.2017. Pokud bude mít Objednatel k dispozici pravomocné stavební povolení k provedení Díla až po 6.10.2017, tak Správce stavby oznámí Zhotoviteli Datum zahájení prací, v oznámení stanoví Datum zahájení prací nejdříve od 1.12.2017.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se v době do Data zahájení prací na díle zavazuje předcházet vzniku Nákladů ve smyslu Pod-článku 1.1.4.3 Zvláštních podmínek. Zhotovitel se tímto výslovně vzdává veškerých stávajících/budoucích kompenzačních nároků na platby Nákladů včetně přírůžek přiměřeného zisku (Claimů zhotovitele) ve smyslu Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek, a dalších nároků na které mu vzniknou v průběhu období ode dne uzavření Smlouvy do Data zahájení prací, včetně nároku na vydání bezdůvodného obohacení, a to za předpokladu, že Datum zahájení prací bude Správcem stavby oznámeno Zhotoviteli nejpozději do 22.2.2018. Zhotovitel se vzdává budoucích kompenzačních nároků, které jemu vzniknou v souvislosti s přípravou na zahájení provádění Díla před Datem zahájení prací, proto v budoucnu nebude požadovat po Objednateli jejich zaplacení.
4. Zhotovitel se tímto výslovně vzdává svého stávajícího/budoucího práva na odstoupení od Smlouvy ve smyslu Pod-článku 16.2 pod - odstavce (h) Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek, které mu vzniklo/vznikne v průběhu období ode dne uzavření Smlouvy do Data zahájení prací, za předpokladu, že Datum zahájení prací bude Správcem stavby oznámeno Zhotoviteli nejpozději do 22.2.2018. Zhotovitel prohlašuje, že své případné budoucí právo na odstoupení od Smlouvy, které mu vznikne v průběhu uvedeného období, nevyužije. Zhotovitel si s Objednatelem výslovně ujednali, že posunutí Data zahájení prací ve smyslu čl. II. odst. 2 tohoto dodatku Smlouvy nebude považováno jako neplnění závazků Objednatele podstatným způsobem, které by zakládalo důvod pro odstoupení Zhotovitele podle Pod-článku 16.2 pod-odstavce (d) Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že posunutí Data zahájení prací nemá vliv na Přijatou smluvní částku definovanou v Pod-článku 1.1.4.1 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek, a že Pod-článek 4.11 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek, dle kterého: věta „*Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, Přijatá smluvní částka pokrývá úhradu všech závazků Zhotovitele podle Smlouvy (včetně těch pod Podmíněnými obnosy, jsou-li takové) a všech věcí potřebných pro řádné provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad.*“ je platná, pokud Datum zahájení prací bude oznámeno Správcem stavby ve lhůtě 12 kalendářních měsíců, přičemž počátkem lhůty je první den kalendářního měsíce následujícího po Základním datu; se neaplikuje za předpokladu, že Datum zahájení prací bude Správcem stavby oznámeno Zhotoviteli nejpozději do 22.2.2018. Zhotovitel tedy garantuje Objednateli Dostatečnost přijaté smluvní částky ve smyslu Pod-článku 4.11 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek, pokud bude Datum zahájení prací Správcem stavby oznámeno Zhotoviteli nejpozději do 22.2.2018.
6. Pokud Objednatel ani do 22.2.2018 nebude mít k dispozici pravomocné stavební povolení, je po tomto datu Zhotovitel oprávněn od Smlouvy odstoupit z důvodu, že Datum zahájení prací ve smyslu Pod-článku 8.1 (*Zahájení prací*) nebude oznámeno ve lhůtě nejpozději do 22.2.2018. Pokud Objednatel ani do 22.2.2018 nebude mít k dispozici pravomocné

stavební povolení, po tomto datu Zhotovitel negarantuje Objednateli Dostatečnost přijaté smluvní částky ve smyslu Pod-článku 4.11 Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud Zhotovitel od Smlouvy neodstoupí, zavazují se smluvní strany uzavřít další dodatek ke Smlouvě, ve kterém si sjednají posunutí termínů pro oznámení Data zahájení prací a Data zahájení prací, dostatečnost nebo navýšení Přijaté smluvní částky, a to že se Zhotovitel vzdá kompenzačních nároků na platby Nákladů včetně přírážek přiměřeného zisku (Claimů Zhotovitele) a rovněž práva na odstoupení od Smlouvy z důvodu pozdějšího oznámení Data zahájení prací.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Slova a výrazy uvedené v tomto dodatku budou mít stejný význam, jaký je jim připisován Smlouvou, zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce D1 modernizace – úsek 12, EXIT 90 Humpolec – EXIT 104 Větrný Jeníkov, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek a Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je subjektem, jenž nese v určitých případech zákonnou povinnost zveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku Smlouvy v případě, kdy Objednatel ponese v souladu s uvedeným zákonem povinnost zveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě potažmo jejích dodatcích nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven v [bude doplněno] stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a [bude doplněno] obdrží Zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tento dodatek Smlouvy, který vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: 08-08-2017

Datum: 08-08-2017
Společnost „TGS JOINT VENTURE“

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

Na základě plné moci

za objednatele

za dodavatele/zhotovitele

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Toto S.p.A. Costruzioni Generali
(vedoucí společník)

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

na základě plné moci

za dodavatele/zhotovitele

GEOSAN GROUP a. s.

(společník 2)

PODEPSÁN

Jméno:

Funkce:

na základě plné moci

za dodavatele/zhotovitele

GEOSAN GROUP a. s.

(společník 2)

za dodavatele/zhotovitele

Společnost s ručením omezeným SP

Sine Midas Stroy

(společník 3)