

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Kompletní výměna elektroinstalací 1. – 5. NP “

Číslo smlouvy zhotovitele: 25-027


Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

se sídlem: Ondřejská 1122/56, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 0520055

DIČ: **Není plátcem DPH**

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 

zastoupený: RNDr. Jiří Neumann, ředitelem školy

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

TIMA, spol. s r.o. – obchodní výrobní služby

se sídlem: Vančurova 477/9, 360 17 Karlovy Vary

IČO: 405 23 284

DIČ: CZ40523284

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka K. Vary

číslo účtu: 

zastoupený: Ing. Zdeněk Zapletal, prokurista

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C vložka 812

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

- A) Smluvní strany uzavřely dne 21. 5. 2025 smlouvu o dílo na realizaci stavby **Kompletní výměna elektroinstalací 1. – 5. NP** pod evidenčním číslem objednatele SO25004 (dále jen „**smlouva o dílo**“). Smluvní strany se v souladu s článkem 3.5. smlouvy o dílo dohodly, že celková doba provedení díla stanovená smlouvou o dílo se tímto Dodatkem č.1 prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo či jeho dílčí části prováděny v důsledku okolností, které nastaly v průběhu realizace stavby a které vylučují odpovědnost zhotovitele. Jde zejména o termíny dodání svítidel v návaznosti na provedení měření intenzity osvětlení a vydání protokolu, objednatelem vyžádané úpravy elektro instalací k serverovně instalované až po zpracování PD díla a ve vazbě na technologické lhůty v oblasti IT požadované objednatelem, technologické odstávky ve vazbě na montáž hlavního rozvaděče prováděnou dodavatelem souběžné stavby a na dobu vystěhování prostor objednatelem z ohledem na organizaci vzdělávání. Tyto postupy a termíny byly při provádění díla v souladu s technologickými normami nevyhnutelné pro řádné dokončení díla.

- B) Smluvní strany se dohodly na změně čl.III. Doba plnění, odst. 3.2 smlouvy o dílo, a to z důvodů výše uvedených v bodu A a Žádosti o prosloužení termínu dokončení díla dle SOD ze dne 21. 5. 2025 takto:
Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a předat objednateli ve lhůtě nejpozději do **8. 9. 2025**, což představuje:
- Kompletní dokončení prací v 1. – 5. NP do 1. 9. 2025 včetně předání revizní zprávy (nebude narušeno zahájení školního roku)
 - Protokoly o měření intenzity osvětlení budou dodány do 4. 9. 2025
 - Montážní práce v 1.PP a 1.NP proběhnou v době od 1. 9. do 8. 9. 2025 bez narušení chodu školy.
- C) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
- D) Tento dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- E) Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž obě strany obdrží po jednom stejnopisu Dodatku č.1. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.
- F) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č.1 v registru smluv provede objednatel. Požaduje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č.1 v jím požadovaném rozsahu.
- G) Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 tvoří tyto přílohy:
- „Žádost zhotovitele o prodloužení termínu dokončení díla dle SOD ze dne 21. 5. 2025“

V Karlových Varech dne 22.08.2025



objednatel
RNDr. Jiří Neumann



V Karlových Varech dne 22.08.2025



zhotovitel
Ing. Zdeněk Zapletal, prokurista