

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/1124/2017

"Silnice III/26832 Brenná - Srní u České Lípy"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmána

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

Silnice Žáček s.r.o.

se sídlem Antonína Sovy 965/9, 470 01 Česká Lípa

IČO: 44569432

DIČ: CZ44569432

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Žáček, jednatel společnosti

bankovní spojení: ČSOB Česká Lípa

číslo účtu: 676377983/0300

evidence: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2261

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.6.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/1124/2017 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 241 680,00 Kč bez DPH, což je 292 432,80Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	7 997 003,44 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH	241 680,00 Kč
Cena méněprací bez DPH	0,00 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	8 238 683,44 Kč
DPH	1 730 123,52 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	9 968 806,96 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) změna závazku ze smlouvy b) rozdílový výkaz výměr
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1544/17/RK ze dne 21.8.2017.

V Liberci dne 31.8.2017

V České Lípě dne
28.8.2017

.....
Marek Pieter, náměstek hejtmána

.....
Ing. Pavel Žáček, jednatel

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

dle § 222 odst. 4 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice III/26832 Brenná – Srní u České Lípy“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/26832 Brenná – Srní u České Lípy“, která byla vypsána Libereckým krajem.

SO 101 – Silnice III/26832 Brenná – Srní u České Lípy

Odůvodnění více prací:

V letošním roce, na začátku stavební sezóny, byla silnice III/26832 součástí objízdné trasy, která sloužila k odklonu především nákladní dopravy a ostatní tranzitní dopravy ze silnice II/262 v úseku Česká Lípa - Zákupy. Z toho důvodu zásadně vzrostlo dopravní zatížení silnice III/26832 v úseku Srní - Božíkov - Zákupy. Nárůst dopravy se projevil i ve výraznějším opotřebení silnice. To se projevilo zejména propadem neúnosných krajů vozovky. Tato závada patří dle TP82 do kategorie deformací a poruch asfaltových vozovek, jejichž příčina vzniku je únava, vyšší dopravní zatížení než zatížení, na něhož byla vozovka vybudována, či neúnosné podloží.

Z výše uvedených důvodů bude nutné provést sanace krajů vozovky, a to tím způsobem, že bude podloží asfaltového souvrství obnoveno novou vrstvou šterkodrti, bude zřízena vrstva z kameniva zpevněného cementem a dále provedena nová podkladní vrstva z asfaltového betonu.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice III/26832 Brenná - Srní u České Lípy – SO 101 – Silnice III/26832 Brenná – Srní u České Lípy

Vícepráce:

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	90,000	20,00	1 800,00
572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMLUZE DO 0,5KG/M2	m2	300,000	12,00	3 600,00
574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	m3	21,000	2 400,00	50 400,00
113338	ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3	90,000	690,00	62 100,00
56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM	m2	300,000	103,00	30 900,00
561401	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I	m3	54,000	1 720,00	92 880,00
CELKEM					241 680,00

Silnice III/26832 Brenná – Srní u České Lípy

▪ Cena víceprací bez DPH	241 680,00
▪ Cena méněprací bez DPH	- 0,00
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněprací bez DPH	241 680,00
▪ DPH 21%	50 752,80
▪ CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ ▪ DPH	292 432,80

Provedení změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/26832 Brenná – Srní u České Lípy“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : Silnice Žáček s.r.o. Jan Sedláček.

Dne

TDI : JILAM s.r.o. Jiří März
.....

Dne

**Zástupce
objednatele** : Krajská správa
silnic Libereckého
kraje, příspěvková
organizace Ing. Adéla Macháčková
.....

Dne

Stavba : Silnice III/26832 Brenná - Srní u České Lípy
číslo a název SO: 101 - Silnice III/26832 Brenná - Srní u České Lípy
číslo a název rozpočtu: JÚ 17015 Silnice III/26832 Brenná - Srní u České Lípy

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						Rozdělení položek dle §100 a jednotlivých odst. §222							
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	Změny kladné			Změny záporné			§100		odst. 4 §222		odst. 5 § 222		odst. 6 §222	
										počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
2	014101	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	m3	20,00	514,000	10 280,00	604,000	12 080,00	90,000	1 800,00	17,51%						90,00	1800,00				
16	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMLUZE DO 0,5KG/M2	m2	12,00	41 150,350	493 804,20	416,100	4 993,20	300,000	3 600,00	0,73%						300,00	3600,00				
19	574C06	1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	m3	2 400,00	241,318	579 163,20	262,318	629 563,20	21,000	50 400,00	8,70%						21,00	50400,00				
NOVÉ POLOŽKY																							
N1	113338		ODSTRANĚNÍ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	m3	690,00	0,000	0,00	90,000	8 100,00	90,000	62 100,00							90,00	62100,00				
N2	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	m2	103,00	0,000	0,00	300,000	30 900,00	300,000	30 900,00							300,00	30900,00				
N3	561401		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I	m3	1 720,00	0,000	0,00	54,000	92 880,00	54,000	92 880,00							54,00	92880,00				
											241 680,00								241680,00				