

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2025/297 Oprava LC Červená cesta****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] severní Čechy, na základě podpisového řádu
ve věcech technických jedná: [redacted]tel.: [redacted] e-mail: [redacted]
[redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Ing. Michal Jankovič

se sídlem Saská 177/6, Děčín X-Bělá, 40502 Děčín

IČO: 869 66 316

DIČ: CZ [redacted]

fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona; Magistrát města Děčín

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: [redacted]

číslo účtu: [redacted]

datová schránka: ghbnkaj

kontakt: tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S946/2025/297 Oprava LC Červená cesta (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2025 smlouvu o dílo č. S946/2025/297 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je oprava LC Červená cesta.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba změn vzniklých ze strany objednatele, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Veškeré změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Cena za dílo se vlivem změn mění takto:
Původní cena za dílo: 1 771 954,83 Kč bez DPH
Méněpráce: - 305 276,41 Kč bez DPH
Vícepráce: + 139 960,85 Kč bez DPH
Nová cena za dílo: 1 606 639,27 Kč bez DPH

II.**Předmět dodatku**

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. 1, věta první, která nově zní: „*Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 606 639,27 (slovy „jeden milion šest set šest tisíc šest set třicet devět korun českých dvacet sedm haléřů) bez DPH“.*

III.**Doba plnění**

1. Na základě výše uvedeného se mění čl. II, odst. 4, věta první, která nově zní: „*Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle č. I, odst. 3 smlouvy, nejpozději do 3. 10. 2025.*“

IV.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Rozpočet změny

V Teplicích dne: 30-09-2025

V Děčíně dne: 30-09-2025

za objednatele:

[Redacted signature block]

OR severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

za zhotovitele:

[Redacted signature block]

Ing. Michal Jankovič

[Redacted signature block]


ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1		
			Datum změny: 22.9.2025		
Název veř. zakázky: LC Červená cesta					
Zhotovitel: Michal Jankovič					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.					
Název akce (majetku) Červená cesta	Charakter akce: I <u>N</u> IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:		
Méně práce: - Objekt 02 sanace – v celé výši Více práce: - Hospodářský propustek DN 400 dl. 10 m v km 0,250 - Trubní propustek DN 400 dl 7,5 m v km 0,020 - Čištění příkopu 81 b.m.					
Zdůvodnění změny: V rámci následných prací byly provedeny tyto činnosti: - Při čištění příkopů byla zjištěna bezodtoková část s přitékající vodou z přilehlého porostu. Bylo nutné zajistit odvedení vody mimo trasu komunikace. - Při čištění propustků a příkopů bylo zjištěno, že hospodářský propustek v km 0,250 je nefunkční a rozlomený. - Po odstranění oplocení byla vyčištěna zbývající část příkopu a zajištěno odvedení vody z trubního propustku. - Na základě výsledků zkoušek bylo zjištěno, že sanace pláně není nutná					
V rámci stavebních prací došlo ke snížení zakázky a prodloužení termínu do 15.10.2025					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne			Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):				
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 15.10.2025		
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0-Kč N: 305.276,41Kč I: 0 Kč N: 139.960,85Kč	Bilance: Původní cena: 1.771.954,83Kč Snížení: - 165.315,56 Kč Navýšení: Kč Cena dodatek: -165.315,56,Kč	
		Konečná celková cena akce před změnou		1.771.954,83 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1.606.639,27 Kč bez DPH		
	Zástupce zhotovitele - jméno:	Michal Jankovič	Datum: 22.9.2025	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 22.9.2025	Podpis:		
Přílohy: rozpočet, SD					

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava LC Červená cesta
Objekt: 03 - Vícepráce a méněpráce
Místo: k.ú. Dlouhá louka a k.ú. Nová Ves u Oseka
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Ing. Michal Jankovič

Datum: 19.09.2025
Projektant:
Zpracovatel: MAPODOS s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	-165 315,56
HSV - Práce a dodávky HSV	-159 065,56
1 - Zemní práce	20 026,13
5 - Komunikace pozemní	-297 500,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	119 934,72
998 - Přesun hmot	-1 526,41
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-6 250,00
VRN4 - Inženýrská činnost	-6 250,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava LC Červená cesta

Objekt:

03 - Vícepráce a méněpráce

Místo:

k.ú. Dlouhá louka a k.ú. Nová Ves u Oseka

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

Ing. Michal Jankovič

Datum:

18. 4. 2025

Projektant:

Zpracovatel:

MAPODOS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-165 315,56	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-159 065,56	
D	1		Zemní práce				20 026,13	
1	K	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	15,000	376,80	5 652,00	
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 100 do 300 mm					
2	K	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	1,000	713,07	713,07	
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 300 do 500 mm					
3	K	112251103	Odstranění pařezů průměru přes 500 do 700 mm	kus	2,000	1 140,67	2 281,34	
	PP		Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm					
	VV		"58"1		1,000			
	VV		"72"1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
4	K	122351103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně	m3	20,000	368,29	7 365,80	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
20	K	122351103.1	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně - SANACE	m3	-87,500	193,84	-16 961,00	
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 50 do 100 m3					
5	K	131351102	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	6,375	592,96	3 780,12	
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3					
	VV		"propustky"1*7,5*1,0*0,85		6,375			
19	K	132351101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně	m3	9,900	1 425,00	14 107,50	CS ÚRS 2025 01
	PP		Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3					
	VV		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/132351101					
	VV		7,5*1,1*0,8+2,5*2*0,6*1,1		9,900			
21	K	162351124.0	Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 - SANACE	m3	-87,500	57,00	-4 987,50	
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m					
22	K	171251201.0	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky - SANACE	m3	-87,500	10,95	-958,13	
	PP		Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru					
6	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	8,670	149,24	1 293,91	
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách					
	VV		"propustky DN400"1*6,5*1,8*0,1		1,170			
	VV		"trubní propustek"7,5		7,500			
	VV		Součet		8,670			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	M	58344171	šterkodrt frakce 0/32	t	15,606	495,90	7 739,02	
	PP		šterkodrt frakce 0/32					
	VV		1,170*1,8		2,106			
	VV		7,5*1,8		13,500			
	VV		Součet		15,606			
	D	5	Komunikace pozemní				-297 500,00	
23	K	564841111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	-3 500,000	75,00	-262 500,00	
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 120 mm					
24	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm - SANACE	m2	-350,000	100,00	-35 000,00	
	PP		Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 250 mm					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				119 934,72	
18	K	919441211	Čelo propustku z lomového kamene pro propustek z trub DN 300 až 500	kus	2,000	17 860,00	35 720,00	CS ÚRS 2025 01
	PP		Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 300 až 500 mm					
	Online PSC		https://pocitucky.urs.cz/turn/CES_URS_2025_01/919441211					
11	K	919442313	Hospodářský přejezd I 4 m z ŽB trub DN 400 s čely z lomového kamene s převýšením přes 700 do 1000 mm	kus	1,000	25 663,90	25 663,90	
	PP		Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub DN 400 mm, s čely ze zdiva z lomového kamene na maltu cementovou, s převýšením přes 700 do 1000 mm					
	VV		"propustky DN400" 1		1,000			
12	K	919492913	Příplatek ZKD 1 m I nad 4 m hospodářského přejezdu z trub DN 400 z ŽB	kus	6,000	2 221,24	13 327,44	
	PP		Hospodářský přejezd délky 3 až 4 m ze železobetonových trub Příplatek k cenám za každý další I započatý 1 m délky přejezdu přes 4 m					
	VV		6		6,000			
16	K	919521120	Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 400	m	7,500	1 567,50	11 756,25	CS ÚRS 2025 01
	PP		Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo železobetonových DN 400 mm					
	Online PSC		https://pocitucky.urs.cz/turn/CES_URS_2025_01/919521120					
17	M	59222022	trouba ŽB hrdlová DN 400	m	7,575	1 843,00	13 960,73	CS ÚRS 2025 01
	PP		trouba ŽB hrdlová DN 400					
	VV		7,5*1,01 "P(epočetné koeficientem množství		7,575			
13	K	919535555	Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 12/15	m3	2,509	4 975,89	12 484,51	
	PP		Obetonování trubního propustku betonem prostým bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15					
	VV		"propustky DN400" 1*(3,14*0,35*0,35-3,14*0,2*0,2)		0,259			
	VV		"trubní propustek" 1*7,5*0,3		2,250			
	VV		Součet		2,509			
14	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	81,000	86,69	7 021,89	
	PP		Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezapevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m					
	VV		"stavající příkopy"(48,0)		46,000			
	VV		"odtok od propustku" 35		35,000			
	VV		Součet		81,000			
	D	998	Přesun hmot				-1 526,41	
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	55,482	77,68	4 309,84	
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
25	K	998225111.1	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	-1 167,250	5,00	-5 836,25	
	PP		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-6 250,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				-6 250,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	043154000	Zkoušky hutníci	ks	-4,000	1 250,00	-5 000,00	
	PP		Zkoušky hutníci					
27	K	043154000.0	Zkoušky hutníci - SANACE	ks	-1,000	1 250,00	-1 250,00	
	PP		Zkoušky hutníci					