

Číslo dodatku objednatele: 2094/2024/2025/OI/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2094/2024/OI/VZ ze dne 02.08.2024

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno Ing. Břetislavem Rigerem
náměstkem primátora
na základě plné moci

TALPA-RPF, s.r.o.

Holvekova 645/36, 718 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Ivanem Demjanem
jednatelem společnosti

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

dále jen **objednatel**

IČO: 64615391
DIČ: CZ64615391 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 43-7520340297/0100

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2094/2024/OI/VZ na realizaci stavby „Oprava přivaděče DN500 v Mariánských Horách, ul. Novoveská – úsek 8 a 9“ (dále jen „smlouva“), z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č. 2 tohoto dodatku, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy a související ujednání. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Cena díla se tímto navyšuje o cenu víceprací ve výši 1 885 726,43 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 6 ZZVZ se jedná o změnu ve výši 1 885 726,43 Kč bez DPH, tj. 12,61% původní ceny díla) a snižuje o cenu méněprací ve výši 451 983,53 Kč bez DPH (dle § 222 odst. 6 ZZVZ se jedná o změnu ve výši 451 983,53 Kč bez DPH, tj. 3,02% původní ceny díla). Cenový nárůst dle § 222 odst. 9 ZZVZ činí 9,59% původní ceny díla.

čl. II.

1. V čl. II. Předmět smlouvy, odstavec 1. smlouvy se za stávající znění doplňuje text:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat také vícepráce a nebude realizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy.“

Čl. III.

1. Cena díla se zvyšuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi ve výši 1 433 742,90 Kč bez DPH, a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<i>Cena bez DPH</i>	<i>16 382 887,92 Kč</i>
<i>DPH</i>	<i>3 440 406,46 Kč</i>
<i>Cena celkem včetně DPH</i>	<i>19 823 294,38 Kč</i>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

Čl. IV.

1. Příloha č. 1 smlouvy se nahrazuje novou přílohou č. 1 Kalkulace nákladů, která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 5 (evidenční list změny stavby č. 1), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Čl. V.

1. V čl. XVII. Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 27 za řádek s textem ve znění „č. 4 – Zjišťovací protokol“ tento text:

„č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 1“

Čl. VI.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 08200/RM2226/115 ze dne 30.09.2025.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2094/2024/OI/VZ ze dne 02. 08. 2024 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
9. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
10. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů
Příloha č. 2 – Evidenční list změny stavby č. 1

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Ing. Břetislav Riger

náměstek primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Ing. Ivan Demjan

jednatel společnosti

Kalkulace nákladů

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

02_2024

Stavba:

Oprava přivaděče DN 500 v Mariánských Horách, ulice Novoveská, 8. úsek, 9. úsek

Místo:

Ostrava

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Uchazeč:

TALPA-RPF, s.r.o.

Datum:

Projektant:

Ing. Petr Bělák, H-B Projekt

Zpracovatel:

Ing. Renata Fuková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		16 382 887,92	19 823 294,38
02_2024_1	Oprava přivaděče DN 500 v Mariánských Horách, ulice Novoveská, 8. úsek	8 702 523,22	10 530 053,10
02_2024_2	Oprava přivaděče DN 500 v Mariánských Horách, ulice Novoveská, 9. úsek	6 993 897,33	8 462 615,77
02_2024_3	Ostatní a vedlejší náklady	686 467,37	830 625,52

Evidenční list změny stavby					
Název a evidenční číslo stavby: Oprava přivaděče DN500 v Mariánských Horách, ul. Novoveská - úsek 8 a 9 Název stavebního objektu/provozního zařízení (PO/PZ): IO 8 - 8, úsek, IO 9 - 9, úsek		Číslo SOPS / / číslo změny SOPS: IO 08 a IO 09	Číslo změny stavby: ZL01		
Smlouva stavby a smlouva o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 02.08.2024, číslo smlouvy objednatele: 2004/02024/OI/IVZ, idovládání veřejné zakázky (IVZ): P20V00273/03R, číslo smlouvy zhotovitele: BT-2355-24					
Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešova náměstí 1863M, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451					
Zhotovitel: TALPA - RPF, z.s., se sídlem Holavského 64836, 718 00 Ostrava - Kunčičky, IČO: 84815381					
Gen. projektant (autorský dohled):		Ing. Petr BMMH-B projekt, se sídlem Tyršova 129, 747 62 Moštěnice, IČO: 84887840			
Technický dozor stavebníka (TDS):		Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 311402, 702 03 Ostrava, IČO: 45193673			
Průběh: 1) Výkres dokumentace 2) Stavební deník 3) Zápis z kontrolního dne nebo jiný doklad 4) Vyjádření TDS a AD 5) Fotodokumentace 6) Změnový rozpočet pro posouzení výšepráci		Průběh práce: 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dohled)			
Popis a zdůvodnění změny: Popis a odůvodnění změny: 1) IO 8 - 8, úsek - V místě MJ 8/5 a 8/6, bylo zjištěno, že stávající přivaděč se nachází v blízkosti vzdutých stromů (MJ 8/5 - nábojové dřeviny o rozponu 30m2 a MJ 8/6 - jasan, obvod 230 cm). Bylo provedeno rizikové hodnocení s posoupením správnosti a komury, včetně tržebování palizy a štěpkování větví. V místě stávající štěpkování u MJ 8/7 se opět PD musel zaměřit stávající kruhový poklop DN 600 mm, za poklop a vnitřním rozměru 600 x 600 mm a zatížením 0400 pro palčebný, ručních montážních prací. Z důvodu, že v místě MJ 8/3 (V2, V3) stávající odtoky zasahovaly přes celou šíř komunikace směrem k MJ 8/1, musela být zřízena dočasná komunikační provozní garáž. 2) 1400. V místě přípoje 8, B bylo provedeno napojení pouze z jednoho místa na novém vodovodním přivaděči a napojení se suchovod PE DN 80 z důvodu, že na přípoje 8, B je momentálně provozovaný odběr vody (přípoje se nepoužívá). Pro palčebný výhled v úseku MJ 8/1 - 8/2, bylo potřeba vybudovat MJ 8/1a, z které bylo stávající potrubí 800mm s náhodnou tvrdou potrubí vlnitostí. Z hlediska provozových nákladů pro bezpečnost práci prováděnou ve výkopech přisazen stávajícího vodovodního potrubí DN 600 se navrhuje zřídit štěpy montážních jam.					
Vícepráce změny čísl:		Méněpráce změny čísl:			
802 229,62 Kč		-154 002,60 Kč			
Celkový cenový nárost výšepráci a méněpráci změny č.1 čísl: 708 227,02 Kč					
2) IO 9 - 9, úsek - V MJ 9/11 bylo zjištěno, že na konci úseku B se za stávajícím T-lusem DN 500/200 nereschází stávající příruba jak je uvedeno v PD, ale blízkost podléhajícího DN 500/11". Pro napojení na stávající šikmý potrubí DN 500, se muselo osadit nové přírubové těsné těsnění DN 500/11" a spojka přitěsně v tělu DN 500. Našli provedla výkop v místě MJ 9/4. V místě výkopu MJ 9/4 bylo kamerou prohlédnuto zjištěno, že tam v tomto místě je pro technologii reálný bezvýznamný. Na tomto úseku se neprovedlo osazení stávajícího potrubí s dočasnými kotelky dle PD v místě výkopu v komunikaci, protože při provádění výkopů bylo zjištěno, že se v těchto výkopach stávající potrubí s dočasnými kotelkami nereschází. Z hlediska provozových nákladů pro bezpečnou práci prováděnou ve výkopach při sanaci stávajícího vodovodního potrubí DN 500 se navrhuje zřídit štěpy montážních jam.					
Vícepráce změny čísl:		Méněpráce změny čísl:			
1 623 498,81 Kč		-252 989,98 Kč			
Celkový cenový nárost výšepráci a méněpráci změny č.2 čísl: 730 508,83 Kč					
3) IO 8 - 8, úsek, IO 9 - 9, úsek - Geometrické plány pro zřízení služebnosti nadbudou vyřizování					
Vícepráce změny čísl:		Méněpráce změny čísl:			
0,00 Kč		-45 000,00 Kč			
Celkový cenový nárost výšepráci a méněpráci změny č.3 čísl: -45 000,00 Kč					
Celkový výsledek: NEJEDNÁ SE O ŽÁDNOU ZMĚNU					
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Vícepráci (VP) řešeného ZL	%	Cena navrhovaných Méněpráci (MP) řešeného ZL	%	Celkový cenový nárost (VP-MP < 30%)	%
1 885 726,43	12,61%	451 963,63	3,02%	1 433 742,90	9,59%
Vyjádření - souhlas se změnou:					
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Petr BMMH	datum	11.9.2025 podpis
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	12.9.2025 podpis
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno	Ing. Ivan Demjan	datum	12.9.2025 podpis
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		datum	12.9.2025 podpis
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Následnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dodateků" ve kterém jsou uvedeny všechny výkazy, písemnosti a přílohy, které zohledňují provedení změny stavby, včetně "Rozpisu očních změn položek".					
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo parčí	