

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Froněk, spol. s r.o.

se sídlem: Zátiší 2488, 269 01 Rakovník
IČO: 475 34 630
DIČ: CZ47534630
zastoupená: Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15879
č. smlouvy: 1/25/041

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že uzavřely Smlouvu o dílo, číslo smlouvy SMLD-0726/00066001/2025, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „**II/605 Loděnice – Cerhovice**“ (dále jen „**Smlouva**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 6 Závěrečná ustanovení odst. 6.7 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. Zdůvodnění:
Na základě původního harmonogramu stavba předpokládala průběh výstavby na silnicích **II/605 Cerhovice a II/605 Loděnice** v termínech od 16.6.-7.9.2025. V tomto duchu zhotovitel žádost o úplnou uzavírku těchto komunikací.

U projednávání uzavírky komunikací došlo vždy při projednávání žádosti o uzavírku ke změně termínu realizace mezi zhotovitelem podanou žádostí a vydáním rozhodnutí o uzavírce. Průběh jednotlivých jednání na příslušných odborech dopravy byl následující:

1. II/605 Cerhovice

Na městském úřadě v Hořovicích – Odbor technický a dopravní byla podána žádost o úplnou uzavírku silnice II/605 v celkové délce 6150 metrů ve dnech od 16.6. do 27.7.2025. Dne 23.5.2025 vydal Městský úřad v Hořovicích, Odbor technický a dopravní závazné stanovisko, kterým zamítl podanou žádost. Důvodem nesouhlasu je chystaná rekonstrukce chodníku v ul. Plzeňská v Cerhovicích. Proto bylo nutné výstavbu komunikace rozdělit na 3 etapy.

Z tohoto důvodu byla podána nová žádost o úplnou uzavírku I. etapy v délce 4 600 metrů ve dnech 16.6.-27.7.2025. MěÚ Hořovice odbor technický a dopravní vydal rozhodnutí o uzavírce I. etapy ve dnech 16.6.-27.7.2025.

Dle postupu stavebních prací na výstavbě chodníku v obci Cerhovice bylo požádáno o uzavírku II. etapy v délce 1 050 metrů ve dnech od 18.8.-7.9.2025. MěÚ Hořovice odbor technický a dopravní vydal rozhodnutí o uzavírce II. etapy ve dnech 18.8.-7.9.2025. Z důvodu zpomalení prací a nedodržení termínu dodavatelem výstavby chodníků a obrubníků v obci Cerhovice bylo požádáno o prodloužení uzavírky II. etapy, a to do 12.9.2025. MěÚ Hořovice odbor technický a dopravní vydal rozhodnutí o prodloužení uzavírky II. etapy ve dnech 18.8.-12.9.2025.

Dne 27.8.2025 bylo požádáno o úplnou uzavírku III. etapy silnice II/605 v délce 500 metrů v termínu od 15.9.-4.10.2025. Je předpokládáno vydání rozhodnutí o této uzavírce v nejbližších dnech tak, aby termíny uvedené v žádosti (rozdělené do 3 fází) byly splněny.

Na základě projednávání uzavírek výše uvedených komunikací s odborem dopravy, se zástupcem DI PČR a se zástupcem objednatele bylo nutno opravy silnice **II/605 Cerhovice** neprovádět ve zhotovitelem navrhovaných termínech, ale bylo nutno výstavbu rozdělit do 3 etap a ve třetí etapě do dalších 3 fází. Při této etapě došlo k posunutí termínu z předpokládaných 6 týdnů výstavby na aktuálních 12 týdnů výstavby.

2. II/605 Loděnice

Dne 14.7.2025 byla svolána koordinační schůzka za účasti všech dotčených stran za účelem projednání úplné uzavírky silnice II/605 Loděnice v délce 2 178 metrů v termínu od 28.7.-7.9.2025. Z koordinační schůzky byl pořízen zápis, ze kterého jasně vyplývá nesouhlas zástupce dopravy ROPID a nesouhlas zástupce obce Loděnice. Při této variantě by byla zcela paralyzována doprava v obci a nebylo by možné zajistit ani základní dopravní obslužnost obce Loděnice a okolních obcí. Z tohoto důvodu bylo navrženo stavbu rozdělit na 3 úseky:

I. etapa úplná uzavírka v km 9,380 – 10,553 v termínu od 3.9.-1.10.2025,

II. etapa úplná uzavírka v km 10,553 – 11,085 v termínu od 2.10.-22.10.2025,

III. etapa částečná uzavírka v km 11,085 – 11,588 v termínu od 23.10.-23.11.2025.

Na MěÚ v Berouně odbor dopravy a správních agend byla podána žádost o úplnou uzavírku silnice II/605 v celkové délce 1 705 metrů I. etapy v termínu od 3.9.-1.10.2025 a II. etapy v termínu od 2.10.-22.10.2025. Dne 28.8.2025 MěÚ v Berouně odbor dopravy a správních agend vydal rozhodnutí o úplné uzavírce v termínu od 3.9.-22.10.2025. Žádost o částečnou uzavírku silnice II/605 – III. etapa bude podána v nejbližších dnech.

Na základě projednávání uzavírek výše uvedených komunikací s odborem dopravy, zástupcem DI PČR a zástupcem objednatele bylo nutno opravy silnic II/605 Loděnice neprovádět v navrhovaných termínech, ale bylo nezbytné výstavbu rozdělit do 3 etap a ve třetí etapě do dalších 2 fází. Při této etapě došlo k posunutí termínu z předpokládaných 6 týdnů výstavby na aktuálních 11 týdnů výstavby.

Jak z výše uvedeného patrné, dochází k souběhu provádění prací na obou akcích, jak v obci Loděnice, tak v obci Cerhovice, přičemž etapizace akcí prodlužuje dobu provádění díla o 8 týdnů.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Původní znění čl. 4.1 Smlouvy:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a dokončit stavební práce **do 12 týdnů od převzetí staveniště.**“

se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a dokončit stavební práce **do 20 týdnů od převzetí staveniště.**“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatelem.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V.....dne.....

V.....dne.....

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....

.....