

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**ROUDNICE – ÚPRAVA VODNÍHO REŽIMU**  
**č. 040/S955/2025/029**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený:

[redacted] Správy toků – oblast povodí Berounky, na základě pověření ze dne 2.1. 2023

Ve věcech technických jedná:

[redacted] Správy toků – oblast povodí Berounky

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]  
tel.: [redacted], e-mail: [redacted][redacted]  
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 8604511/0710

datová schránka: e8jcfsn

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Farma BORVILL, s.r.o.**

se sídlem Dolany 81, 533 45 Opatovice nad Labem

IČO: 027 16 917

DIČ: CZ02716917

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 33328

zastoupená: Ivetou Vilímovou, jednatelkou

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: 282246956/0300

datová schránka: jmfd9mb

kontakt: tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]  
(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo Roudnice – úprava vodního režimu, č. SOD – 040/S955/2025/029** (dále jen „*dodatek*“):

## I.

### Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely 23. 5. 2025 smlouvu o dílo č. 040/S955/2025/029 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace díla „Roudnice – úprava vodního režimu“.
2. Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že zeminy v místě stavby neodpovídají třídě těžitelnosti dle rozpočtu. Došlo ke změně zařazení zemin do třídy II, skupina 4.
3. Smluvní strany se na základě výše uvedených skutečností dohodly na následujících vícepracích a méněpracích, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu víceprací a méněprací, jež tvoří přílohu tohoto dodatku a mají vliv na celkovou cenu díla:

Původní cena za dílo dle SoD bez DPH	469 900,00 Kč
Cena dle dodatku č. 1 – vícepráce bez DPH	239 638,02 Kč
<u>Cena dle dodatku č. 1 – méněpráce bez DPH</u>	<u>150 464,91 Kč</u>
<b>Nová cena za dílo dle dodatku č. 1</b>	<b>559 073,11 Kč</b>

4. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III., odst. 1, věty první smlouvy, která nově zní takto:

*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **559 073,11 Kč (slovy: pět set padesát devět tisíc sedmdesát tři korun českých jedenáct haléřů) bez DPH.**“*

5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – rozpočet – vícepráce, méněpráce


V Plzni, dne .....

Za objednatele:

V ....., dne .....

Za zhotovitele:

.....

 – OP Berounky

Lesy České republiky, s.p.

.....

**Iveta Vilímová**

jednatelka

Farma BORVILL, s.r.o.

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024\_07  
Stavba: Roudnice – úprava vodního režimu

KSO:  
Místo: k. ú. Nechanice u Nových Mitrovic

CC-CZ:  
Datum: 18.7.2024

Zadavatel:  
Lesy ČR s.p.

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:  
Farma BORVILL, s. r. o.

IČ: 02716917  
DIČ: CZ02716917

Projektant:  
[REDACTED]

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
[REDACTED]

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>89 173,11</b>
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>89 173,11</b>	Výše daně <b>18 726,36</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>107 899,47</b>

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024\_07

**Stavba:** Roudnice – úprava vodního režimu

Místo: k. ú. Nechanice u Nových Mitrovic

Datum: 18.7.2024

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: ██████████

Zhotovitel: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel: ██████████

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>89 173,11</b>	<b>107 899,47</b>
29-09-2025	Dodatek č.1 - vícepráce	239 638,02	289 962,01
29-09-2025	Dodatek č.1 - méněpráce	-150 464,91	-182 062,55

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice – úprava vodního režimu

Objekt:

29-09-2025 - Dodatek č.1 - vícepráce

Místo:

k. ú. Nechanice u Nových Mitrovic

Datum:

18.7.2024

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Projektant:

██████████

Zhotovitel:

Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel:

██████████

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

239 638,02

D HSV

Práce a dodávky HSV

239 638,02

D 1

Zemní práce

239 638,02

34	K	131351105	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3	m3	763,000	167,58	127 863,54	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_02/131351105](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/131351105)

Poznámka k položce:

hloubení tůní - nová položka - cena dle SoD čl. III/4b - aktuální ceniková cena nové položky x (nabídková cena cenikových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena cenikových položek dle cenové úrovně

použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky - 266\*(311049,31/490155,00)=266\*0,63=167,58

VV

763

763,000

35	K	162251122	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	1 814,000	43,53	78 963,42	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_02/162251122](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/162251122)

Poznámka k položce:

nová položka - cena dle SoD čl. III/4b - aktuální ceniková cena nové položky x (nabídková cena cenikových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena cenikových položek dle cenové úrovně

použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky - 69,10\*(311049,31/490155,00)=69,10\*0,63=43,53

VV

763+352"z tůní na mezideponii a rozproštění

1 115,000

VV

326"z mezideponie na rozproštění

326,000

VV

373"z mezideponie do hrázek

373,000

VV

Součet

1 814,000

36	K	167151112	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5	m3	699,000	46,94	32 811,06	CS ÚRS 2025 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2025\\_02/167151112](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_02/167151112)

Poznámka k položce:

nová položka - cena dle SoD čl. III/4b - aktuální ceniková cena nové položky x (nabídková cena cenikových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena cenikových položek dle cenové úrovně

použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky - 74,50\*(311049,31/490155,00)=74,50\*0,63=46,94

VV

373"z mezideponie do hrázek

373,000

VV

326"z mezideponie na rozproštění

326,000

VV

Součet

699,000

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Roudnice – úprava vodního režimu

Objekt:

**29-09-2025 - Dodatek č.1 - méněpráce**

Místo: k. ú. Nechanice u Nových Mitrovic

Datum: 18.7.2024

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Farma BORVILL, s. r. o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem -150 464,91**

D HSV Práce a dodávky HSV -150 464,91

D 1 Zemní práce -150 464,91

6	K	131151105	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 1000 m3 strojně	m3	-763,000	78,65	-60 009,95	
---	---	-----------	---	----	----------	-------	------------	--

P			<i>Poznámka k položce: z tůní dle schéma PZ</i>					
VV			-763		-763,000			

10	K	162251102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	-1 814,000	34,49	-62 564,86	
----	---	-----------	--	----	------------	-------	------------	--

P			<i>Poznámka k položce: odkopávky z prohlubní pro zásyp přehrádek a příkopů celkem tabulky A4</i>					
VV			-(763+352)*z tůní na mezideponii a rozprostření		-1 115,000			
VV			-373*z mezideponie do hrázek		-373,000			
VV			-326*z mezideponie na rozprostření		-326,000			
VV			Součet		-1 814,000			

11	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	-699,000	39,90	-27 890,10	
----	---	-----------	---	----	----------	-------	------------	--

VV			-373*z mezideponie do hrázek		-373,000			
VV			-326*z mezideponie na rozprostření		-326,000			
VV			Součet		-699,000			