



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/191 Průtah Janovice nad Úhlavou"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001323

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500009989

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 3 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]
[REDACTED]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV k. s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupen/á: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radek Kozák, tel. [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 06.05.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/191 Průtah Janovice nad Úhlavou (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000120. Veřejná zakázka byla zadána společně s městem Janovice nad Úhlavou (dále jen „Město“), kdy objednatel byl zadavatelem č. 1 a Město zadavatelem č. 2. Na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000120 tak byla dne 06. 05. 2025 uzavřena také samostatná smlouva o dílo mezi Městem a zhotovitelem (dále jen „Smlouva Města“), která tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku.

III. Změna SOD

3.1. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že u stavebního objektu SO 401_1 – VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ – UZNATELNÉ NÁKLADY ve Smlouvě Města chybí v soupisu prací množství u položky „demontáž stožárů a svítidel“. Z důvodu dodatečného požadavku Města na provedení víceprací od zhotovitele došlo dne 01. 10. 2025 k uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě Města, kterým se mění Smlouva Města ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, a navyšuje se cena za dílo o částku 30 020,00 Kč bez DPH. Dodatek č. 1 ke Smlouvě Města tvoří přílohu č. 2 k tomuto dodatku. S ohledem na to, že se jedná o jednu veřejnou zakázku, bylo nutné přistoupit k dočasnému omezení realizace stavby dle SOD v souvislosti se zajištěním potřebné mechanizace na provedení dodatečně požadovaných prací pro Město. Toto omezení mělo zásadní vliv na provádění stavebních prací na komunikaci, a z tohoto důvodu požádal zhotovitel o prodloužení termínu dokončení stavby o jeden (1) týden. Žádost o prodloužení termínu je součástí zápisu z kontrolního dne stavby č. 6 ze dne 9. 9. 2025. Zápis z tohoto KD tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.

3.2. Původní ujednání čl. IV., odst. 4.2. SOD o konečném termínu pro provedení díla

„Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do pěti (5) měsíců od předání staveniště.

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do čtyř (4) měsíců od předání staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných objednatelem.“

se mění následovně:

„Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 13. 11. 2025.

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do 13. 10. 2025 a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných objednatelem.“

3.3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - Smlouva Města**
- **Příloha č. 2 - Dodatek č. 1 ke Smlouvě Města**
- **Příloha č. 3 - Zápis z KD č. 6**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák
jednatel komplementáře

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: _____

**Smlouva o dílo – stavební práce
„II/191 Průtah Janovice nad Úhlavou“**

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)

číslo smlouvy objednatele:

číslo smlouvy zhotovitele:

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P25V00000120 (dále jen „zadávací řízení“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Janovice nad Úhlavou

sídlo: Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou

statutární orgán: Mgr. Michal Linhart, starosta

IČO: 00255611 DIČ: CZ00255611

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupen/á: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Radek Kozák, tel. [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, dodávek a služeb, tj. zejm.:

- a) zhotovení stavby „II/191 Průtah Janovice nad Úhlavou“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy. Stavba řeší vybudování pěší trasy pro osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace, úpravu parkovacích ploch a zřízení veřejného osvětlení.

SO 102 Chodníky a parkovací pruhy

SO 401 Veřejné osvětlení

- b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy.

(dále jen „dílo“)

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s

- a) projektovou dokumentací zpracovanou společností MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., se sídlem: Tyršova 273, Chudenice, 339 01 Klatovy, IČO: 28057198, zpracovanou 05/2024, č. zakázky 1724 (dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla;
- b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), který je součástí této smlouvy;
- c) společným povolením č.j.: OD/9024/24-3/Kol ze dne 30. 01. 2024 vydaným Městským úřadem v Klatovech;

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“).

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli:

- a) Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv., 3. třídě přesnosti a ověřené autorizovaným zeměměřickým inženýrem. Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě ve formátu DGN i JVF a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru a předána na CD nosičích ve 2 kopiích. Zaměření skutečného stavu bude provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována v souladu s Vyhláškou č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě kraje (vyhláška o DTM) včetně příloh, v platném znění, v aktuálně platné verzi výměnného formátu JVF DTM dle uvedené vyhlášky. Struktura předávaných údajů vedených o objektech a zařízeních, které jsou obsahem DTM kraje, tj. objektů ZPS, ale i objektů DI i TI ve vlastnictví objednatele, bude vždy v souladu s uvedenou vyhláškou včetně jejích příloh.
- b) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních.
- c) Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným katastrálním úřadem v 10 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s digitální technickou mapou kraje v daném území, je-li digitální technickou mapou pokryto.
- d) Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen.
- e) Součástí odevzdané dokumentace bude identifikátor záznamu, kterým byly zapsány změny týkající se obsahu ZPS do Digitální technické mapy kraje.
- f) čestné prohlášení o likvidaci odpadu
- g) seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti
- h) seznam (soupis) vážních lístků – seznam (soupis) vážních lístků odpovídající množství odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby, geodetického podkladu nebo geodetické aktualizací dokumentace pro vedení Digitální technické mapy kraje, obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení včetně vlastností a dalších vedených údajů se provádí s využitím stávajících údajů digitální technické mapy kraje. Součástí zpracování geodetického podkladu je zajištění návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní.

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí potřebných pro vydání kolaudačního rozhodnutí, případně pro povolení předčasného užívání stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části;
- b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby;
- c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;
- d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
- e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;
- f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras (zhotovitel se při zpracování DIO pro jeho stanovení zavazuje zohlednit, aby nákladní doprava nemohla používat náhradní nestanovené objízdné trasy a využívala pouze stanovenou obj. trasu), včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;
- g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany;
- h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací;
- i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek v souladu s tímto plánem;
- j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě;
- k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla;
- l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod.;
- m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
- n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR;
- o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelům při předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak.

- 2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek rozhodnutí o povolení stavby, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
- 2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí.
- 2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>), platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. <http://www.pjpk.cz>) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelovým odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelům, popř. existuje-li nesoulad i mezi Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má Technologický předpis určený objednatelům.
- 2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od objednatele veškeré podklady pro provedení díla.
- 2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami, rozsahem a povahou díla dle objednatelovým předloženou dokumentací, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu.
- 2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS.
- 2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatelem uvedeným v seznamu poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny.
- 2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že

- a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží.
- 2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako účastník zadávacího řízení.
- 2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel.
- 2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží.

III. CENA DÍLA

- 3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci zadávacího řízení a činí:

Celkem za dílo bez DPH:	6 942 923,19 Kč
DPH:	1 458 013,87 Kč
Cena včetně DPH:	8 400 937,06 Kč

(dále jen „cena díla“)

- 3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody.
- 3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ nebo „položkový rozpočet“).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.
- 3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku.
- 3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
- 3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové dokumentace, stavebník má tedy s takovou osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou nájmu nebo jiného poplatku).

- 3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla.
- 3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu.
- 3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení.
- 3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá.
- 3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání.
- 3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele.

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy ("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části).

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota $K = 1,00$. Tento koeficient K u dotčené veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,68 (bude doplněno objednatelem před podpisem smlouvy).

- 3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě.
- 3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
- 3.16. Způsobí-li zhotovitel svým zaviněním potřebu prodloužení lhůt úplné uzavírky, náklady vyčíslené organizátorem veřejné dopravy na objízdné trasy veřejné linkové a osobní dopravy realizované na základě smluv o veřejných službách v přepravě cestujících budou uhrazeny zhotovitelem a to převodem (na bank. účet objednatele) popř. započteny oproti ceně díla a to konkrétně vůči poslední

fakturaci. Uvedená změna se netýká potřeby prodloužení lhůt úplných uzavírek ze strany vyvolané objednatelem, třetími stranami či vyšší mocí.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1. **Termín předání a převzetí staveniště zpravidla:** nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele (výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak.

4.2. **Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů:** nejpozději do pěti (5) měsíců od předání staveniště.

Dílo musí být však **dokončeno** (stavební práce musí být dokončeny) do čtyř (4) měsíců od předání staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných objednatelem.

Předpoklad zahájení prací 05/2025.

4.3. **Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště:** nejpozději do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční harmonogram“).

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro provedení díla platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl.

V. STAVENIŠTĚ

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy.

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám.

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady k vedení sítí.

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě předpokládané podklady pro provedení díla.

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověřený zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit.

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo provedením zkoušek náleží objednateli).

- 6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
- 6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný.
- 6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatel. Náklady na provedení zkoušky (měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel.
- 6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele) přizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejméně 2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první má objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží.
- 6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou.
- 6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických kvalifikačních předpokladů, a to:

stavbyvedoucí
číslo autorizace ČKAIT

Ing. Radek Kozák

██████████

zástupce stavbyvedoucího
číslo autorizace ČKAIT

██████████

██████████

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje

v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodrženy uvedené postup, změna uvedených osob je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě.

- 6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné.
- 6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, za který byl soupis proveden.
- 6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která je předmětem díla dle této smlouvy.
- 6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů.

VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

- 7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo k jeho předání.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, a to bezúplatně, bez časového a územního omezení.
- 7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví.
- 7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatel.
- 7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, ať už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla.
- 7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepříznání dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených k financování provedení díla poskytovatelem dotace.
- 7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně škod způsobených jeho pracovníky.
- 7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do jejich ukončení a předání díla bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu k pojištění své odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám, které bude krýt povinnost nahradit škodu vzniklou v souvislosti s činností zhotovitele, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.
- 7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději ode dne zahájení provádění stavebních prací až do úplného

dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do čtyř měsíců od předání staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních rizik, které bude kryt obvykle pojistitelná rizika při realizaci stavebních a montážních zakázek, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč.

- 7.11. Spoluúčast zhotovitele na pojistném plnění v jednotlivé pojistné události nesmí být sjednána ve vyšší výši než v částce odpovídající 10% limitu pojistného plnění příslušné pojistné smlouvy dle čl. 7.9. a 7.10. SOD.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich soulad s podmínkami dle čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy.
- 7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele.

VIII. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), a příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický stavební deník“). Objednatel ode dne převzetí staveniště zajistí zhotoviteli a všem oprávněným osobám přístup do aplikace „buildary.online“, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné osoby budou mít objednatelům zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje.
- 8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod.
- 8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy jen osoba oprávněná.
- 8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 8.5. Jde-li o zápis, ke kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení.
- 8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo.
- 8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělky z protokolu o předání a převzetí díla.
- 8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.
- 8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelům přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze).

- 8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.
- 8.11. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů, zejména stavebního zákona.
- 8.12. V rámci předání a převzetí díla zajistí objednatel vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze.

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
- 9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách.

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:

- a) dokumentace skutečného provedení stavby ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu pdf
 - b) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě ve formátu pdf (případně dalších formátů zejména u projektové a geodetické části) jejímž obsahem musí být mimo jiné:
 1. fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy
 2. doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky (ve dvou vyhotoveních)
 3. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii)
 4. doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních)
 5. geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla
 - c) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy), případně jeho návrh
 - d) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen
 - e) čestné prohlášení o likvidaci odpadu
 - f) seznam odpadů – seznam druhů a množství odpadů, které byly ze stavby odvezeny, včetně jejich klasifikace podle Katalogu odpadů podle skutečnosti
 - g) seznam (soupis) vážních lístků – seznam (soupis) vážních lístků odpovídající množství odvezeného materiálu ze stavby s uvedením místa uložení
- 9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za provedené.
- 9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinností zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP.

- 9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla, potvrzený ze strany objednatele a zhotovitele.
- 9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla.
- 9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.
- 9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy.
- 9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy.
- 9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit a to i opakovaně.
- 9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu.
- 9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy.

X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO

- 10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy **záruku v délce 5 let**. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
- 10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „**Protokol o vadách**“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.
- 10.5. Objednatel je oprávněn:
 - požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
 - požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
 - požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
 - odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna.

- 10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu uznává. I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve stanoveném termínu.
- 10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal.
- 10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za každý i započatý den prodlení.
- 10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je objednatel oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady nese zhotovitel i ve sporných případech.
- 10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.
- 10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat.
- 10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase odstranění vad jinak avšak výhradně bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě odstranit).
- 10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu k celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena.

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních podmínek.
- 11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací.
- 11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. Uznatelná cena díla (uznatelné náklady) a neuznatelná cena díla (neuznatelné náklady) tak, jak jsou rozděleny v příloze č. 1 této smlouvy o dílo budou fakturovány samostatně.
- 11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci,

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující měsíc.

- 11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
- a) číslo a datum vystavení faktury
 - b) přesný název stavby a registrační číslo ISPROFOND projektu
 - c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - e) lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
 - g) Informaci o uznatelnosti/neuznatelnosti nákladu
- 11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za objednatele. Bez ze strany TDS odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako celku.
- 11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené v položkovém rozpočtu.
- 11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS.
- 11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.
- 11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odeslána z účtu objednatele.
- 11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
- 11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele za případné škody na zhotoveném díle a neznamena předání části díla.
- 11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit.
- 11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.
- 11.15. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.
- 11.16. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele.

11.17. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy.

11.18. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017.

XII. FINANČNÍ ZÁRUKY

12.1. **Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“).**

12.2. **Finanční záruka za řádné provedení díla:**

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného provedení díla dle této smlouvy;
- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ ve sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,
- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka neodvolatelně zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na zhotoviteli,
- dojde-li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní.

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na **5 %** z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy.

12.4. Neprodlení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani v dodatečně přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů.

12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění povinností zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit.

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek:

- a) kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele;
- b) musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů.

12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na **3 %** z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy ve znění platném ke dni předání díla.

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat.

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění povinností zhotovitele dle této smlouvy.

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat tyto podstatné náležitosti:

- 1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že beneficiantovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta (zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, na základě prohlášení beneficianta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky.
- 2. Výzva beneficianta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější odůvodnění.
- 3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené bankovní záruky.

XIII. SMLUVNÍ POKUTY

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy.

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělkou nebo jiné výhrady uvedené v předávacím protokolu.

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinností dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy (nevyhovění výzvě objednatele).

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná.

- 13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy.
- 13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za řádné provedení díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy.
- 13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. a násl. této smlouvy.
- 13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý případ.
- 13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně.
- 13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
- 13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst. 3.1. této smlouvy k datu uzavření této smlouvy.

XIV. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
- 14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhá straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech smluvních.

- 14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:
- a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.
 - b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických podmínek prokazatelně s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně.

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ

- 15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
- 15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
- 15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že:
- a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než patnáct (15) pracovních dnů;
 - b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou;
 - c) zhotovitel pověřil provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští;
 - d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s Technologickými předpisy;
 - e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
- 15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.
- 15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části díla snížena.

XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE

- 16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní.
- 16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původního.

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

- 17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytl druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy.
- 17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 18.1. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé.
- 18.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 18.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

- 18.4. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 18.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.
- 18.6. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit.
- 18.7. V případě, že objednatel nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou formou.
- 18.8. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
- 18.9. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 18.10. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.
- 18.11. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

XIX. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou s jejich obsahem seznámeni:

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele
- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele

objednatel:

zhotovitel:

Město Janovice nad Úhlavou

Mgr. Michal Linhart

starosta

podepsáno elektronicky

ROBSTAV k. s.

Ing. Radek Kozák

jednatel komplementáře

podepsáno elektronicky

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1724_2
Stavba: III/191 PRŮTAH JANOVICE NAD ÚHLAVOU, OPRAVA

KSO: JANOVICE NAD ÚHLAVOU

Místo: JANOVICE NAD ÚHLAVOU

Zadavatel: SÚSPK A MĚSTO JANOVICE NAD ÚHLAVOU

Uchazeč: Vyplň údaj

Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ: 13. 2. 2025

IČ:
DIČ:
IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			14 918 873,95
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 14 918 873,95	Výše daně 3 132 963,53
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			18 051 837,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	1724_2		
Stavba:	II/191 PRŮTAH JANOVICE NAD ÚHLAVOU, OPRAVA		
Místo:	JANOVICE NAD ÚHLAVOU	Datum:	13. 2. 2025
Zadavatel:	SÚSPK A MĚSTO JANOVICE NAD ÚHLAVOU	Projektant:	MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.
Uchazeč:		Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		14 918 873,95	18 051 837,48
SO101	KOMUNIKACE	7 975 950,76	9 650 900,42
SO102_1	CHODNIKY A PARKOVACI PRUHY - UZNATELNE	4 389 544,68	5 311 349,06
SO102_2	NÁKLADY CHODNIKY A PARKOVACI PRUHY - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	492 094,73	595 434,62
SO401_1	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - UZNATELNÉ NÁKLADY	1 140 834,66	1 380 409,94
SO401_2	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	920 449,12	1 113 743,44

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/191 PRŮTAH JANOVICE NAD ÚHLAVOU, OPRAVA
Objekt:

SO102_1 - CHODNÍKY A PARKOVACÍ PRUHY - UZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:
Místo: JANOVICE NAD ÚHLAVOU

CC-CZ:
Datum: 13. 2. 2025

Zadavatel:
MĚSTO JANOVICE NAD ÚHLAVOU

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 389 544,68

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	4 389 544,68	21,00%	921 804,38
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 5 311 349,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/191 PRŮTAH JANOVICE NAD ÚHLAVOU, OPRAVA
Objekt:

SO102_1 - CHODNÍKY A PARKOVACÍ PRUHY - UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo: JANOVICE NAD ÚHLAVOUDatum: 13. 2. 2025

Zadavatel: MĚSTO JANOVICE NAD ÚHLAVOUProjektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	4 389 544,68
HSV - Práce a dodávky HSV	4 309 487,88
1 - Zemní práce	404 646,80
4 - Vodorovné konstrukce	6 064,00
5 - Komunikace pozemní	2 000 000,75
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 778 146,62
997 - Přesun sutě	56 552,64
998 - Přesun hmot	64 077,07
PSV - Práce a dodávky PSV	32 256,80
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	32 256,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	47 800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	30 700,00
VRN3 - Zařízení staveniště	14 850,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/191 PRŮTAH JANOVICE NAD ÚHLAVOU, OPRAVA
Objekt:

SO102_1 - CHODNÍKY A PARKOVACÍ PRUHY - UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo: JANOVICE NAD ÚHLAVOU Datum: 13. 2. 2025
Zadavatel: MĚSTO JANOVICE NAD ÚHLAVOU Projektant: MACÁN PROJEKCE
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: DS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 4 389 544,68

D HSV Práce a dodávky HSV 4 309 487,88

D 1 Zemní práce 404 646,80

1	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	2 070,000	34,90	72 243,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		odstranění podkladu živiničného - stávající chodníky		2 070,000			
	VV		2070		2 070,000			
	VV		Součet		2 070,000			
2	K	113106134	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě do 50 m2 ze zámkové dlažby	m2	115,000	103,00	11 845,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		rozebrání dlažeb - stávající chodníky		115,000			
	VV		115		115,000			
	VV		Součet		115,000			
3	K	113202111	Vytrhání obruč s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obručníků stojatých	m	760,000	102,00	77 520,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		760		760,000			
	VV		Součet		760,000			
4	K	121151113	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	452,000	11,50	5 198,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		452		452,000			
	VV	sejm_ornice	Součet		452,000			
5	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	684,625	89,00	60 931,63	CS ÚRS 2025 01
	VV		odkopávky pro spodní stavbu - chodníky		478,750			
	VV		1915*0,25		478,750			
	VV		odkopávky pro spodní stavbu - chodníky sjezdy bez plochy z hranou chodníku		145,780			
	VV		394*0,37		145,780			
	VV		odkopávky pro spodní stavbu - parkovací pruhy 0,5 m u chodníku		18,915			
	VV		48,5*0,39		18,915			
	VV		odkopávky pro spodní stavbu - ochranný ostrůvek		2,700			
	VV		18*0,15		2,700			
	VV		odkopávky pro spodní stavbu - zpevněné plochy vegetační dlažba		38,480			
	VV		104*0,37		38,480			
	VV	odkop	Součet		684,625			
6	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m3	729,825	139,88	102 087,92	
	VV		sejm_ornice*0,1		45,200			
	VV		odkop		684,625			
	VV		Součet		729,825			
7	K	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m2	340,000	34,10	11 594,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		340		340,000			
	VV		Součet		340,000			
8	K	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	2 479,500	25,50	63 227,25	CS ÚRS 2025 01
	VV		chodníky		1 915,000			
	VV		1915		1 915,000			
	VV		chodníky sjezdy bez plochy z hranou chodníku		394,000			
	VV		394		394,000			
	VV		parkovací pruhy 0,5 m u chodníku		48,500			
	VV		48,5		48,500			
	VV		ochranný ostrůvek		18,000			
	VV		18		18,000			
	VV		zpevněné plochy vegetační dlažba		104,000			
	VV		104		104,000			
	VV		Součet		2 479,500			

D 4 Vodorovné konstrukce 6 064,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
9	K	457311118	Vyrovňovací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37	m3	1,600	3 790,00	6 064,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:□ včetně úpravy povrchu koštětem					
	VV		ochranný ostrůvek					
	VV		8*0,2		1,600			
	VV		Součet		1,600			
	D	5	Komunikace pozemní				2 000 000,75	
10	K	571907118	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 65 do 70 kg/m2	m2	2 479,500	31,33	77 670,34	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:□ zajištění rovinnosti zemní pláně					
	VV		chodníky					
	VV		1915		1 915,000			
	VV		chodníky sjezdy bez plochy z hranou chodníku					
	VV		394		394,000			
	VV		parkovací pruhy 0,5 m u chodníku					
	VV		48,5		48,500			
	VV		ochranný ostrůvek					
	VV		18		18,000			
	VV		zpevněné plochy vegetační dlažba					
	VV		104		104,000			
	VV		Součet		2 479,500			
11	K	564871011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	498,000	246,25	122 632,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		chodníky sjezdy bez plochy z hranou chodníku					
	VV		394		394,000			
	VV		zpevněné plochy vegetační dlažba					
	VV		104		104,000			
	VV		Součet		498,000			
12	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1 963,500	147,75	290 107,13	CS ÚRS 2025 01
	VV		chodníky					
	VV		1915		1 915,000			
	VV		parkovací pruhy 0,5 m u chodníku					
	VV		48,5		48,500			
	VV		Součet		1 963,500			
13	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	48,500	199,00	9 651,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		parkovací pruhy 0,5 m u chodníku					
	VV		48,5		48,500			
	VV		Součet		48,500			
14	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva drceného	m2	48,500	545,00	26 432,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		parkovací pruhy 0,5 m u chodníku					
	VV		48,5		48,500			
	VV		Součet		48,500			
15	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	49,470	658,08	32 555,22	CS ÚRS 2025 01
	VV		parkovací pruhy 0,5 m u chodníku					
	VV		48,5*1,02		49,470			
	VV		Součet		49,470			
16	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	1 915,000	334,00	639 610,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		chodníky					
	VV		1915		1 915,000			
	VV		Součet		1 915,000			
17	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	1 863,540	233,28	434 726,61	CS ÚRS 2025 01
	VV		chodníky - dlažba s fazetou					
	VV		1827*1,02		1 863,540			
	VV		Součet		1 863,540			
18	M	59245018R	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní rovná bez fazety	m2	33,660	249,48	8 397,50	
	VV		chodníky - dlažba rovná bez fazety					
	VV		33*1,02		33,660			
	VV		Součet		33,660			
19	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	56,100	487,62	27 355,48	CS ÚRS 2025 01
	VV		chodníky - dlažba pro nevidomé					
	VV		55*1,02		56,100			
	VV		Součet		56,100			
20	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	394,000	329,00	129 626,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		chodníky sjezdy bez plochy z hranou chodníku					
	VV		394		394,000			
	VV		Součet		394,000			
21	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	294,780	291,91	86 050,17	CS ÚRS 2025 01
	VV		chodníky sjezdy - dlažba s fazetou					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		289*1,02		294,780			
	VV		Součet		294,780			
22	M	59245020R	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní rovná bez fazety	m2	52,020	327,24	17 023,02	
	VV		chodníky sjezdy - dlažba rovná bez fazety		52,020			
	VV		51*1,02		52,020			
	VV		Součet		52,020			
23	M	59246088	dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 80mm barevná umělá vodící linie	m2	5,100	856,98	4 370,60	CS ÚRS 2025 01
	VV		chodníky sjezdy - dlažba umělá vodící linie		5,100			
	VV		5*1,02		5,100			
	VV		Součet		5,100			
24	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	49,980	532,98	26 638,34	CS ÚRS 2025 01
	VV		chodníky sjezdy - dlažba pro nevidomé		49,980			
	VV		49*1,02		49,980			
	VV		Součet		49,980			
25	K	596411143	Kladení dlažby z betonových vegetačních dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár a vegetačních otvorů, s hutněním vibrováním velikosti dlaždic přes 0,09 m2 tl. do 80 mm, pro plochy přes 50 do 100 m2	m2	104,000	329,00	34 216,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		zpevněné plochy vegetační dlažba		104,000			
	VV		104		104,000			
	VV		Součet		104,000			
26	M	59246016	dlažba plošná vegetační betonová 600x400mm tl 80mm přírodní	m2	106,080	310,50	32 937,84	CS ÚRS 2025 01
	VV		zpevněné plochy vegetační dlažba		106,080			
	VV		104*1,02		106,080			
	VV		Součet		106,080			
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					1 778 146,62	
27	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	634,000	655,00	415 270,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		silniční žulové obruby OP2 20/30 - ochranný ostrůvek		27,000			
	VV		27		27,000			
	VV		silniční žulové obruby OP6 15/25		607,000			
	VV		607		607,000			
	VV		Součet		634,000			
28	M	58380007	obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm	m	619,140	828,90	513 205,15	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce: □ včetně obloukových obrub - bude upřesněno v rámci RDS					
	VV		silniční žulové obruby OP6 15/25		619,140			
	VV		607*1,02		619,140			
	VV		Součet		619,140			
29	M	58380003	obrubník kamenný žulový přímý 1000x200x300mm	m	16,320	1 078,38	17 599,16	CS ÚRS 2025 01
	VV		silniční žulové obruby OP2 20/30 - ochranný ostrůvek		16,320			
	VV		16*1,02		16,320			
	VV		Součet		16,320			
30	M	58380412	obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1,25m 200x300mm	m	11,220	2 432,70	27 294,89	CS ÚRS 2025 01
	VV		silniční žulové obruby OP2 20/30 - ochranný ostrůvek		11,220			
	VV		11*1,02		11,220			
	VV		Součet		11,220			
31	K	916111123	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky	m	1 268,000	221,00	280 228,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		přídlažba - linka z žulových kostek D10 2 řady		1 268,000			
	VV		634*2		1 268,000			
	VV		Součet		1 268,000			
32	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	129,336	658,08	85 113,43	CS ÚRS 2025 01
	VV		přídlažba - linka z žulových kostek D10 2 řady		129,336			
	VV		634*2*0,1*1,02		129,336			
	VV		Součet		129,336			
33	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	1 010,000	279,00	281 790,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		chodníkové betonové obruby		1 010,000			
	VV		1010		1 010,000			
	VV		Součet		1 010,000			
34	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	1 030,200	105,41	108 591,32	CS ÚRS 2025 01
	VV		chodníkové betonové obruby		1 030,200			
	VV		1010*1,02		1 030,200			
	VV		Součet		1 030,200			
35	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	27,000	347,00	9 369,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		silniční betonové obruby		27,000			
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
36	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	27,540	131,76	3 628,67	CS ÚRS 2025 01
	VV		silniční betonové obruby		27,540			
	VV		27*1,02		27,540			
	VV		Součet		27,540			
37	K	912111112R	Montáž zahrazovacího sloupku litinového	kus	3,000	5 349,00	16 047,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
38	M	003R	Sloupek litinový zahrazovací	ks	3,000	3 118,00	9 354,00	
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
39	K	966006251	Odstranění parkovací zábrany s odklizením materiálu na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek sloupku zabetonovaného	kus	14,000	387,00	5 418,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		odstranění stávajících ocelových sloupků		14,000			
	VV		14		14,000			
	VV		Součet		14,000			
40	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	27,000	78,00	2 106,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
41	K	919732211	Stýčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry	m	27,000	116,00	3 132,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		27		27,000			
	VV		Součet		27,000			
D		997	Přesun sutě				56 552,64	
42	K	997211511R	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	t	390,072	144,98	56 552,64	
P		Poznámka k položce: □ sut' z celého SO						
D		998	Přesun hmot				64 077,07	
43	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 086,052	59,00	64 077,07	CS ÚRS 2025 01
D		PSV	Práce a dodávky PSV				32 256,80	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				32 256,80	
44	K	711161274	Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S výška nopy do 20 mm	m2	152,500	173,00	26 382,50	CS ÚRS 2025 01
	VV		305*0,5		152,500			
	VV		Součet		152,500			
45	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopy 8mm	m2	183,000	32,10	5 874,30	CS ÚRS 2025 01
	VV		152,5*1,2		183,000			
	VV		Součet		183,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				47 800,00	
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				30 700,00	
46	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení, zaměření	kpl	1,000	16 050,00	16 050,00	
47	K	012203000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce při provádění stavby - vytýčení stávajících inženýrských sítí	kpl	1,000	2 850,00	2 850,00	
48	K	012303000	Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení	kpl	1,000	8 400,00	8 400,00	
49	K	012414000	Geometrický plán	kpl	1,000	1 700,00	1 700,00	
50	K	013244000	Realizační dokumentace stavby	kpl	1,000	750,00	750,00	
P		Poznámka k položce: □ realizační dokumentace						
51	K	013254000	Projektové práce, projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby	kpl	1,000	950,00	950,00	
P		Poznámka k položce: □ 4 páré						
D		VRN3	Zařízení staveniště				14 850,00	
52	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení , odstranění ,zabezpečení,oplocení, náklady na stav.buňky,mobil.WC, energie pro ZS, informační tabule	kpl	1,000	1 150,00	1 150,00	
53	K	034303000	Dopravní značení na staveništi - DIO včetně inženýrské činnosti	kpl	1,000	13 700,00	13 700,00	
D		VRN4	Inženýrská činnost				2 250,00	
54	K	043002000	Žkoušení materiálů dle požadavku investora	kpl	1,000	2 250,00	2 250,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/191 PRŮTAH JANOVICE NAD ÚHLAVOU, OPRAVA
Objekt:

SO102_2 - CHODNÍKY A PARKOVACÍ PRUHY - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:
Místo: JANOVICE NAD ÚHLAVOU

CC-CZ:
Datum: 13. 2. 2025

Zadavatel:
MĚSTO JANOVICE NAD ÚHLAVOU

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 492 094,73

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	492 094,73	21,00%	103 339,89
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 595 434,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/191 PRŮTAH JANOVICE NAD ÚHLAVOU, OPRAVA
Objekt:

SO102_2 - CHODNÍKY A PARKOVACÍ PRUHY - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo: JANOVICE NAD ÚHLAVOUDatum: 13. 2. 2025

Zadavatel: MĚSTO JANOVICE NAD ÚHLAVOUProjektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

Uchazeč: Vyplň údajZpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	492 094,73
HSV - Práce a dodávky HSV	492 094,73
1 - Zemní práce	70 093,12
5 - Komunikace pozemní	410 761,87
998 - Přesun hmot	11 239,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/191 PRŮTAH JANOVICE NAD ÚHLAVOU, OPRAVA
Objekt:

SO102_2 - CHODNÍKY A PARKOVACÍ PRUHY - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo: JANOVICE NAD ÚHLAVOU Datum: 13. 2. 2025
Zadavatel: MĚSTO JANOVICE NAD ÚHLAVOU Projektant: MACÁN PROJEKCE
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: DS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 492 094,73

D HSV Práce a dodávky HSV 492 094,73

D 1 Zemní práce 70 093,12

1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 100 do 500 m3	m3	109,365	89,00	9 733,49	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV			odkopávky pro spodní stavbu - chodníky sjezdy plocha za hranou chodníku		22,200			
VV			60*0,37					
VV			odkopávky pro spodní stavbu - parkovací pruhy mimo 0,5 m u chodníku		87,165			
VV			223,5*0,39					
VV	odkop		Součet		109,365			

2	K	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	m3	109,365	139,88	15 297,98	
---	---	------------	--	----	---------	--------	-----------	--

VV			odkop		109,365			
VV			Součet		109,365			

3	K	182351123	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	340,000	29,80	10 132,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

P			Poznámka k položce:□ ornice tl. 100 mm					
VV			340		340,000			
VV			Součet		340,000			

4	K	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	112,000	29,80	3 337,60	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

P			Poznámka k položce:□ ornice tl. 100 mm					
VV			112		112,000			
VV			Součet		112,000			

5	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	81,360	115,00	9 356,40	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	------------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------

VV			dodání nové ornice		81,360			
VV			(340+112)*0,1*1,8					
VV			Součet		81,360			

6	K	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	340,000	28,70	9 758,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV			340		340,000			
VV			Součet		340,000			

7	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	112,000	28,70	3 214,40	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

VV			112		112,000			
VV			Součet		112,000			

8	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	9,040	225,00	2 034,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	----------	---------------------------	----	-------	--------	----------	----------------

VV			(340+112)*0,02		9,040			
VV			Součet		9,040			

9	K	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	m2	283,500	25,50	7 229,25	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

VV			chodníky sjezdy plocha za hranou chodníku		60,000			
VV			60					
VV			parkovací pruhy mimo 0,5 m u chodníku		223,500			
VV			223,5					
VV			Součet		283,500			

D 5 Komunikace pozemní 410 761,87

10	K	571907118	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 65 do 70 kg/m2	m2	283,500	31,33	8 880,64	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

P			Poznámka k položce:□ zajištění rovinnosti zemní pláňe					
VV			chodníky sjezdy plocha za hranou chodníku		60,000			
VV			60					
VV			parkovací pruhy mimo 0,5 m u chodníku		223,500			
VV			223,5					
VV			Součet		283,500			

11	K	564871011	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	60,000	246,25	14 775,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV			chodníky sjezdy plocha za hranou chodníku		60,000			
VV			60					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet	60,000				
12	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	223,500	147,75	33 022,13	CS ÚRS 2025 01
VV			parkovací pruhy mimo 0,5 m u chodníku	223,500				
VV			223,5	223,500				
VV			Součet	223,500				
13	K	564932111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 100 mm	m2	223,500	199,00	44 476,50	CS ÚRS 2025 01
VV			parkovací pruhy mimo 0,5 m u chodníku	223,500				
VV			223,5	223,500				
VV			Součet	223,500				
14	K	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 40 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva drceného	m2	223,500	545,00	121 807,50	CS ÚRS 2025 01
VV			parkovací pruhy mimo 0,5 m u chodníku	223,500				
VV			223,5	223,500				
VV			Součet	223,500				
15	M	58381007	kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10	m2	227,970	658,08	150 022,50	CS ÚRS 2025 01
VV			parkovací pruhy mimo 0,5 m u chodníku	227,970				
VV			223,5*1,02	227,970				
VV			Součet	227,970				
16	K	596212213	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	60,000	329,00	19 740,00	CS ÚRS 2025 01
VV			chodníky sjezdy plocha za hranou chodníku	60,000				
VV			60	60,000				
VV			Součet	60,000				
17	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	61,200	294,73	18 037,60	CS ÚRS 2025 01
VV			chodníky sjezdy - dlažba s fazetou plocha za hranou chodníku	61,200				
VV			60*1,02	61,200				
VV			Součet	61,200				
D 998			Přesun hmot	11 239,74				
18	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	190,504	59,00	11 239,74	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/191 PRŮTAH JANOVICE NAD ÚHLAVOU, OPRAVA
Objekt:
SO401_1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - UZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum:

13. 2. 2025

Zadavatel:
SÚSPK A MĚSTO JANOVICE NAD ÚHLAVOU

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
[REDACTED]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	1 140 834,66
--------------	--------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 140 834,66	21,00%	239 575,28
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 380 409,94
------------	-------	--------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/191 PRŮTAH JANOVICE NAD ÚHLAVOU, OPRAVA
Objekt: SO401_1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - UZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:		Datum:	13. 2. 2025
Zadavatel:	SÚSPK A MĚSTO JANOVICE NAD ÚHLAVOU	Projektant:	MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	1 140 834,66
--------------------------	--------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/191 PRŮTAH JANOVICE NAD ÚHLAVOU, OPRAVA
Objekt: SO401_1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - UZNATELNÉ NÁKLADY
Místo:
Zadavatel: SÚSPK A MĚSTO JANOVICE NAD ÚHLAVOU
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 13. 2. 2025
Projektant: MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 140 834,66

1	K	1	montáž a kompletace stožárů a svítidel vč. mechanizace	KS	6,000	10 171,44	61 028,64	
2	K	PRGB02A	VYKOP ZAKLADU PB,PILIR ZASTAV.UZEMI TR.3	M3	0,000	1 550,00	0,00	
3	K	PRDB90A	ZRIZENI VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)NAD VYKOP	M2	0,000	285,00	0,00	
4	M	9870011700	VYK> SEMENO TRAVNI	KG	0,000	250,00	0,00	
5	K	PRDB91A	OBNOVA VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)MIMO VYKOP	M2	0,000	285,00	0,00	
6	M	9870011700	VYK> SEMENO TRAVNI	KG	0,000	250,00	0,00	
7	K	PRDB94A	DOSETI TRAVOU POUZE PARKY,LOUKY,PASTVINY	M2	0,000	285,00	0,00	
8	M	9870011700	VYK> SEMENO TRAVNI	KG	0,000	250,00	0,00	
9	K	PECB70A	ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU	M3	0,000	3 210,00	0,00	
10	K	PMEB31A	ODSTRAN.CHODNIKU ASFALT.KRYT NAD VYKOPEM	M2	0,000	225,00	0,00	
11	M	9870020300	VYK> KOTOUC REZACI DIAMANT PR450ASFALT	KS	0,000	350,00	0,00	
12	K	PMEB32A	ZRIZENI CHODNIKU ASFALT.KRYT NAD VYKOPEM	M2	0,000	950,00	0,00	
13	M	9870020090	VYK> KAMENIVO DOLOM.DO BETONU FR.0-4VL	KG	0,000	554,00	0,00	
14	M	9870020140	VYK> STERKODRT FR.0-63 TR.A	KG	0,000	532,00	0,00	
15	M	9870020180	VYK> LAK ASFALT.PENETRAL ALP SUD 160KG	KG	0,000	95,00	0,00	
16	M	9870020190	VYK> ZALIVKA ASFALTOVA AZ BUBNY	KG	0,000	115,00	0,00	
17	M	9870020340	VYK> ASFALT.BET.OBRUS.ACO11 50/70 TR2	KG	0,000	5,50	0,00	
18	M	9870020360	VYK> ASFALT.BET.PODKL.ACP16S 50/70 TR1	KG	0,000	5,10	0,00	
19	K	PMEB33A	ODSTRAN.CHODNIKU ASFALT. KRYT MIMO VYKOP	M2	0,000	225,00	0,00	
20	K	PMEB34A	ZRIZENI CHODNIKU ASFALT.KRYT MIMO VYKOP	M2	0,000	950,00	0,00	
21	M	9870020100	VYK> STERKODRT FR.0-22	KG	0,000	519,00	0,00	
22	M	9870020340	VYK> ASFALT.BET.OBRUS.ACO11 50/70 TR2	KG	0,000	5,50	0,00	
23	M	9870020360	VYK> ASFALT.BET.PODKL.ACP16S 50/70 TR1	KG	0,000	5,10	0,00	
24	K	PRDB90A	ZRIZENI VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)NAD VYKOP	M2	0,000	455,00	0,00	
25	M	9870011700	VYK> SEMENO TRAVNI	KG	0,000	285,00	0,00	
26	K	PRDB91A	OBNOVA VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)MIMO VYKOP	M2	0,000	285,00	0,00	
27	M	9870011700	VYK> SEMENO TRAVNI	KG	0,000	285,00	0,00	
28	K	PRAB04A	RYHY 35X85CM ZASTAV.UZEMI TR3	M	753,000	126,00	94 878,00	
29	M	9870039000	VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU	SADA	500,000	2,50	1 250,00	
30	M	9870039100	VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH	SADA	500,000	2,50	1 250,00	
31	K	PREB52A	JAMY PROTILAKY NN V ZAST.UZEMI TR3	KS	0,000	55 000,00	0,00	
32	M	9870039000	VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU	SADA	0,000	15 000,00	0,00	

vv	počet*3 "Přepočtené koeficientem množství							
vv	Součet							
33	M	9870039200	VYK> MATERIAL PRO PAZENI	SADA	0,000	15 000,00	0,00	
vv	počet*7,463 "Přepočtené koeficientem množství							
vv	Součet							

34	K	990	dopravní značení	KS	1,000	2 100,00	2 100,00	
35	K	PRFB07A	PROTLAK RIZENY DO 90 MM VC.TRUBKY	M	0,000	5 900,00	0,00	
36	M	9870011960	VYK> TRUBKA PROTLAK PE100 SDR17 PR. 90	M	0,000	550,00	0,00	
37	K	PSMB56A	KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V VOLNE ULOZENY	M	1 019,000	88,13	89 802,43	
38	M	1004283310	KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V	M	1 069,950	133,62	142 964,15	
39	K	2	úprava pouzder pro zaústění kabelu	KS	6,000	2 332,80	13 996,80	
40	K	3	zřízení betonových límců stožárů	KS	6,000	1 166,40	6 998,40	
41	K	4	vytyčení podzemních zařízení	M	300,000	12,50	3 750,00	
42	M	SR 481/721/E27	Stožárová rozvodnice SR 481/721 /E27 UN	KS	6,000	733,54	4 401,22	
43	M	1000001220	DRAT FEZN PRUM.10MM ZEMNIC(BAL. 50KG)	KG	939,000	43,42	40 767,62	
44	K	PFLB05A	POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 25A	KS	3,000	50,54	151,63	
45	M	1004219010	POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH00 C GG 25A	KS	3,000	71,28	213,84	
46	K	PFLB04A	POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 20A	KS	15,000	50,54	758,16	
47	M	1004219000	POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH00 C GG 20A	KS	15,000	71,28	1 069,20	
48	K	PELB42A	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/90 OHEBNA	M	120,000	63,50	7 620,48	
49	M	1000174110	TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 90 CERNÁ 50M	M	126,000	33,05	4 164,05	
50	K	PFLB03A	POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 16A	KS	0,000	85,00	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M	1004218980	POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH00 C GG 16A	KS	0,000	335,00	0,00	
52	M	Č1002914518	rozváděč SRM 18x160 A v pilíři	KS	1,000	29 043,36	29 043,36	
53	M	10000896510	je zásuvka NEMA	KS	0,000	450,00	0,00	
54	M	1000040290	SVORKA SP1 - PRIPOJENI NA KONSTRUKCI	KS	6,000	28,51	171,07	
55	M	9876002600	DIN933-8-8-A2K	KS	6,000	233,28	1 399,68	
56	M	9876008300	DIN934-8-A2K	KS	6,000	194,40	1 166,40	
57	M	9876010400	DIN7980-230HV-A2K	KS	6,000	233,28	1 399,68	
58	K	PRGB32A	VYKOP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3	M3	1,000	995,00	995,00	
59	K	PRGB36A	ZASYP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3	M3	1,000	382,00	382,00	
60	M	1003559310	KERAMZIT LIAPOR 1-4MM	BAL	2,000	881,28	1 762,56	
61	M	1000040260	SVORKA SK KRIZOVA	KS	12,000	45,36	544,32	
62	K	5	doprava výkon. materiálu, odvoz zeminy	KM	800,000	5,20	4 160,00	
63	K	7	revize	HOD	16,000	712,80	11 404,80	
64	K	8	skládkovné	T	25,735	54,00	1 389,69	
65	K	999999	koordináční činnost zhotovitele	HOD	100,000	378,00	37 800,00	
66	K	10000124578	pokládka uzemňovacího drátu 10 mm	M	939,000	30,67	28 801,01	
67	M	12354558	svítidlo S 135 LED 40 W/2700K	KS	0,000	3 455,00	0,00	
68	K	11-1	demontáž stožárů a světel vč. mechanizace	KS	0,000	1 580,00	0,00	
69	M	Č1000056400	ROURA BETONOVA PR.30/100CM	KS	0,000	1 710,00	0,00	
70	K	9	geodetické vytyčení stavby	M	400,000	12,20	4 880,00	
71	K	8808	DSPS - zapojení, dokumentace skut.provedení	M	400,000	71,28	28 512,00	
72	K	8821	zkoušky hutnění	KS	3,000	490,00	1 470,00	
73	K	10	geodeti. zaměř. skut. stavu	M	400,000	13,20	5 280,00	
74	K	999999 - 1	demontáž a montáž držáků značek a výzdoby	HOD	0,000	1 500,00	0,00	
75	M	0121006076.1	vyloznic V1/89/1800 - 1000/60	KS	0,000	5 410,00	0,00	
76	M	0121509089	vyloznic V2/89/1800 - 1500/90	KS	0,000	5 410,00	0,00	
77	K	PRGB02A	VYKOP ZAKLADU PB,PILIR ZASTAV.UZEMI TR.3	M3	6,300	995,00	6 268,50	
78	K	PRDB01A	RYHY 10X10CM ZASTAV.UZEMI TR3	M	873,000	74,00	64 602,00	
79	K	PCCB51A	KABEL CYKY-J 3X2,5 PEVNE ULOZENY	M	60,000	72,58	4 354,56	
80	M	1000013290	KABEL CYKY-J 3X2,5 750V	M	63,000	32,40	2 041,20	
81	K	PCIB01A	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS	36,000	37,58	1 353,02	
82	K	PCIB03A	UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS	48,000	50,54	2 426,11	
83	K	PCIB05A	UKONC.A ZAP.VODICE 35MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS	0,000	91,80	0,00	
84	K	PCIB68A	UKONC.KAB.DO 4X 25 BEZ TRMENU,BEZ OK	KS	20,000	50,54	1 010,88	
85	K	PSMB03A	KABEL 1-AYKY-J 4X35MM2,VOLNE ULOZENY	M	0,000	115,00	0,00	
86	M	1000015120	KABEL 1-AYKY-J 4X35MM2	M	0,000	75,00	0,00	
87	K	PECB65A	ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR	M3	6,540	1 110,00	7 259,40	
88	M	9870011010	VYK> SMES BETONOVA C12/15 XC0	M3	6,540	2 810,00	18 377,40	
89	K	PELB39A	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 50/40 OHEBNA	M	1 019,000	50,54	51 504,34	
90	M	1000157960	TRUBKA KORUG.OHEBNA KRUH 50/41 CERNA 50M	M	1 019,000	15,81	16 111,61	
91	K	PRAB40A	RYHY 50X120CM ZASTAV.UZEMI TR3	M	120,000	279,00	33 480,00	
92	M	9870039000	VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU	SADA	101,400	2,50	253,50	
93	M	9870039100	VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH	SADA	101,400	2,50	253,50	
94	K	PRDB87A	KRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY 33CM	M	850,000	9,07	7 711,20	
95	M	1000327780	FÓLIE VÝSTR.S BLESKEM 330X0,4 ČERV.	KS	6,800	427,68	2 908,22	
96	M	Č100291451812	rozváděč RVO dle spec., 21 vyvodu	KS	0,000	55 000,00	0,00	
97	K	PEKB33A	ZLAB BET.KZ1 2X(100X100X500) S VIKEM KD1	M	60,000	200,88	12 052,80	
98	M	1000056280	KD 1	KS	120,000	113,00	13 560,00	
99	M	1000169590	KZ 1	KS	120,000	62,00	7 440,00	
100	M	15080159891	STOZAR PRECHODOVY STP 6-B 159/108/89	KS	6,000	7 283,52	43 701,12	
101	M	1235455880	svít. LED přechodové, 4000K, 25W	KS	0,000	15 969,31	0,00	
102	M	1235455880.1	svít. LED přechodové, 4000K, 40W	KS	0,000	15 969,31	0,00	
103	M	1235455880.2	svít. LED přechodové, 4000K, 45W	KS	6,000	15 969,31	95 815,87	
104	M	01215090891	vyloznic přechodový UD1/B 89/60 2,5 m	KS	6,000	2 658,10	15 948,58	
105	M	1508015989	STOZAR SILNICNI JB 8 ST 159/108/89	KS	0,000	9 367,49	0,00	
106	M	Č10002604001	ÚPRAVA STOŽÁRU - PLASTOVÝ NÁSTRÍK	KS	6,000	2 291,33	13 747,97	
107	K	PELB43A	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/90 OHEBNA	M	120,000	63,50	7 620,48	
108	M	1000157960.1	TRUBKA KORUG.OHEBNA KRUH 110/91 CERNA 50M	M	120,000	33,05	3 965,76	
109	K	PRDB50A	KAB.LOZE PISKOVE NN SIRE 35 CM,BEZ ZAKR.	M	850,000	19,00	16 150,00	
110	M	9870020290	VÝK> PÍSEK ZÁSYPVÝ FR.0-4 (*153)	KG	130 050,000	0,41	53 190,45	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
II/191 PRŮTAH JANOVICE NAD ÚHLAVOU, OPRAVA
Objekt:

SO401_2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

KSO:
Místo:

Zadavatel:
SÚSPK A MĚSTO JANOVICE NAD ÚHLAVOU

CC-CZ:
Datum: 13. 2. 2025

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:
DIČ:

Vyplň údaj
Vyplň údaj

Projektant:
MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 920 449,12

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	920 449,12	21,00%	193 294,32
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 113 743,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/191 PRŮTAH JANOVICE NAD ÚHLAVOU, OPRAVA
Objekt:

SO401_2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo:		Datum:	13. 2. 2025
Zadavatel:	SÚSPK A MĚSTO JANOVICE NAD ÚHLAVOU	Projektant:	MACÁN PROJEKCE DS s.r.o.
Uchazeč:	Vyplň údaj	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	920 449,12
--------------------------	------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/191 PRŮTAH JANOVICE NAD ÚHLAVOU, OPRAVA
Objekt:

SO401_2 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY

Místo: Datum: 13. 2. 2025
Zadavatel: SÚSPK A MĚSTO JANOVICE NAD ÚHLAVOU Projektant: MACÁN PROJEKCE
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: DS s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							920 449,12	
1	K	1	montáž a kompletace stožárů a svítidel vč. mechanizace	KS	20,000	10 171,44	203 428,80	
2	K	PRGB02A	VYKOP ZAKLADU PB,PILIR ZASTAV.UZEMI TR.3	M3	0,000	1 550,00	0,00	
3	K	PRDB90A	ZRIZENI VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)NAD VYKOP	M2	0,000	285,00	0,00	
4	M	9870011700	VYK> SEMENO TRAVNI	KG	0,000	250,00	0,00	
5	K	PRDB91A	OBNOVA VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)MIMO VYKOP	M2	0,000	285,00	0,00	
6	M	9870011700	VYK> SEMENO TRAVNI	KG	0,000	250,00	0,00	
7	K	PRDB94A	DOSETI TRAVOU POUZE PARKY,LOUKY,PASTVINY	M2	0,000	285,00	0,00	
8	M	9870011700	VYK> SEMENO TRAVNI	KG	0,000	250,00	0,00	
9	K	PECB70A	ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU	M3	14,040	3 210,00	45 068,40	
10	K	PMEB31A	ODSTRAN.CHODNIKU ASFALT.KRYT NAD VYKOPEM	M2	0,000	225,00	0,00	
11	M	9870020300	VYK> KOTOUC REZACI DIAMANT PR450ASFALT	KS	0,000	350,00	0,00	
12	K	PMEB32A	ZRIZENI CHODNIKU ASFALT.KRYT NAD VYKOPEM	M2	0,000	950,00	0,00	
13	M	9870020090	VYK> KAMENIVO DOLOM.DO BETONU FR.0-4VL	KG	0,000	554,00	0,00	
14	M	9870020140	VYK> STERKODRT FR.0-63 TR.A	KG	0,000	532,00	0,00	
15	M	9870020180	VYK> LAK ASFALT.PENETRAL ALP SUD 160KG	KG	0,000	95,00	0,00	
16	M	9870020190	VYK> ZALIVKA ASFALTOVA AZ BUBNY	KG	0,000	115,00	0,00	
17	M	9870020340	VYK> ASFALT.BET.OBRUS.ACO11 50/70 TR2	KG	0,000	5,50	0,00	
18	M	9870020360	VYK> ASFALT.BET.PODKL.ACP16S 50/70 TR1	KG	0,000	5,10	0,00	
19	K	PMEB33A	ODSTRAN.CHODNIKU ASFALT. KRYT MIMO VYKOP	M2	0,000	225,00	0,00	
20	K	PMEB34A	ZRIZENI CHODNIKU ASFALT.KRYT MIMO VYKOP	M2	0,000	950,00	0,00	
21	M	9870020100	VYK> STERKODRT FR.0-22	KG	0,000	519,00	0,00	
22	M	9870020340	VYK> ASFALT.BET.OBRUS.ACO11 50/70 TR2	KG	0,000	5,50	0,00	
23	M	9870020360	VYK> ASFALT.BET.PODKL.ACP16S 50/70 TR1	KG	0,000	5,10	0,00	
24	K	PRDB90A	ZRIZENI VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)NAD VYKOP	M2	0,000	455,00	0,00	
25	M	9870011700	VYK> SEMENO TRAVNI	KG	0,000	285,00	0,00	
26	K	PRDB91A	OBNOVA VEGETACNI VRSTVY(ZELEN)MIMO VYKOP	M2	0,000	285,00	0,00	
27	M	9870011700	VYK> SEMENO TRAVNI	KG	0,000	285,00	0,00	
28	K	PRAB04A	RYHY 35X85CM ZASTAV.UZEMI TR3	M	0,000	126,00	0,00	
29	M	9870039000	VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU	SADA	0,000	2,50	0,00	
30	M	9870039100	VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH	SADA	0,000	2,50	0,00	
31	K	PREB52A	JAMY PROTLAKY NN V ZAST.UZEMI TR3	KS	0,000	55 000,00	0,00	
32	M	9870039000	VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU	SADA	0,000	15 000,00	0,00	
VV VV					počet*3 "Přepočtené koeficientem množství Součet			
33	M	9870039200	VYK> MATERIAL PRO PAZENI	SADA	0,000	15 000,00	0,00	
VV VV					počet*7,463 "Přepočtené koeficientem množství Součet			
34	K	990	dopravní značení	KS	0,000	2 100,00	0,00	
35	K	PRFB07A	PROTLAK RIZENY DO 90 MM VC.TRUBKY	M	0,000	5 900,00	0,00	
36	M	9870011960	VYK> TRUBKA PROTLAK PE100 SDR17 PR. 90	M	0,000	550,00	0,00	
37	K	PSMB56A	KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V VOLNE ULOZENY	M	0,000	88,13	0,00	
38	M	1004283310	KABEL 1-CYKY-J 4X10 1000V	M	0,000	88,13	0,00	
39	K	2	úprava pouzder pro zaústění kabelu	KS	20,000	2 332,80	46 656,00	
40	K	3	zřízení betonových límců stožárů	KS	20,000	1 166,40	23 328,00	
41	K	4	vytyčení podzemních zařízení	M	0,000	12,50	0,00	
42	M	SR 481/721/E27	Stožárová rozvodnice SR 481/721 /E27 UN	KS	20,000	733,54	14 670,72	
43	M	1000001220	DRAT FEZN PRUM.10MM ZEMNICI(BAL.50KG)	KG	0,000	43,42	0,00	
44	K	PFLB05A	POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 25A	KS	0,000	50,54	0,00	
45	M	1004219010	POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH00 C GG 25A	KS	0,000	71,28	0,00	
46	K	PFLB04A	POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 20A	KS	0,000	50,54	0,00	
47	M	1004219000	POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH00 C GG 20A	KS	0,000	71,28	0,00	
48	K	PELB42A	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/90 OHEBNA	M	0,000	63,50	0,00	
49	M	1000174110	TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 90 CERNA 50M	M	0,000	33,05	0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	PFLB03A	POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 16A	KS	0,000	85,00	0,00	
51	M	1004218980	POJISTKA NOZOVA ETI NV/NH00 C GG 16A	KS	0,000	335,00	0,00	
52	M	Č1002914518	rozváděč SRM 18x160 A v pilíři	KS	0,000	29 043,36	0,00	
53	M	10000896510	je zásuvka NEMA	KS	20,000	1 814,40	36 288,00	
54	M	1000040290	SVORKA SP1 - PRIPOJENI NA KONSTRUKCI	KS	20,000	28,51	570,24	
55	M	9876002600	DIN933-8-8-A2K	KS	20,000	233,28	4 665,60	
56	M	9876008300	DIN934-8-A2K	KS	20,000	194,40	3 888,00	
57	M	9876010400	DIN7980-230HV-A2K	KS	20,000	233,28	4 665,60	
58	K	PRGB32A	VYKOP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3	M3	0,000	995,00	0,00	
59	K	PRGB36A	ZASYP JAMY ZASTAVENE UZEMI TR.3	M3	0,000	382,00	0,00	
60	M	1003559310	KERAMZIT LIAPOR 1-4MM	BAL	0,000	881,28	0,00	
61	M	1000040260	SVORKA SK KRIZOVA	KS	0,000	45,36	0,00	
62	K	5	doprava výkon. materiálu, odvoz zeminy	KM	0,000	5,20	0,00	
63	K	7	revize	HOD	0,000	712,80	0,00	
64	K	8	skládkovné	T	0,000	54,00	0,00	
65	K	999999	koordináční činnost zhotovitele	HOD	50,000	583,20	29 160,00	
66	K	10000124578	pokládka uzemňovacího drátu 10 mm	M	0,000	30,67	0,00	
67	M	12354558	svítidlo S 135 LED 40 W/2700K	KS	0,000	3 455,00	0,00	
68	K	11-1	demontáž stožárů a svítidel vč. mechanizace	KS	0,000	1 580,00	0,00	
69	M	Č1000056400	ROURA BETONOVA PR.30/100CM	KS	20,000	1 710,00	34 200,00	
70	K	9	geodetické vytyčení stavby	M	0,000	12,20	0,00	
71	K	8808	DSPS - zapojení, dokumentace skut.provedení	M	400,000	71,28	28 512,00	
72	K	8821	zkoušky hutnění	KS	0,000	490,00	0,00	
73	K	10	geodeti. zaměř. skut. stavu	M	400,000	13,20	5 280,00	
74	K	999999 - 1	demontáž a montáž držáků značek a výzdoby	HOD	19,000	583,20	11 080,80	
75	M	0121006076.1	vyloznic V1/89/1800 - 1000/60	KS	20,000	2 050,27	41 005,44	
76	M	0121509089	vyloznic V2/89/1800 - 1500/90	KS	0,000	5 410,00	0,00	
77	K	PRGB02A	VYKOP ZAKLADU PB,PILIR ZASTAV.UZEMI TR.3	M3	21,000	995,00	20 895,00	
78	K	PRDB01A	RYHY 10X10CM ZASTAV.UZEMI TR3	M	0,000	74,00	0,00	
79	K	PCCB51A	KABEL CYKY-J 3X2,5 PEVNE ULOZENY	M	190,000	72,58	13 789,44	
80	M	1000013290	KABEL CYKY-J 3X2,5 750V	M	199,500	32,40	6 463,80	
81	K	PCIB01A	UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS	120,000	37,58	4 510,08	
82	K	PCIB03A	UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS	80,000	50,54	4 043,52	
83	K	PCIB05A	UKONC.A ZAP.VODICE 35MM2 SVORK.V ROZVAD.	KS	0,000	91,80	0,00	
84	K	PCIB68A	UKONC.KAB.DO 4X 25 BEZ TRMENU,BEZ OK	KS	40,000	50,54	2 021,76	
85	K	PSMB03A	KABEL 1-AYKY-J 4X35MM2,VOLNE ULOZENY	M	0,000	115,00	0,00	
86	M	1000015120	KABEL 1-AYKY-J 4X35MM2	M	0,000	75,00	0,00	
87	K	PECB65A	ZAKL.BETON C12/15 DO 5M3 BEZ BEDN.A DOPR	M3	21,800	1 110,00	24 198,00	
88	M	9870011010	VYK> SMES BETONOVA C12/15 XC0	M3	21,800	2 810,00	61 258,00	
89	K	PELB39A	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 50/40 OHEBNA	M	0,000	50,54	0,00	
90	M	1000157960	TRUBKA KORUG.OHEBNA KRUH 50/41 CERNA 50M	M	0,000	15,81	0,00	
91	K	PRAB40A	RYHY 50X120CM ZASTAV.UZEMI TR3	M	0,000	279,00	0,00	
92	M	9870039000	VYK> MATERIAL PRO ZABEZPECENI VYKOPU	SADA	0,000	2,50	0,00	
93	M	9870039100	VYK> MATERIAL ZAJISTENI STEN KABEL. RYH	SADA	0,000	2,50	0,00	
94	K	PRDB87A	KRYTI KABELU VYSTRAZNOU FOLII SIRKY 33CM	M	0,000	9,07	0,00	
95	M	1000327780	FÓLIE VÝSTR.S BLESKEM 330X0,4 ČERV.	KS	0,000	427,68	0,00	
96	M	Č100291451812	rozváděč RVO dle spec., 21 vyvodu	KS	0,000	55 000,00	0,00	
97	K	PEKB33A	ZLAB BET.KZ1 2X(100X100X500) S VIKEM KD1	M	0,000	200,88	0,00	
98	M	1000056280	KD 1	KS	0,000	113,00	0,00	
99	M	1000169590	KZ 1	KS	0,000	62,00	0,00	
100	M	15080159891	STOZAR PRECHODOVY STP 6-B 159/108/89	KS	0,000	7 283,52	0,00	
101	M	1235455880	svít. LED přechodové, 4000K, 25W	KS	0,000	15 969,31	0,00	
102	M	1235455880.1	svít. LED přechodové, 4000K, 40W	KS	0,000	15 969,31	0,00	
103	M	1235455880.2	svít. LED přechodové, 4000K, 45W	KS	0,000	15 969,31	0,00	
104	M	01215090891	vyloznic přechodový UD1/B 89/60 2,5 m	KS	0,000	2 658,10	0,00	
105	M	1508015989	STOZAR SILNICNI JB 8 ST 159/108/89	KS	20,000	9 367,49	187 349,76	
106	M	Č10002604001	ÚPRAVA STOŽÁRU - PLASTOVÝ NÁSTRÍK	KS	20,000	3 172,61	63 452,16	
107	K	PELB43A	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 110/90 OHEBNA	M	0,000	63,50	0,00	
108	M	1000157960.1	TRUBKA KORUG.OHEBNA KRUH 110/91 CERNA 50M	M	0,000	33,05	0,00	
109	K	PRDB50A	KAB.LOZE PISKOVE NN SIRE 35 CM,BEZ ZAKR.	M	0,000	19,00	0,00	
110	M	9870020290	VÝK> PÍSEK ZÁSYPPOVÝ FR.0-4 (*153)	KG	0,000	0,41	0,00	

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:	
Název:	II/191 Průtah Janovice nad Úhlavou
Zadávací řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
Zadavatel č. 1	
Název:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO:	72053119
Zadavatel č. 2	
Název:	Město Janovice nad Úhlavou
IČO:	00255611
Dodavatel:	
Název:	ROBSTAV k.s.
IČO:	27430774

Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících poddodavatelů:

poddodavatel č. 1	
Název:	BVB s.r.o.
Sídlo:	Havířská 1343, 330 23 Nýřany
IČO:	14364131
Část VZ, již má plnit:	DZ,VDZ, DIO
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	282.147,50,- Kč
poddodavatel č.2	
Název:	SPREN s.r.o.
Sídlo:	Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň
IČO:	29084792
Část VZ, již má plnit:	Veřejné osvětlení
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	1.494.987,- Kč
poddodavatel č. 3	
Název:	
Sídlo:	
IČO:	
Část VZ, již má plnit:	
Hodnota dané části v Kč bez DPH:	

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázdného formuláře čestně prohlašuje, že zakázku plní sám a není s ní spojena bez využití poddodavatelů.

Datum zpracování nabídky:	01.04.2025
Podpis osoby oprávněné zastupovat dodavatele:	ROBSTAV k.s. Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

-7P-

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/191 Průtah Janovice nad Úhlavou"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Janovice nad Úhlavou

sídlo: Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou
zastoupené: Mgr. Michal Linhart, starosta
IČO: 00255611 DIČ: CZ00255611
e-mail: [REDACTED]
datová schránka: qbep485
telefon: [REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany
zastoupen/á: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře
IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774
e-mail: [REDACTED]
telefon: [REDACTED]
datová schránka: zpixxe9
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Radek Kozák, tel. [REDACTED]
korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 06.05.2025 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/191 Průtah Janovice nad Úhlavou (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Změny se týkají navýšení rozsahu prací na provedení demontáže stožárů a svítidel, kdy v průběhu realizace díla bylo zjištěno, že u stavebního objektu SO 401_1 – VEŘEJNÉ

OSVĚTLENÍ – UZNATELNÉ NÁKLADY chybí v soupisu prací množství u položky č. 68 - demontáž stožárů a svítidel.

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - změnový list č. 2 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu tvoří přílohu tohoto dodatku.

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá

a) vícepracím v celkové hodnotě: 30 020,00 Kč bez DPH

b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,00 Kč bez DPH

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD

bez DPH: 6 942 923,19 Kč

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 30 020,00 Kč bez DPH.

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:

bez DPH 6 972 943,19 Kč

3.6. Z důvodu dodatečného požadavku objednatele, na provedení demontáže stožárů a svítidel od zhotovitele stavby, došlo k dočasnému omezení stavby v souvislosti s nutností zajištění potřebné mechanizace na provedení prací. Proto požádal zhotovitel o prodloužení termínu dokončení stavby o jeden (1) týden. Žádost o prodloužení termínu je součástí zápisu z kontrolního dne stavby č. 6 ze dne 9. 9. 2025. Zápis z tohoto KD tvoří přílohu tohoto dodatku. Uvedená změna je v souladu s předem vyhrazenou změnou dle čl. XIV. odst. 14.3. písm. a) SOD, kde je uvedeno, že „Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jedná s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.“

3.7. Původní ujednání čl. IV., odst. 4.2. SOD o konečném termínu pro provedení díla

„Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do pěti (5) měsíců od předání staveniště, t.j. do 6.11.2025.

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do čtyř (4) měsíců od předání staveniště, t.j. do 6.10.2025) a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných objednatelem.“

se mění následovně:

„Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do 13.11.2025.

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do 13.10.2025 a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných objednatelem.“

3.8. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a

veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.

- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 1**
- **rozpočet ke změnovému listu č. 1**

objednatel:

zhotovitel:

Město Janovice nad Úhlavou

Mgr. Michal Linhart

starosta

podepsáno elektronicky

ROBSTAV k. s.

Ing. Radek Kozák

jednatel komplementáře

podepsáno elektronicky

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/191 Průtah Janovice nad Úhlavou			
Objekt:	SO 401_1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - UZNATZELNÉ NÁKLADY			
Objednatel:	Město Janovice nad Úhlavou, Harantova 132, 340 21 Janovice nad Úhlavou, IČ 00255611			
Zhotovitel:	ROBSTAV k.s., Mezi vodami 205/29, 143 00 Prah 4 - Modřany, IČ 27430774			
TDS:	Ing. Jan Velíšek, Hrádecká 1069, 342 01 Sušice, IČ 07180331			
Projektant:	MACÁN PROJEKCE DS s.r.o., Čechova 193, Chudenice, 339 01 Klatovy, IČ 28057198			
Popis změny:				
Vícepráce:				
SO 401 1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - UZNATELNÉ NÁKLADY				
- pol. č. 68 - navýšení rozsahu prací na demontáži stožárů a svítidel dle dodatečného požadavku objednatele				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel		
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		30 020,00 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	6 304,20 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		36 324,20 Kč	
	Cena díla bez DPH		6 942 923,19 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH		6 972 943,19 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH		8 437 261,26 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	30 020,00 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	30 020,00 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,68		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: Ing. Radek Kozák			
	TDS: Ing. Jan Velíšek			
	Objednatel: Mgr. Michal Linhart			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Rozpočet ke změnóvému listu č. 1										
Název díla: II/191 Průtah Janovice nad Úhlavou										
VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
SO 401_1 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - UZNATELNÉ NÁKLADY										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ										
68	11-1	Demontáž stožárů a svítidel vč. mechanizace	KS	0,000	19,000	19,000	1 580,00	0,00	30 020,00	30 020,00
Rozdíln oproti SoD celkem Kč:										30 020,00

Zápis z kontrolního dne stavby: II/191 Průtah Janovice nad Úhlavou

Kontrolní den			
číslo	6	konaný dne	09.09. 2025
Účastníci			
Viz příloha č.1 ke KD stavby – prezenční listina			

Kontrola úkolů z minulého KD			
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
1	Poloha stožárů VO	Stožáry budou polohově odpovídat PD, tedy budou podél obruby.	ANO
2	Prašnost	Zhotovitel bude udržovat průjezd obcí podél stavby ve stavu, aby nedocházelo k nadměrné prašnosti. Zejména se to týká při převádění provozu na druhou polovinu komunikace, kde se doposud pracovalo. Zhotovitel před převedením provozu vozovku v případě potřeby zamete.	Trvalý úkol

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby	
plnění věcného harmonogramu	Staveniště bylo předáno a práce byly zahájeny 06.06.2025. Zhotovitel předložil harmonogram prací. Ke dnešnímu dni zbývá stále dokončit značná část stavby. TDS apeluje na zhotovitele, aby nasadil odpovídající kapacity pracovníků s ohledem na termín dokončení stavby. V souvislosti s dodatečným požadavkem města Janovice nad Úhlavou na provedení demontáže stožárů a svítidel od zhotovitele stavby, došlo k dočasnému omezení realizace stavby z důvodu nutnosti zajištění potřebné mechanizace. Toto omezení mělo zásadní vliv na provádění stavebních prací, a proto zhotovitel žádá oba objednatele o prodloužení termínu dokončení stavby o jeden (1) týden.
Popis provedených prací	Bylo osazeno DIO a zhotovitel zahájil práce na nových uličních vpustech včetně napojení na stávající kanalizaci. Probíhají práce na kanalizaci, byly odtěženy obruby a dlažby a bylo provedeno frézování v místě nových obrub. Byla dokončena kanalizace. Odtěženy podkladní vrstvy v místě parkovacích zálivů a chodníků. Probíhá pokládka kamenných obrub. Probíhá pokládka obrub. Probíhá ukládka šterkodrtí a MZK v chodníku a v parkovacích zálivech. Probíhá dláždění chodníků a parkovacích zálivů. Parkovací zálivy a chodníky v úseku km 0,000 – cca 0,500 vpravo byly dokončeny do fáze, kdy bylo možné přesunout dopravu na pravou stranu. Po převedení byly zahájeny práce na levé straně vozovky ve stejném úseku – byly vytrhány obruby a chodník, probíhají práce na kabelovém vedení a základech stožárů VO.

Kontrola kvality
Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TePř, atd.) a Kontrolního a zkušebního plánu
Zhotovitel zaslal ke kontrole TDS zpracovaný KZP stavby. KZP odsouhlasený. Zkoušky budou prováděny průběžně dle postupu prací v souladu s KZP – probíhá.

Kontrola kvality provedených (dokončených) stavebních prací
Probíhá průběžně bez připomínek.

Vyhodnocení provedených zkoušek
Bude předloženo v závěrečné zprávě zhotovitele – vyhodnocení KZP.

Vyhodnocení výsledků geodetického měření
Bude provedeno v rámci geometrického plánu a zaměření skutečného provedení na konci stavby.

Stav BOZP a PO
Řešeno samostatnými zápisy koordinátora BOZP.

5. Různé
Projektant zaslal upravené situace stavby. Došlo k úpravě poloměrů vybočení jízdních pruhů u ostrůvků na vjezdech do města.
Dle doporučení projektanta z důvodu respektování podmínek SFDI pro uznání dotace bude reliéfní dlažba pro nevidomé (varovné a signální pásy) lemována bezfazetovou dlažbou rozměrů min. 20x20cm. Šířka lemování bude 2x20cm, tedy celkem 40cm.
Město Janovice vzneslo požadavek na prodloužení kabelového vedení VO do rozvodné skříně. Rozsah a umístění bude upřesněn se zhotovitel, který bude práce provádět.
Provedeno.
Stožáry VO budou v rámci celé stavby v poloze dle PD, tedy podél obruby.
Mezi vozovkou a parkovištěm před MÚ bude osazeno pozinkované zábradlí dle vzorového listu TP 168. Bude zachován průchod na obou koncích parkoviště v místě napojení chodníků. Projektant zašle zhotoviteli specifikaci zábradlí. Město s provedením souhlasí.
Se souhlasem objednatele na požadavek projektanta bude v místech, kde k silniční obrubě přiléhá okolní terén, bude podél obruby doplněn řádek z velké štípané žulové kostky, případně dvojřádek z malé štípané žulové kostky.

Závěry z kontrolního dne
Práce probíhají v souladu s PD a SoD.

Nové úkoly				
Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín

Datum konání příštího KD	Příští KD se uskuteční v úterý 23.09. 2025 od 9:00 v místě stavby.
---------------------------------	--

Zapsal:

Ing. Jan Velíšek, TDS

Podpis

