

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „**Dodatek**“)

1 Smluvní strany:

1.1 Česká zemědělská univerzita v Praze

Sídlo: Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol
Zastoupený: Ing. Jakubem Kleindienstem, kvestorem
IČO: 60460709
DIČ: CZ60460709
(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

1.2 BOLID M s.r.o.

Sídlo: Voršilská 2085/3, 110 00, Praha 1
Zastoupený: Ing. Václavem Maršíkem, jednatelem
IČO: 26347741
DIČ: CZ26347741
vedený u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 116537
(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

2 Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2025 smlouvu o dílo, evidenční číslo Objednatele: PO 754/2025 (dále také jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zhotovení díla spočívajícího v provedení prací spočívajících v opravě splaškové kanalizace před posluchárnami EI –EIII Provozně ekonomické fakulty (dále také jen „**Dílo**“). Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Sanace havarijního stavu splaškové kanalizace před posluchárnami EI - EIII".
- 2.2. Tento věcný Dodatek se uzavírá po vzájemné dohodě Smluvních stran. Změny jsou podrobně popsány ve Změnovém listě č. 1 (dále jen „**ZL**“), který jsou Přílohou č. 1 Dodatku.

3 Předmět Dodatku

- 3.1. Smluvní strany se z důvodu nepředvídatelných skutečností zjištěných během provádění Díla, spočívajících ve změně postupu provádění prací při instalaci kanalizačního potrubí a dále s tím souvisejících méněprací, jak je specifikováno ve ZL, dohodly na změně provedení Díla a s tím související změně ceny Díla, jak je specifikována dále v tomto Dodatku.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla za neprováděné práce (méněpráce) dle odst. 3.1. tohoto Dodatku a ZL činí částku ve výši **502 221,21 Kč bez DPH.**

3.3. V souvislosti s výše popsáním se cena za provedení Díla dle čl. IV. odst. 4.2 Smlouvy snižuje, tedy cena za zhotovení Díla nově činí částku:

3 193 740,21 Kč bez DPH.

3.4. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají Dodatkem nedotčena. V ostatním se práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé na základě Dodatku řídila a řídí Smlouvou.

4 Závěrečná ustanovení

4.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami. V případě, že Dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

4.2 Dodatek je uzavírán v elektronické podobě. Pokud je tento Dodatek uzavírán v listinné podobě, je sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel obdrží dvě vyhotovení.

4.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění Dodatku tak, aby tento Dodatek mohl být předmětem poskytnuté informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž souhlasí s uveřejněním plného znění Dodatku dle § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

4.4 Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.

4.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

a. Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

V Praze

V Praze

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Jakub Kleindienst

.....
Ing. Václav Maršík

kvestor

jednatel

Datum předložení změny:	28.08.2025	ZL č. 01		
Zhotovitel:	BOLID M s.r.o.			
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze; Kamýcká 129, 165 00 Praha			
Projektant:	ARCHETYP-M, s.r.o.			
TDS:				
Smlouva o Dílo (SoD) č.:	PO 754/2025			
Ze dne:	09.06.2025			
Projekt registrační číslo:				
Stavba:	Sanace havarijního stavu splaškové kanalizace před posluchárnami EI - EIII			
Objekt:	Provozně ekonomická fakulta ČZU			
Název změny:	změna posupu provádění kanalizace			
Odůvodnění a popis změny a identifikace původce změny:				
Po prověření všech skutečností na stavbě a na základě konzultací s projektantem a dodavatelem byl změněn postup provádění prací při instalaci kanalizačního potrubí KG 150 v instalačním kanále pod společnou chodbou před posluchárnami EI - EIII. Tato technická změna provádění vedla k finální úspoře investora a ke snížení energetické náročnosti				
Nové řešení				
vedení kanalizace ve stávajícím kolektoru				
Původní řešení v PD:				
trasa byla vedena v pravé části prostoru před posluchárnami				
Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace)				
bez vlivu do následujících profesí 3.695.961,42				
Díličí cenový dopad				
	MJ	Výměra	Jedn. cena Kč (bez DPH)	Cena Kč (bez DPH)
Odpočet:	kpl	1	-502 221,21	-502 221,21
Přípočet:	kpl	1		0,00
viz příložený položkový rozpočet o počtu 1 stran		celkem		-502 221,21 Kč
CELKEM Kč (bez DPH):				
Procentuální podíl méněprací ZL k celkové ceně stavby				-13,59%
Procentuální podíl víceprací ZL k celkové ceně stavby				0,00%
Procentuální podíl všech prací ZL k celkové ceně stavby				13,59%
PŘÍLOHY ZL:				
č.1 - Oceněný výkaz výměr č.2 - Technický list				



Datum předložení změny:	28.08.2025	ZL č.	01
Zhotovitel:	BOLID M s.r.o.		
Objednatel:	Česká zemědělská univerzita v Praze: Kamýcká 129, 165 00 Praha 6		
Projektant:	ARCHETYP-M, s.r.o.		
TDS:	xxxxxx		

Vyjádření dodavatele/vliv na termín:

Dne: 18. 9. 25 za dodavatele: [redacted] Podpis: [redacted]

Vyjádření TDS:

Souhlasím.

Dne: 18. 09. 2025 za TDS: [redacted] Podpis: [redacted]

Vyjádření projektanta/ vliv na PD:

Souhlasím.

Dne: 18. 9. 2025 za projektant: [redacted] Podpis: [redacted]

Vyjádření objednatele:

Souhlasím.

Dne: 18. 09/25 za objednatele: [redacted] Podpis: [redacted]

ZÁVĚR:

Tyto změny mají vliv na HMG stavby ze strany objednatele. Cena stavby byla snížena o 502.221,21 Kč bez DPH

Tento Změnový list stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí ZL jsou přílohy obsahující všechny doklady, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně ocenění změn.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

