

## **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**

č. 0140/T0500/23 (objednatele)  
č. 003841 (zhotovitele)  
ze dne 21.9.2023  
na provedení stavebních prací pro akci

### **„Rekonstrukce kanalizace, ul. Generála Píky, P6“**

#### **Smluvní strany:**

**Objednatel: Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: Čermák a Hrachovec a.s.**

se sídlem Smíchovská 929/31, Řeporyje, 155 00 Praha 5

zastoupena:

IČO: 262 12 005

DIČ: CZ26212005

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 6848

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“).

## **PREAMBULE**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“). Předmětem dodatku jsou méněpráce a dodatečné stavební práce a dodávky, které vznikly během realizace díla. Z důvodu zjištění jiného stavu na staveništi došlo mimo jiné ke změně technologie prováděných prací. V důsledku toho dochází ke změně ceny díla.

## **ČLÁNEK I.**

**1. Ustanovení čl. 3. PŘEDMĚT SMLOUVY** se doplňuje o nové odstavce 3.1.1 a 3.1.2, které zní:

**3.1.1 zhotovitel neprovede** tyto stavební práce a dodávky:

- šachta ŠJ5 a ŠJ6 – výkop jámy
- šachta ŠA4 a ŠA6 – výkop jámy
- šachta ŠB2 – výkop úseku mezi ŠB1-ŠB2
- navržená přeložka vodovodu
- výkop a pažení úseku ŠA2 – ŠA3 – ŠA4
- obklady ŠB1 – pálené cihly - odpočet
- uliční vpusti – odpočet

### 3.1.2 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce a dodávky:

- šachta ŠP1 – těžní jáma
- šachta ŠJ5 a ŠJ6 – těžní jáma
- šachta ŠB3 – rozšíření profilu na DN 1500, částečné čedičové obložení
- šachta ŠA4 a ŠA6 – těžní jáma, zděná dna
- šachta ŠB2 – těžní jáma a ražba úseku mezi ŠB1 – ŠB2
- provizorní vodovody včetně termoizolace
- ražba úseku ŠA2 – ŠA3 – ŠA4, LB rámy a injektáže, provizorní těžní jáma pro ŠA3.1, bez vystrojení
- osazení nové prefabrikované horské vpusti
- obklady ŠB1 – dlažební kostky
- oprava objízdné trasy, výměna 2 ks poklopů
- oprava poklopů při kalibraci kabelovodů, dešťové odvodnění pozemku
- provizorní přemístění sloupu trakce
- osazení monolitické šachty ŠA2
- převod splaškových vod nad rámec SoD
- doplnění RDS (úsek ŠA2 - ŠA4, těžní jáma ŠA3.1) – hornická činnost
- ražení šachet ŠA3
- provizorní UV
- VRN (přípočet)
- ON (přípočet)

## 2. Ustanovení čl. 6. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA se doplňuje znění bodu 6.1 o nový odstavec 6.1.1, který zní takto:

|                                                                |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|
| „6.1.1 Cena díla dle ustanovení čl. 3.1.1 a 3.1.2 činí bez DPH | <b>12 162 282,86 Kč</b> |
| z toho cena dle čl. 3.1.1                                      | - 4 789 123,14 Kč       |
| a cena dle čl. 3.1.2                                           | 16 951 406,00 Kč        |

Celková cena díla ve znění SoD a dodatku č. 1-3 pak činí:

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| Původní cena za dílo bez DPH | 31 373 563,00 Kč        |
| Cena dle dodatku č. 1 a 2    | 0,00 Kč                 |
| Cena dle dodatku č. 3        | 12 162 282,86 Kč        |
| Celková cena bez DPH         | <b>43 535 845,86 Kč</b> |
| DPH 21 %“                    |                         |

Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek – viz příloha č. 1.

## ČLÁNEK II.

Ostatní články a ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

## ČLÁNEK III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
2. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv objednatel. Vyžaduje-li určitá část tohoto dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., zhotovitel na tyto části upozorní a objednatel před uveřejněním dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.

**3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:**

č. 1 – Položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací a dodávek

Za objednatele,  
v Praze, dne

Za zhotovitele,  
v Praze, dne

---

---

---