

Evidenční č.: ...D2/308/2024/OR...

Zveřejnění:-.....

Registr smluv:-.....

Dodatek č. 2**ke Smlouvě o dílo „REKONSTRUKCE RADNICE V MOHELNICI – slaboproudé rozvody“**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1.**Smluvní strany****Objednatel:****Město Mohelnice**

Se sídlem:

U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

Zastoupen:

Ing. Pavlem Kubou, starostou

IČ:

00303038

a

Zhotovitel:**ESB mont s.r.o.**

Se sídlem:

Družstevní 335/14, 789 85 Mohelnice

Zastoupen:

Petrem Šímou, jednatelem

IČ:

09690751

2.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu uzavřely dne 12.12.2024 Smlouvu o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, k jehož uzavření vedly okolnosti, které vyvstaly po uzavření smlouvy o dílo.
2. Dodatek č. 2 je uzavřen na základě žádosti zhotovitele ze dne 20.08.2025, ve které zhotovitel uvádí nemožnost dokončení a zprovoznění systému ve sjednaném termínu z důvodu navazující koordinace s generálním dodavatelem stavby, společností Elektropráce Spáčil s.r.o., a s ohledem na aktuální stav probíhajících prací na stavbě „REKONSTRUKCE RADNICE V MOHELNICI“. Vzhledem k tomu, že generální dodavatel společnost Elektropráce Spáčil s.r.o. má dle aktuálního harmonogramu stavby dokončit své práce v interiéru (vnitřních částech budovy) až do dne 29. 08. 2025, není možné, aby zhotovitel zahájil a provedl potřebnou kompletaci a zprovoznění jím dodávaných systémů dříve. Pro provedení těchto činností je nutná časová rezerva cca 60 dní po ukončení stavebních prací, a proto se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla do 31. 10. 2025.
3. Tímto dodatkem č. 2 se mění článek III. odst. 1 smlouvy o dílo takto:
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště a provést dílo v těchto termínech
 - Předpokládaný termín zahájení provádění díla: 01. 02. 2025
 - Termín provedení díla nejpozději do: 31. 10. 2025


Předpokládaný termín zahájení provádění díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na díle. Objednatel převezme provedené dílo i před ukončeným termínem.

3.
Závěrečné ujednání


1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
5. Uzavření tohoto dodatku č. 2 bylo schváleno na zasedání rady města dne 20.8.2025 usnesením č. j. 2364/91/RM/2025.

Příloha č. 1: Žádost o prodloužení termínu dokončení díla.

V Mohelnici dne **08 -10- 2025**



Ing. Pavel Kuba,
starosta



jednatel společnosti