

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 3. 2017 ve znění dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem PhDr. Jiřím Štěpánem, Ph.D.

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) STRABAG a.s.

Sídlo společnosti: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové

Pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

zapsaný: v obchodním rejstříku, vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

Číslo smlouvy: **841/RF/003/2017**

Číslo stavby: **RFLI**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Vladislav Fišer – ředitel oblasti Hradec Králové (tel. [REDACTED])

Ing. Tomáš Zdeňka – ekonom oblasti Hradec Králové (tel. [REDACTED])

Lenka Suchanová – vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové (tel. [REDACTED])

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Lukáš Hlaváček – vedoucí provozní jednotky (tel. [REDACTED])

Tomáš Hofman, stavbyvedoucí (tel. [REDACTED])

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „III/30319 ul. Na Babí – Police nad Metují“.

Číslo stavby: 34837

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku I. **Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**III/30319 ul. Na Babí – Police nad Metují**“, včetně změny č. 1 - č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **22 074 460,93 Kč vč. DPH** (slovy dvacetdvamilionůsedmadesátčtyřtisícčtyřistašedesát Korun českých devadesáttří haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky a posléze aktualizovaná předchozími dodatky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	18 243 356,14 korun českých
DPH (21%)	3 831 104,79 korun českých
Cena celkem	22 074 460,93 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace, ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (10. 4. 2017)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)		21 týdnů od termínu určeného zadavatelem (3. 9. 2017)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)	1.1.3.3	6 týdnů po termínu dokončení Stavby (15. 10. 2017)
Doba realizace Díla		21 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 7 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 5 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Číslo stavby: 34837

Tento dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman


.....
Vladislav Fišer
ředitel oblasti Hradec Králové

.....
Ing. Tomáš Zdeňka
ekonom oblasti Hradec Králové

Název stavby:
III/30319 ul. Na Babí - Police nad Metují

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č.1		ZMĚNA Č.2		ZMĚNA Č.3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO - 001	Všeobecné a předběžné položky	601 956,57							601 956,57
SO - 101	Komunikace	9 760 837,89	311 274,94	547 122,90	87 830,51		618 377,00	35 383,78	10 195 813,66
SO - 111	Chodníky	1 543 138,79			25 910,83				1 569 049,62
SO - 112	DIO	77 884,93							77 884,93
SO - 201	Most přes Ledhujku	2 264 700,29							2 264 700,29
SO - 300	Dešťová kanalizace	240 496,92			158 294,20				398 791,12
SO - 350	Vodovod	1 234 254,04							1 234 254,04
SO - 430	Přeložka veřejného osvětlení	103 980,00							103 980,00
SO - 500	Přeložka plynovodu	1 796 925,95							1 796 925,95
CENA CELKEM bez DPH		17 624 175,38	311 274,94	547 122,90	272 035,54	0,00	618 377,00	35 383,78	18 243 356,14
DPH 21%		3 701 076,83	65 367,74	114 895,81	57 127,46	0,00	129 859,17	7 430,59	3 831 104,79
CENA CELKEM		21 325 252,210	376 642,677	662 018,709	329 163,003	0,000	748 236,170	42 814,374	22 074 460,929



EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	34837
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	16.3.2017

3

Název stavby :

III/30319 ul. Na Bahí - Police nad Metují

Název objektu :

SO - 101 Komunikace

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

SÚS Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

STRADA HK spol .s.r.o., Ječná 510, 500 03 Hradec Králové, IČ 27535461

Zhotovitel :

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, Odštěpný závod Praha, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČ 60838744

Popis a zdůvodnění změny :

- Po vytýčení opěrné zdi u penzionu Adler bylo zjištěno, že vedlejší objekt – opěrná zeď by po provedení zemních prací hrozila její destrukce. Bylo navrženo navrženo prodloužení opěrné zdi a její zpevnění.
 - Na základě požadavku investora a Města je nutné vyřešení definitivního trvalého svislého dopravního značení. Od doby projektování proběhlo mnoho změn v DZ, proto je nutná koordinace.
 - Projektová dokumentace neřešila napojení ul. Tomkovi, která v původním PD byla jenom předlážďena. Na požadavek Města je toto napojení vyřešeno.
 - Na základě požadavku PČR DI Náchod bude zrušen vjezd do objektu v km 0,410 levá strana. V tomto místě bude vyřešen chodník. Z tohoto řešení je nutné snížit vrata v oplocení a upravit terén na pozemku. Stejný problém vznikl u sjezdu u penzionu Adler.
- Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.
- Z důvodů nerovnosti a nevyhovujícího stavu křižovatky u kláštera je nutné rozšíření zakázky. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
 - Z důvodů navýšení rozsahu prací a řešení dopravně inženýrských opatření u kláštera je nutné prodloužení termínu výstavby o 1 týden.

Přílohy evidenčního listu :

1.	rozpočet stavby 6x
2.	doložení výpočtu cen
3.	PD křižovatky Tomkova
4.	rekapitulace ceny
5.	Zápis z KD 8

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
21 325 252,00 Kč	21 369 039,18 Kč	42 814,37 Kč	748 236,17 Kč	22 074 460,93 Kč	749 208,77 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3:		704 833,08 Kč	1 454 041,85 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	STRABAG a.s.	Ing. Lukáš Hlaváček	11.8.2017	
Projektant :	STRADA HK spol. s.r.o.	Ing. Richard Škrába	11.8.2017	
Správce stavby :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.			
Hlavní inženýr :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	11.8.2017	
Technický dozor :	SÚS Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Irena Vaněčková	11.8.2017	
Supervize :				

Ing. Irena Vaněčková

Od: [REDACTED]
Odesláno: 14. srpna 2017 9:30
Komu: Ing. Irena Vaněčková
Předmět: Babí - vjezdy
Přílohy: DOD3e VER2.pdf

Dobrý den,

zasílám opravený rozpočet na dodatek 3e:

(See attached file: DOD3e VER2.pdf)

Obecně postupováno dle bodu 12.3 odrážka c: $\text{expertní ceny 2015} \cdot \text{koeфициent: } 17624175 \text{ (nabídková cena) / } 21768544 \text{ (předpokládaná cena) = } 0,8096$, mimo položky 33894b (použita odrážka d) a 582615 (použita odrážka b)

položka 327114:

expertní cena: [REDACTED]

položka 327362:

expertní cena: [REDACTED]

položka 33894a:

expertní cena: [REDACTED]

položka 33894b:

vlastní kalkulace dle bodu 12.3 odrážka d: přímý náklad + 5% výrobní režie + 5% správní režie + 2% zisk

dělník + [REDACTED]

položka 582615:

obdobná položka dle bodu 12.3 odrážka b: v SO 111 je položka 58261A + příplatek za tloušťku 6 cm na 8 cm: [REDACTED]

položka 76792:

expertní cena: [REDACTED]

položka 76796:

expertní cena: [REDACTED]

položka 78322:

expertní cena: [REDACTED]

položka 938554:

expertní cena: [REDACTED]

položka 96618:

expertní cena: [REDACTED]

S pozdravem
Ing. Michal Hurt

STRABAG a.s.
Dopravní stavitelství
DIR Praha, Oblast Hradec Králové, Provozní jednotka Hradec Králové
Kladská 1082
500 03 Hradec Králové

Tel. + [REDACTED]
Mobil + [REDACTED]
Fax + [REDACTED]

www.strabag.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 7634
Člen koncernu STRABAG SE.

Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory jsou důvěrné a určeny pouze osobě adresáta. Obsah zprávy je předmětem ochrany obchodního tajemství, osobních údajů, osobnostních práv a autorských práv. Neoprávněné šíření, zpřístupnění jejího obsahu nebo použití pro jiný než určený účel je zakázáno. Pokud nejste adresátem této zprávy, nešířte ani jinak nenakládejte s touto zprávou nebo s jejími přílohami. Okamžitě uvědomte odesílatele o tom, že jste obdrželi tuto zprávu a odstraňte ji ze svého systému. Tato e-mailová zpráva a veškeré k ní přiložené soubory mají pouze informativní charakter. Má-li být tato e-mailová zpráva součástí jednání mezi odesílatelem a adresátem e-mailové zprávy o obsahu smlouvy, pak k platnému a účinnému uzavření smlouvy dojde až podpisem jejího písemného znění oprávněnými zástupci smluvních stran a do té doby si odesílatel vyhrazuje právo kdykoliv od jednání odstoupit a nemá v úmyslu z toho být nijak vázán a adresát e-mailové zprávy tak nemůže důvodně očekávat uzavření písemné smlouvy a domáhat se jakékoliv náhrady škody z neuzavřené smlouvy.



Please consider the environment before printing this e-mail.

ZÁPIS

Z 8. kontrolního dne stavby a koordinátora BOZP na staveništi

III/30319 ul. Na Babi, Police nad Metují

stavba číslo: 34837

ze dne: 3.8.2017

Přítomni: dle presenční listiny

I. Kontrola úkolů z minulého KD:

- 1/1 Stavba byla upozorněna na povinnost dodržet harmonogram a termín dokončení stavby, pokud možno zkrátit termín výstavby. Prodloužit pracovní směny.
- 1/2 Zhotovitel byl upozorněn, že případní subdodavatelé musí být předem odsouhlaseni technickým dozorem investora. K dnešnímu dni byli odsouhlaseni: příloha z 10.4.2017
- 1/4 IZS požaduje maximální zabezpečení průjezdnosti stavby z důvodu přístupu.
- 4/2 Náhradní výsadba stromů bude provedena na konci září. Město po dohodě s CHKO určí umístění a druhovou skladbu. Úkol trvá
- 6/3 Na základě požadavku PČR DI Náchod bude zrušen vjezd do objektu v km 0,410 levá strana. V tomto místě bude vyřešen chodník. Z tohoto řešení je nutné snížit vrata v oplocení a upravit terén na pozemku. Projektant navrhne řešení, stavba ocení pro podklad k 3 ZL- projektant zaslal
- 6/5 Barva zábradlí bude RAL 7002 olivově šedá - trvá
- 6/7 Správa silnic Královéhradeckého kraje p.o. – bez připomínek
- 7/1 Je nutno vyřešit vjezd na pozemek penzionu Adler – projektant vyřeší do týdne, bude podkladem k 3 ZL
- 7/2 Po vytýčení opěrné zdi u penzionu Adler bylo zjištěno, že vedlejší objekt – opěrná zeď by po provedení zemních prací hrozila její destrukce. Projektant navrhne neprodleně řešení. Z KD 8- navrženo řešení - prodloužení opěrné zdi. Stavba připraví podklady k ZL 3.
- 7/3 Napojení ul. Tomkova projektant vyřeší do 28.7.2017 - vyřešeno

II. Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby**SO 001 – Všeobecné a předběžné položky**

- osazení informační tabule
- provedení DIO, průběžná kontrola

SO 101 – Komunikace

- geodetické práce - průběžně
- provádění odvodnění – budování uličních vpustí vč. napojení
- pokládka drenáže dle PD včetně napojení
- průběžné provádění stranových přeložek f.Cetin
- těžení stávající komunikace na úroveň pláně od ZÚ
- hutnění pláně
- provádění laboratorních zkoušek dle KZP
- navážení štěrkodrti včetně hutnění
- dlaždičské práce – pokládka obrubníků a vodících proužků

SO 111 – Chodníky

- průběžné odstraňování krytových vrstev chodníku
- pokládka záhonových obrubníků
- provádění konstrukce chodníku ze štěrkodrti
- dláždění žulové mozaiky od ZÚ

SO 500 – Přeložka plynovodu – úsek č.1, 2 a 3

- provedení a dokončení úseků č.1 a 2 včetně propojení
- pokládka nového potrubí včetně zásypu

SO 201 – Most přes Ledhujku

- provedení injekekcí a spárování stávajících opěr
- provedení zemních prací pro rozšíření na výtokové straně
- provedení výztuže základů na výtokové straně
- betonáž základů
- betonáž čel
- kotvení mostovky
- betonáž mostovky

SO 350 Vodovod

- provádění zemních prací
- pokládka nového potrubí včetně propojení
- zásypové práce

VÝHLED PRACÍ DO PŘÍŠTÍHO KD:

- pokračování prací na SO 201 Most přes Ledhujku
- dokončení SO 350 Vodovod
- dokončení SO 500 – Přeložka plynovodu –propojení úseku č.3(12.7.)
- dokončení přeložky ČEZ
- provádění drenáže dle PD
- budování uličních vpustí
- těžení komunikace včetně hutnění pláně
- navážení štěrkodrti do komunikace vč. hutnění
- oprava stávajících kanalizačních šachet
- průběžné provádění laboratorních zkoušek dle KZP
- pokračování dlaždičských prací v komunikaci

- dláždění chodníku z žulové mozaiky
- provedení cementové stabilizace úseku ZÚ – 0,200km
- zahájení základy žulové kostky v komunikaci od ZÚ
- pokračování v dlaždicích pracích

Plnění věcného harmonogramu: harmonogram je plněn

Dopravní opatření: bez připomínek

Předávání RDS: dnešního dne byla předána RDS komunikace SO 101, SO 111
Na KD 4 byla předána RDS SO 201

Fotodokumentace: průběžně

III. Finanční plnění:

Smluvní ujednání:

Výzva k provedení díla k 5.4.2017

Souhrn smluvních dohod ze dne:	16.3.2017
Datum zahájení prací:	10.4.2017
Termín dokončení prací:	27.8.2017
Termín pro dokončení stavby:	8.10.2017
Doba realizace stavby:	20+6 týdnů

Stavební práce jsou prováděny dle schváleného harmonogramu postupu výstavby.

Náklady na stavbu dle souhrnu smluvních dohod (vč. DPH.): 21 324 252,22 Kč

Fakturace stavby (vč. DPH.):	duben	1 279 111,70 Kč s DPH
	květen	2 702 732,71 Kč s DPH
	červen	5 108 006,11 Kč s DPH
	červenec	4 310 666,41 Kč s DPH
Celkem:		13 400 516,93 Kč s DPH

Na KD bylo projednáno (nové úkoly):

- 8/1** Zhotovitel požaduje projednání finální řešení trvalého svíslého dopravního značení. -
Zajistí projektant s PČR DI Náchod. Případné doplňkové DZ bude předmětem ZL 3
- 8/2** Návrh napojení ulice Tomkovy byl vyřešen a návrh odsouhlasen. Město Police nad
Metují si upřesní formu úpravy plochy (trávník, kačírek), která bude za obrubou

směrové úpravy předmětné křižovatky. Stavba spolu s projektantem připraví podklady k ZL 3.

- 8/3** Z důvodů nerovností a nevyhovujícího stavu křižovatky u kláštera je nutné rozšíření zakázky. Projektant navrhne řešení, stavba předá podklady k ZL 3.

IV. Kontrola kvality:

Zpráva za uplynulé období:

V. Zápis koordinátora BOZP na staveništi:

Při veškerých stavebních činnostech, s přihlédnutím k charakteru prací a místním podmínkám, je nutno dodržovat bezpečnost práce a Plán BOZP na staveništi. Pozornost je nutné věnovat používání ochranných pomůcek všech pracovníků stavby i účastníků KD (výstražné vesty, ochranné přilby, atd.), tak jako i bezpečnostním postupům a předpisům s používanou mechanizací.

Koordinátor BOZP na staveništi upozornil zhotovitele na řádné označení staveniště. Toto zajištění staveniště je nutné denně kontrolovat (výstražné tabulky, bezpečný pohyb chodců, atd.).

Žádáme na příští KD předložit plán BOZP, kde budou potvrzeny rizika mezi zhotovitelem a podzhotovitelem.

Byla provedena kontrola staveniště – bez zásadních připomínek.

VI. Připomínky a stanoviska, ostatní:

VII. Závěr:

Příští kontrolní den je plánován dne 15.8.2017 v 7,30 hod. na stavbě

Zapsali dne: 3.8.2017

Za správce stavby a TDS:

Ing. Irena Vaněčková, TDS

Za hlavního inženýra stavby a koordinátora BOZP na staveništi:

Ing. Jiří Koutník, hlavní ing. stavby

STRABAG

SÚS
Královéhradeckého kraje a.s.

Za zhotovitele stavby:

Ing. Lukáš Hlaváček, vedoucí PJ

Tomáš Hofman, stavbyvedoucí

Za autorský dozor stavby:

Ing. Richard Škrába

Název akce: M/30319 ul. Na Babi - Police nad Metují

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

[illegible]

10.4.2017

3.9.2017

15.10.2017

21 týdnů + 6 týdnů

! Požadujeme za objekt (ve vyšším řádku) a uvedenou položku označit konkrétní týdny, ve kterých budou uvedené práce prováděny !!!

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

III/30319 ul. Na Babí - Police nad Metují (změna č. 3)

Tabulka k odst. 4, bodu b)

Původní smluvní cena (vstupní)	17 624 175,38 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 223 139,70 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	17 847 315,08 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy - kontrolní (absolutní hodnota)	223 139,70 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	1,27 % < 15,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	17 624 175,38 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	17 624 175,38 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)

Původní smluvní cena (vstupní)	17 624 175,38 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 395 237,30 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 35 383,78 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	17 984 028,90 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	430 621,08 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	2,44 % < 50,00 %	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)

Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7

Původní smluvní cena (vstupní)	17 624 175,38 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	359 853,52 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	2,04 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU

CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 618 377,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 35 383,78 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	582 993,22 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1

Vícepráce (k odst. 4) z předchozího	+ 0,00 Kč bez DPH
-------------------------------------	-------------------

dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	– 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 311 274,94 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	– 547 122,90 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 134/2016 Sb. (nový zákon)
Méněpráce (k odst. 4) z předchozího dodatku	– 0,00 Kč bez DPH	
Vícepráce (k odst. 5, 6, 7) z předchozího dodatku	+ 272 035,54 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce (k odst. 5, 6, 7) z předch. dodatku nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 4		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 5		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 6		

		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 7		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

ZÁVĚREČNÁ POSOUZENÍ		
Změna závazku ze smlouvy - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	17 624 175,38 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 223 139,70 Kč bez DPH	
Vícepráce k odst. 4 z předch. dodatků	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce k odst. 4 z předch. dodatků	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	17 847 315,08 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	223 139,70 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	1,27 % < 15,00 %	

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	17 624 175,38 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení se zahrnutím víceprací a méněprací (k odst. 5, 6, 7) z předchozích dodatků	396 041,10 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	2,25 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	17 624 175,38 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 1 201 687,48 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 582 506,68 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	18 243 356,18 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: [REDACTED]

Pozn.: Rozdíl v ceně oproti rekapitulační tabulce je dán
zaokrouhlováním.