



Dodatek č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 021/2025/OSÚ „Obnova kaple sv. Rocha v Bušíně u Studené Loučky“

a) Objednatel: Město Mohelnice
U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Zastoupený: Ing. Pavel Kuba, starosta
IČ: 00303038
DIČ: CZ00303038

(dále jen „objednatel“)

b) Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI, s. r. o.
U Kapličky 21, 783 49 Lutín
IČ: 28602340
DIČ: CZ28602340

(dále jen „zhotovitel“)

(dále jen společně „smluvní strany“)

I. Předmět dodatku

a) Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 021/2025/OSÚ s názvem „Obnova kaple sv. Rocha v Bušíně u Studené Loučky“, která byla uzavřena dne 30. 01. 2025. Dodatek č. 2 je vyhotoven z důvodu dohody mezi objednatelem a zhotovitelem spočívající v prodloužení termínu. Po zahájení prací byl zjištěn rozpor s projektovou dokumentací v odlišném založení stavby a skladbě a rozsahu poškození svislých nosných konstrukcí. Tato skutečnost zapříčinila nutnost vyhotovení nového statického zabezpečení stavby. Práce byly přerušeny dne 08. 05. 2025. Dne 29. 09. 2025 byl zveřejněn dodatek č. 1 zohledňující více a méněpráce nového statického zabezpečení stavby, po kterém byly opětovně zahájeny práce. Dodatkem č. 2 se posouvá termín provedení díla o 143 dní, po které byly práce přerušeny a dále z důvodu technologických postupů, které nelze provádět v zimních měsících, se termín posouvá do 15.04.2026.

b) Dodatkem č. 2 se mění článek III. Termíny plnění zhotovitele odst. 1, který nově zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech

- Předpokládaný termín zahájení provádění díla: 10. 03. 2025
- Termín provedení díla nejpozději do: 15. 04. 2026

Předpokládaný termín zahájení díla definuje termín, ve kterém objednatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce na díle. Objednatel převezme provedené dílo i před ukončeným termínem. Navržený termín provedení díla nemůže být posunut a musí být ze strany zhotovitele respektován.



II. Závěrečná ustanovení

- a) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- b) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž 1 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel.
- c) Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat tohoto dodatku. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
- d) Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.
- e) Smluvní strany si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- f) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne 08.10.2025 usnesením č. 2446/95/RM/2025 .

V Mohelnici dne 10.10.2025

V Lutíně dne 10.10.2025

objednatel
Ing. Pavel Kuba, starosta

zhotovitel
ELEKTRO-FLEXI S.R.O., Petr Galda, jednatel