

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení

dokumentace pro povolení stavby (povolení záměru), projektová dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta u souboru staveb

Název zakázky: „**Rekonstrukce přejezdu v km 2,315 (P2538) trati Roudnice nad Labem – Straškov**“, „**Rekonstrukce přejezdu v km 2,466 (P2539) trati Roudnice nad Labem – Straškov**“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-497/2025

ISPROFOND/SUBISPROFIN (Stavba 1): 3273514800/5423530077

ISPROFOND/SUBISPROFIN (Stavba 2): 3273514800/5423530078

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

TÝM PROGI s.r.o.

se sídlem Žukovova 79/60, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 248 31 832 DIČ: CZ24831832

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 178437

zastoupená Tomášem Jenčíkem, Ing. Miroslavem Ryklem, Jakubem Rentkou a Ing. Pavlem

Juračkou, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:
Žukovova 79/60, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

číslo smlouvy: 02/2025
(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 7.2.2025 objednatel a právní předchůdce zhotovitele uzavřeli Smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace pro povolení stavby (povolení záměru), projektové dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta u souboru staveb „Rekonstrukce přejezdu v km 2,315 (P2538) trati Roudnice nad Labem – Straškov“, „Rekonstrukce přejezdu v km 2,466 (P2539) trati Roudnice nad Labem – Straškov“, s účinností Smlouvy ke dni 10.2.2025, ve znění jejích dodatků č. 1 a 2 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 8, odst. 8.4 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava lhůt k provedení Díla, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že dílčí etapy prací č. 1, 2 a 3 se posouvají o 2 měsíce. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění je nevyjasněné staničení trati, které ovlivňuje návrh zabezpečovacího zařízení nejen na přejezdech P2538 a P2539, ale i na dalších přejezdech dotčených souvisejícími rekonstrukcemi. Pro zajištění návaznosti jednotlivých prvků zabezpečovacího zařízení je nezbytné, aby všechny řešené přejezdy na trati vycházely z jednotného podkladu a jednotného staničení trati, přičemž staničení bylo odsouhlaseno až dne 29. 9. 2025.

Dalším důvodem žádosti je skutečnost, že doposud nebyla dosažena shoda na technickém řešení dopravní situace u přejezdu P2538, kde je vlastníkem dotčené nemovitosti společnost ZinkPower Roudnice s.r.o. Odpovědný zástupce této společnosti zpochybňuje technické řešení, které bylo dohodnuto — a to i za jeho účasti — na vstupním jednání. V této záležitosti bude provedeno další místní šetření, a to za účasti PČR, DI Litoměřice za účelem dořešení situace.

Výše uvedené skutečnosti neumožňují dodržet termín pro odevzdání 1. dílčí etapy – *Návrh technického řešení dokumentace pro povolení stavby v podrobnosti PDPS k připomínkovému řízení* – přičemž posun této klíčové etapy zároveň způsobuje posunutí obou navazujících dílčích etap.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je pouze dodatkem termínovým, z něhož Objednateli nevyplývá povinnost k žádnému finančnímu plnění vůči Zhotoviteli. Současně zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jich výslovně vzdává.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Mění se termíny plnění dílčích etap č. 1, 2 a 3 tak, že se posunují o 2 měsíce.
2. Ruší se stávající znění přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – a nahrazuje se novým zněním, jež je přílohou č. 1 Dodatku (současně přílohou č. 5 Smlouvy).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 (současně příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění

Za objednatele:

V Praze



13.10.2025 13:36

Podepsáno elektronicky

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Ústí nad Labem



Digitálně
podepsal

tum:

2025.10.08

07:30:24 +02'00'

Tomáš Jenčík
jednatel
TÝM PROGI s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram plnění

(Shodné pro Stavbu 1 a Stavbu 2)

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. Dílčí etapa	Do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení dokumentace pro povolení stavby v podrobnosti PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
2. Dílčí etapa	Do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, vč. EH a SR k připomínkám, včetně všeobecného objektu, kompletní dokladová část žádosti o povolení stavby	Předávací protokol podepsaný oběma stranami Kopie žádosti o povolení záměru předaná objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu
3. Dílčí etapa	Do 16 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Kompletní majetkové vypořádání; Povolení záměru v právní moci	Předávací protokol, předání povolení stavby v právní moci
4. Dílčí etapa – ukončení díla	předpoklad do 1 měsíce od vyzvání Objednatelém	Definitivní předání kompletní PDPS, Specifikace pro výběr zhotovitele stavby, oceněný a neoceněný soupis prací s výkazem výměr, čístopis EH a SR	Předávací protokol podepsaný oběma stranami
5. Dílčí etapa	5 měsíců (předpoklad 07/2026–12/2026)	Dozor projektanta při provádění Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět Dozor projektanta ode dne zahájení provádění stavby do ukončení provádění stavby v předpokládané délce 5 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb – stručný popis výkonů a specifikace výkonu Dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	předpoklad do 12/2026 (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)		