

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
v souladu s § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) s přihlédnutím k § 2586 a násl. OZ

Smluvní strany

Koordinátor ODIS s.r.o.

Se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, 28. října 3388/111
Zastoupen: Ing. ALEŠ STEJSKAL - jednatel
Ing. MARTIN DUTKO - jednatel
IČ: 64613895
DIČ: CZ64613895
(dále jen „objednatel“)

Future technologies s.r.o.

Se sídlem: Brněnská 993, 664 42 Modřice
Zastoupena: Ing. Ivem Hermanem, CSc., jednatelem
IČ: 08457751
DIČ: CZ08457751
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 113809
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla: [REDAKCE]
(dále jen „poskytovatel“)

1.

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 9. 2024 smlouvu o dílo na provedení a instalaci elektronických informačních panelů. V průběhu realizace předmětu smlouvy vyvstala potřeba změny závazku ze smlouvy, která je ovlivněna důvody, které nemohla žádná ze smluvních stran ovlivnit. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě.
- 1.2. Součástí předmětu zakázky je také vyřízení příslušných povolení pro umístění elektrických přípojek některých stanovišť pro instalaci informačních panelů. Jelikož příslušná povolení nenabyla právní moci v minimálních zákonných lhůtách a toto prodlení není možno objektivně přisoudit žádné smluvní straně, dohodly se smluvní strany, že 4 informační panely, u nichž není možno provést instalaci právě z důvodu nepravomocného povolení el. přípojky, budou umístěny v souladu s čl. 6., odst. 6.1.4 v depozitu objednatel. Změna závazku zahrnuje prodloužení lhůty pro provedení části díla, a to instalace vč. souvisejícího plnění 4 informačních panelů. Dále změna závazku zahrnuje dílčí fakturaci za provedené dílo a samostatnou fakturaci za provedení zbývajících částí díla.
- 1.3. Tento dodatek je uzavírán dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), jelikož se jedná o změnu závazku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

2.

- 2.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 4 Doba a místo plnění, odst. 4.1. Smlouvy zní následovně:

4.1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat plnění a další služby v souladu se specifikací plnění zakázky. Plnění bude provedeno do 270 dnů ode dne účinnosti smlouvy vyjma provedení el. přípojky a samotné instalace informačních panelů na místech Ostrava, Poruba, Opavská, Ostrava,

Hrabůvka, Benzina 2 ks a Sviadnov, rest. Pod Šimlem, které budou instalovány nejpozději do 90 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného povolení dle zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Poskytovatel je povinen nejpozději poslední den lhůty předat Plnění či dílčí část plnění a další služby bez vad a nedodělků bránících užívání Plnění a dalších služeb objednateli.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že čl. 5. Cena a platební podmínky, odst. 5.5. Smlouvy zní následovně:

5.5. Poskytovatel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15. kalendářního dne ode dne uskutečnění zdanitelného plnění, které může být nejdříve 1. 1. 2025. Faktury budou vystaveny následovně:

a) faktura za plnění bude vystavena po předání I. části Plnění (tj. celého předmětu smlouvy vyjma prací a služeb uvedených v písm. b) tohoto odstavce), přičemž bude fakturována cena příslušného panelu dle přílohy č. 3 Smlouvy a alikvotní část ceny „Cena připojení a úprav“ dle přílohy č. 3 Smlouvy odpovídající počtu panelů, které byly v místě instalace dodány. V případě panelů na místech instalace „Ostrava, Poruba, Opavská“, „Ostrava, Hrabůvka, Benzina“ (2 ks) a „Sviadnov, rest. Pod Šimlem“ bude cena panelů fakturována po jejich uložení do depozita dle odst. 1.2. dodatku č. 1 ke Smlouvě, a cena za provedení přípojky a instalace těchto panelů nebude v této faktuře zahrnuta,

b) faktura na cenu za provedení přípojky a instalace panelů na místech instalace „Ostrava, Poruba, Opavská“, „Ostrava, Hrabůvka, Benzina“ (2 ks) a „Sviadnov, rest. Pod Šimlem“ bude vystavena po provedení těchto přípojek a instalace panelů.

Lhůta splatnosti faktury je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.

3.

- 3.1. Ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti, a to vč. závazku Poskytovatele uhradit sankci za nesplnění termínu provedení plnění.
- 3.2. Dodatek je uzavřen v elektronické podobě připojením elektronických podpisů obou smluvních stran.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými.

V Ostravě dne el. podpisu.

Ing. Aleš
Stejskal

Datum:
2025.10.13

za objednatele

V Brně dne el. podpisu.

Ing. Ivo
Herman, CSc.

Datum: 2025.10.13

za poskytovatele

Ing.
Martin
Dutko

Datum: 2025.10.13

za objednatele