



DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.9.2013

č. objednatele: 130956
č. zhotovitele: NM 02/2013
dodatek č. 2 evid. pod č. objednatele 2014/1109/NM

Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:
statutární orgán zastoupený:
IČ :
DIČ:
bankovní spojení:
zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

technický dozor objednatele:

Národní muzeum, příspěvková organizace
Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1
PhDr. Michalem Lukešem, PhD., generálním ředitelem
00023272
CZ00023272

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem:
adresa pro doručování:
statutární orgán zastoupený:
IČ :
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
bankovní spojení :
číslo účtu :
zástupce pro věci smluvní:
zástupce pro věci technické:
koordinátor restaurátorských prací zhotovitele:

PRACOM s.r.o.
Nad Pařankou 38, 160 00 Praha 6
Osadní 12a, 170 00 Praha 7
Janem Munzarem, jednatelem společnosti
480 26 450
CZ48026450
OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14241

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.
Předmět dodatku

Smluvní strany dohodly následující změnu smlouvy o dílo uzavřené dne 24.9.2013:

Z důvodu potřeby aktualizovat časový harmonogram postupu provedení díla se upravuje Příloha č. 2 smlouvy označená jako „Časový harmonogram postupu provedení díla včetně platebního kalendáře“ takto:

Popis	Zahájení	Ukončení
Busty na konzolách a soklech zdí		
1 Provedení podrobného průzkumu	1. 11. 2013	18. 11. 2013
2 Předložení restaurátorského záměru dotčeným orgánům památkové péče před zahájením vlastních prací		15. 4. 2014
3 Předložení návrhů na odborné opravy prováděné pod dohledem restaurátora dotčeným orgánům památkové péče před zahájením vlastních prací		
4 Lhůta samotného restaurování a provádění odborných oprav pod dohledem	15. 6. 2014	27. 1. 2017
5 Zpracování závěrečných restaurátorských zpráv a závěrečných zpráv o provedení práce		27. 3. 2017
Sochy a busty na mobilních podstavcích		
1 Provedení podrobného průzkumu	1. 11. 2013	18. 11. 2013
2 Předložení restaurátorského záměru dotčeným orgánům památkové péče před zahájením vlastních prací		
3 Předložení návrhů na odborné opravy prováděné pod dohledem restaurátora dotčeným orgánům památkové péče před zahájením vlastních prací		15. 4. 2014
4 Lhůta samotného restaurování a provádění odborných oprav pod dohledem	15. 6. 2014	27. 1. 2017
5 Zpracování závěrečných restaurátorských zpráv a závěrečných zpráv o provedení práce		27. 3. 2017
Volný mobiliář		
1 Provedení podrobného průzkumu	15. 10. 2013	10. 12. 2013
2 Předložení restaurátorského záměru dotčeným orgánům památkové péče před zahájením vlastních prací		
3 Předložení návrhů na odborné opravy prováděné pod dohledem restaurátora dotčeným orgánům památkové péče před zahájením vlastních prací		15. 4. 2014
4 Lhůta samotného restaurování a provádění odborných oprav pod dohledem	15. 7. 2014	27. 1. 2017
5 Zpracování závěrečných restaurátorských zpráv a závěrečných zpráv o provedení práce		27. 3. 2017

Návrh platebního kalendáře:

Období	Částka bez DPH
25.9. 2013 - 28.2. 2014	2 000 000,00 Kč
1.3. 2014 - 31.5. 2014	2 300 000,00 Kč
1.6. 2014 - 31.8. 2014	3 300 000,00 Kč
1.9. 2014 - 30.11. 2014	2 300 000,00 Kč
1.12. 2014 - 28.2. 2015	2 000 000,00 Kč
1.3. 2015 - 31.5. 2015	1 800 000,00 Kč
1.6. 2015 - 31.8. 2015	1 500 000,00 Kč
1.9. 2015 - 30.11. 2015	1 500 000,00 Kč
1.12. 2015 - 29.2. 2016	1 500 000,00 Kč
1.3. 2016 - 31.5. 2016	1 500 000,00 Kč
1.6. 2016 - 31.8. 2016	1 500 000,00 Kč
1.9. 2016 - 29.11. 2016	1 500 000,00 Kč
1.12. 2016 - 27.3. 2017	555 990,00 Kč
Cena celkem bez DPH	23 255 990,00 Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

V Praze dne 13.3.2014

Za objednatele:

Za zhotovitele:

PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.
generální ředitel Národního muzea



Jan Munzar
jednatel společnosti PRACOM s.r.o.