



**Lesy  
Praha**

## **Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 030/2025**

### **„Vodní dílo Jiviny 3. etapa - sanace funkčního objektu a úprava koryta“**

**uzavřené dne 19.3.2025 (dále jen „smlouva“)  
mezi smluvními stranami:**

**1. Lesy hl. m. Prahy**

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlice  
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650  
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17  
číslo účtu: 2000780018/6000  
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace  
(dále jen „**objednatel**“)

a

**2. Apris s.r.o.**

se sídlem: K Roztokům 190/36, 165 00 Praha 4  
IČ: 27183912 DIČ: CZ27183912  
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu: 96832329/0800  
zastoupené: [REDACTED]  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C  
102676 (dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je prodloužení termínu na základě. Písemná žádost s odůvodněním od zhotovitele tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

**II.**

1. V článku IV. odstavce 2. se mění termín předání díla a stanovuje se na **31.10.2025**. Důvodem prodloužení termínu jsou a) velmi omezené kapacity dodávek lomového kamene z lomu Bělice, které prodloužily realizaci rovnániny v korytě a b) nepříznivé klimatické podmínky v letním období, kdy bylo několikrát zaplaveno staveniště ve vývaru sdruženého objektu z důvodu silných dešťů.

**III.**

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - žádost o prodloužení termínu

V Praze dne:

29.9.2025

V Praze dne:

19.9.2025

**Lesy hl. m. Prahy**

Práčská 1885

106 00 – Praha 10 - Záběhllice

V Praze 18.09.2025

**Věc: Žádost o prodloužení termínu - Vodní dílo Jiviny 3. etapa**

Smlouva o dílo: Vodní dílo Jiviny 3. etapa – sanace funkčního objektu a úprava koryta, podepsaná 19.3.2025 (číslo smlouvy objednatele CESD 030/2025)

**Zdůvodnění:**

- 1) Naše společnost zahájila práce neodkladně po podpisu smlouvy tj. předání staveniště proběhlo 24.3.2025 a začali jsme i závazně objednávat potřebný materiál na realizaci s ohledem (především materiál na kamennou rovnaninu z balvanů o hm. nad 200 - 500 kg, který tvoří velkou váhu na rozsahu prací)
- 2) Zadavatel s ohledem na zkušenosti s vlastnostmi kameniva z jiných staveb (barevnost, typ štěpnosti atd) požadoval kamenivo z lomu Bělce – tento lom však i s ohledem na jiné zakázky zadavatele nebyl kapacitně a termínově schopen dodat kamenivo na těžkou kamennou rovnaninu. Naše společnost se pokusila o alternativní dodávku kameniva z lomu Libodřice. Které se však ukázalo (po provedení vyzkorkování části rovnaniny) i s ohledem na typ štěpnosti kameniva jako ne úplně vhodné pro realizaci těžké kamenné rovnaniny.
- 3) S ohledem na tyto okolnosti jsme se rozhodli odebrat kamenivo z lomu Bělce i za cenu pozdního dodání, tímto vzniklo prodlení s realizací rovnaniny a navazujících prací v délce 25 dní
- 4) Další okolnosti, které způsobily zdržení prací ne vlivem zadavatele, ani dodavatele je zaplavení části staveniště v prostoru vývařiště z důvodu nutnosti upouštění hladiny z VD Jiviny nad rámec možnosti dočasného převedení toku, jednalo se o 3 zaplavení s následným čerpáním, které zastavily pokaždé práce na cca 3 dny,

S ohledem na výše uvedené okolnosti, které nebyly způsobeny zadavatelem ani dodavatelem stavby žádáme o prodloužení termínu dokončení díla **o 31 dní tj. do 31.10.2025** (s tím, že všechny konstrukce, které budou po zatopení pod hladinou budou dokončeny v termínu do 30.9.)

Předem děkujeme vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Vyřizuje:

