

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I. SMLOUVNÍ STRANY

Zhotovitel:

Jméno: MM Hallinto s.r.o.
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: spisová značka C 29373 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Zastoupený: Ing. Milan Marek, jednatel
Sídlo: Pod Lipím 244, 54701 Náchod
Doručovací adresa: xxx
IČ: 28820266
DIČ: CZ28820266
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43-9940490207/0100

Kontaktní osoba:

e-mail: info@mmhallinto.cz

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: ředitelem Ing. Tomášem Pospíšilem
Sídlo: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
Doručovací adresa: Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: KB Hradec Králové
číslo účtu: 636270217/0100
kontakt pro zasílání faktur: fakturace@tshk.cz
Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku níže uvedený

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 28.8.2025 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu č. 125083

Obchodní

s názvem „**Odstranění závad z revizí elektroinstalací 2025 – I. etapa**“ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného zadávacího řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.

2. V čl. IV. odst. 1 byl termín dokončení a předání díla sjednán nejpozději do 14.10.2025.

III. **PŘEDMĚT DODATKU**

1. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit termín dokončení a předání díla, s ohledem na konání voleb ve dnech 3.-4.10.2025, kdy některé z objektů nebyly z tohoto důvodu přístupné, a dále omezení provozu mateřských škol během realizace. Na objektech školek také nebylo možné provádět hlučné práce (vrtání, sekání, broušení apod.) v době od 12:00 do 14:00 hodin, kdy probíhal odpočinek dětí, a zároveň v dopoledních hodinách mezi 8:00 a 10:00 hodinami nebylo možné provádět výměny svítidel, trubíc, zásuvek apod. při přítomnosti dětí v místnostech.

2. S ohledem na skutečnosti uvedené v odst. 1 je třeba upravit termín dokončení díla a posunout ho na datum 30.10.2025.

3. Článek IV. odst. 1 smlouvy o dílo bude nově znít takto:

„Termín zahájení provádění díla (zároveň termín předání místa plnění): 1.9.2025

Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 30.10.2025.“

4. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV. **ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál, případně v listinné podobě, z nichž každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Náchodě dne

V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:



Ing. Milan Marek
jednatel
MM Hallinto s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ