

DODATEK Č. 24

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Modernizace železničního uzlu
Pardubice“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-2730/2020

č. ERMS: 9987/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5533720002

a

„Společnost Pardubice“

správce:

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady, na základě plné moci

bank. spojení Společnosti Pardubice:xxx

(dále též jen jako „**správce**“ nebo „**společník 1**“)

společník 2:

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361 DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 1441

jednatel: Ing. Pavel Mužík, předseda představenstva

(dále též jen jako "společník 2" nebo „další společník“)

společník 3:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva a Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(dále též jen jako "**společník 3**" nebo „další společník“)

společník 4:

GJW Praha spol. s r.o.

se sídlem: Praha 9 - Hloubětín, Mezitřaťová 137, PSČ 19821

IČO: 41192869 DIČ: CZ41192869

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

zastoupena: Ing. Petrem Jakubcem, jednatelem ve funkci generálního ředitele a Ing. Miroslavem Trnkou, jednatelem

(dále též jen jako "**společník 4**" nebo „další společník“)

Číslo smlouvy dle jednotlivých společníků:

č. **1524.0120448MVR**

EUROVIA CZ a.s.

č. **2020/1011/0543**

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

č. **44/20 – OZ/SOD**

Elektrizace železnic Praha a.s.

č. **20200249**

GJW Praha spol. s r.o.

SPOLEČNOST: „Společnost Pardubice“

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 18. 04. 2020 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem EUROVIA CZ a.s., Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy vedoucím společníkem je EUROVIA CZ a.s., se sídlem Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00, IČO: 45274924, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od Objednatele. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 18. 04. 2020, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

Korespondenční adresa: EUROVIA CZ a.s., závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále všichni též společně označováni jako jen „**Zhotovitel**“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 24 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 14. 8. 2020 na zhotovení stavby s názvem „Modernizace železničního uzlu Pardubice“ (dále jen „Dodatek“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby č. 108 a 109 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění.

Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	2 504 515,91 Kč
Méně práce	- 0,00 Kč
Cena díla bez DPH ve znění předchozích dodatků	7 589 932 311,04 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 24	2 504 515,91 Kč
Nová Cena díla bez DPH	7 592 436 826,95 Kč

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 108 a 109 je součástí uvedených ZL, které mají smluvní strany k dispozici.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků, dále je nedílnou součástí Dodatku aktualizovaný Harmonogram postupu prací.
- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že závazky ze Smlouvy je možné měnit také písemnou dohodou Stran v elektronické podobě ve formě číselovaných dodatků této Smlouvy o dílo, kdy dodatek bude podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.
- 2.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.5. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.6. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny Díla

Objednatel
V Praze dne 14.10.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel
V Pardubicích dne 2.10.2025

.....
Ing. Miroslav Trnka
člen správní rady
EUROVIA CZ a.s., na základě plné moci

1.10.2025

.....
Ing. Pavel Mužík,
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

30.9.2025

.....
Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

29.9.2025

.....
Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

2.10.2025

.....
Ing. Petr Jakubec
jednatel ve funkci generálního ředitele
GJW Praha spol. s.r.o.

2.10.2025

.....
Ing. Miroslav Trnka
jednatel
GJW Praha spol. s r.o.

Příloha č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky dle dodatku č. 24

Stavba : 5533720002 - Modernizace železničního uzlu Pardubice - rekapitulace pro dodatek 24

Objekty	Popis	Smlouva	Cena po dod.23	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dod.24
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení						
PS 01-21-01	Kostějice - Pardubice hl. n., úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	11 511 596,51	14 341 156,60				14 341 156,60
PS 02-21-01	ZST Pardubice hl. n., staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	547 495 292,80	664 007 866,04				664 007 866,04
PS 02-21-02	ZST Pardubice hl. n., DKV Pardubice, úprava zabezpečovacího zařízení (ZZ)	311 835,80	364 119,15				364 119,15
PS 02-21-03	ZST Pardubice hl. n., spádoviště 2, zabezpečovací zařízení (ZZ)	15 441 297,41	19 531 427,58				19 531 427,58
PS 03-21-01	Pardubice hl. n. - Přelouč, úvazka traťového zabezpečovacího zařízení	5 892 067,80	7 190 510,43				7 190 510,43
PS 05-21-01	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)	12 653 887,77	12 653 887,77				12 653 887,77
PS 06-21-01	Medešice - Pardubice-Rosice nad Labem, úprava traťového zabezpečovacího zařízení (TZZ)	7 406 306,14	9 150 147,05				9 150 147,05
PS 99-21-01	CDP Praha, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení (ZZ)	29 449 667,72	37 554 094,96				37 554 094,96
PS 99-21-02	ZST Pardubice hl. n., ETCS RBC	67 647 287,06	86 263 577,83				86 263 577,83
PS 99-21-04	Česká Třebová - Kolín, úpravy staničních zabezpečovacích zařízení (SZZ)	86 876 863,72	108 187 715,14				108 187 715,14
PS 99-21-05	ZST Pardubice hl. n., balízy a návěstidla	16 861 197,88	22 788 162,77				22 788 162,77
D.2	Železniční sdělovací zařízení						
PS 02-22-01	ZST Pardubice hl. n., místní kabelizace	79 615 506,03	99 576 382,21				99 576 382,21
PS 02-22-02	ZST Pardubice hl. n., rozhlasové zařízení	6 726 476,28	8 280 714,74				8 280 714,74
PS 02-22-04	ZST Pardubice hl.n., telefonní zapojovač	3 538 970,16	4 512 894,75				4 512 894,75
PS 02-22-05	ZST Pardubice hl.n., ATU	3 488 589,97	4 448 649,93				4 448 649,93
PS 02-22-06	ZST Pardubice hl. n., EZS	7 121 023,61	9 008 901,07				9 008 901,07
PS 02-22-07	ZST Pardubice hl. n., kamerový systém	11 703 508,34	14 360 190,34				14 360 190,34
PS 02-22-09	ZST Pardubice hl. n., úpravy a ochrana kabelizace SŽDC	36 238 228,74	47 768 695,28				47 768 695,28
PS 02-22-10	ZST Pardubice hl. n., úprava DOK ČD-Telematika	17 590 081,75	22 132 548,08				22 132 548,08
PS 02-22-11	PARDUBICE HL. N., INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ	74 515 231,03	138 717 179,42				138 717 179,42
PS 02-22-13	ZST Pardubice hl. n., rádiové systémy TRS, MRS	5 355 549,90	7 063 557,74				7 063 557,74
PS 02-22-14	ZST Pardubice hl. n., sdělovací zařízení	8 214 165,38	12 878 949,19				12 878 949,19
PS 02-22-15	ZST Pardubice hl. n., přenosový systém a TDS	47 830 743,50	61 953 066,76				61 953 066,76
PS 02-22-16	ZST Pardubice hl. n., DDTS ŽDC	33 896 123,97	43 704 481,32				43 704 481,32
PS 02-22-17	ZST Pardubice hl.n., PPV	2 753 147,51	3 510 813,70				3 510 813,70
PS 04-22-01	Ostřešany - Pardubice hl. n., trubky HDPE a TK	1 474 834,09	2 046 030,10				2 046 030,10
PS 05-22-01	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, DOK a TK	2 550 239,96	3 260 048,79				3 260 048,79
PS 100-22-01	Lávka pro pěší v ZST Pardubice hl. n., kamerový systém	2 696 396,68	3 438 445,05				3 438 445,05
PS 100-22-02	LÁVKA PRO PĚŠÍ V ZST PARDUBICE HL. N., INFORMAČNÍ SYSTÉM	9 593 338,89	12 233 364,04				12 233 364,04
PS 99-22-01	CDP Praha, úprava a doplnění dispečerského sálu	2 982 621,14	3 803 438,48				3 803 438,48
D.3.1	Dispečerská řídící technika (DRT)						
PS 02-23-01	ZST Pardubice hl. n., TS1 22/0,4 kV (nově TS6), DRT	1 593 680,37	2 027 705,66				2 027 705,66
PS 02-23-02	ZST Pardubice hl. n., TS2 22/0,4 kV, DRT	1 575 397,23	1 895 589,55				1 895 589,55
PS 02-23-03	ZST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, DRT	1 581 491,61	1 902 709,01				1 902 709,01
PS 02-23-04	ZST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, DRT	1 633 293,84	2 033 940,82				2 033 940,82
PS 02-23-05	ZST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV (nově TS1), DRT	2 093 419,53	2 464 989,92				2 464 989,92
PS 02-23-06	ZST Pardubice hl. n., TB na trebovském zhlaví, DRT	1 834 408,38	2 267 943,08				2 267 943,08
PS 02-23-07	ZST Pardubice hl. n., PB na pražském zhlaví, DRT	1 657 671,36	2 064 298,14				2 064 298,14
PS 02-23-08	ZST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, DRT	2 900 924,88	3 466 390,10				3 466 390,10
PS 02-23-10	ZST Pardubice hl. n., ED Pardubice, doplnění DRT	4 849 095,02	6 085 766,84				6 085 766,84
D.3.2	Sínoproudá technologie trakčních spínacích stanic						
PS 02-23-11	ZST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, stejnosměrná část 3kV-DC	12 582 063,87	14 719 153,45				14 719 153,45
PS 02-23-12	ZST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, vlastní spotřeba, technologie	3 864 915,01	4 546 931,65				4 546 931,65
PS 02-23-13	ZST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, vazba napáječů	1 427 177,43	1 835 215,26				1 835 215,26
D.3.3	Technologie transformačních stanic vn/n (energetika)						
PS 02-23-14	ZST Pardubice hl. n., TS1 22/0,4 kV (nově TS6), technologie	10 343 261,59	12 860 977,77				12 860 977,77
PS 02-23-15	ZST Pardubice hl. n., TS1 22/0,4 kV (nově TS6), vlastní spotřeba	397 361,82	497 277,18				497 277,18
PS 02-23-16	ZST Pardubice hl. n., TS2 22/0,4 kV2, technologie	14 187 713,15	16 733 752,65				16 733 752,65
PS 02-23-17	ZST Pardubice hl. n., TS2 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	397 816,86	433 424,71				433 424,71
PS 02-23-18	ZST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, technologie	13 324 639,67	14 749 804,31				14 749 804,31
PS 02-23-19	ZST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	397 816,86	471 172,50				471 172,50
PS 02-23-20	ZST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV2, technologie	12 832 415,95	15 999 586,13				15 999 586,13
PS 02-23-21	ZST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	397 816,86	495 025,31				495 025,31
PS 02-23-22	ZST Pardubice hl. n., TS5 22/0,4 kV, technologie	11 856 936,56	14 244 111,76				14 244 111,76
PS 02-23-23	ZST Pardubice hl. n., TS5 22/0,4 kV, vlastní spotřeba	390 867,61	462 708,42				462 708,42
PS 02-23-24	ZST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV (nově TS1), technologie, část SŽDC	30 854 699,33	35 321 688,90				35 321 688,90
PS 02-23-25	ZST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV (nově TS1), vlastní spotřeba	1 056 411,31	1 119 128,82				1 119 128,82
PS 02-23-26	ZST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví, rozvodna nn	1 004 732,89	1 174 843,49				1 174 843,49
D.3.4	Sínoproudá technologie elektrických stanic 6 kV, 50 Hz pro napájení zabezpečovacího zařízení						
PS 02-23-27	ZST Pardubice hl. n., STS2 6 kV, 50 Hz (nově STS 5300), technologie	6 302 276,29	7 443 911,51				7 443 911,51
PS 02-23-30	ZST Pardubice hl. n., STS1 6 kV, 50 Hz (nově STS 5400), technologie	6 632 071,73	7 833 318,63				7 833 318,63
D.3.5	Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)						
PS 02-23-28	Zst. Pardubice hl.n., EPZ, technologie	9 861 495,25	12 290 432,18				12 290 432,18
PS 02-23-29	Zst. Pardubice hl.n., EPZ, vlastní spotřeba	1 322 147,39	1 654 585,22				1 654 585,22
D.4	Ocbovní výtahy, schodiškové výtahy, eskalátory						
PS 02-24-01	ZST Pardubice hl. n., nové výtahy na nástupiště	18 144 453,45	36 694 814,81				36 694 814,81
PS 02-24-01.01	ZST Pardubice hl. n., demontáže výtahů na nástupiště v zavazadlovém tunelu v km 305,667	405 750,17	649 200,26				649 200,26
PS 02-24-11	ZST Pardubice hl. n., nové eskalátory na nástupiště	22 722 008,56	26 772 925,02				26 772 925,02
PS 100-24-01	Lávka pro pěší v ZST Pardubice hl. n., výtahy a eskalátory	44 693 265,52	59 514 701,12				59 514 701,12
E.1.1	Železniční svršek, železniční spodek						
SO 02-31-01	ZST Pardubice hl. n., železniční svršek	981 264 927,42	1 160 218 956,47				1 160 218 956,47
SO 02-31-01.01	ZST Pardubice hl. n., železniční svršek, následná úprava GPK	17 061 664,83	21 453 125,25				21 453 125,25
SO 02-31-02	ZST Pardubice hl. n., železniční svršek, příprava výhybek pro zabezpečovací zařízení	2 424 249,22	3 124 730,00				3 124 730,00
SO 02-31-03	ZST Pardubice hl. n., úprava kolejiště ČD, železniční svršek	37 990 135,22	41 813 545,71				41 813 545,71
SO 02-31-04	ZST Pardubice hl. n., vlečka č. 3097 Paramo, železniční svršek	759 845,62	899 355,67				899 355,67
SO 02-31-05	ZST Pardubice hl. n., vlečka č. 3428 TOPEK - Oll, železniční svršek	548 893,89	759 794,98				759 794,98
SO 02-31-06	ZST Pardubice hl. n., vlečka č. 4402 KÁVOVIN, železniční svršek	70 314,87	81 888,47				81 888,47
SO 02-31-07	ZST Pardubice hl. n., úprava kolejiště ČD DKV, železniční svršek	11 778 535,56	14 400 377,74				14 400 377,74
SO 02-31-11	ZST Pardubice hl. n., železniční spodek	200 156 409,75	295 774 240,66				295 774 240,66
SO 02-31-11.01	ZST Pardubice hl. n., železniční spodek, odstranění pilířů lávky pro pěší	1 185 376,33	1 429 879,64				1 429 879,64
SO 02-31-13	ZST Pardubice hl. n., úprava kolejiště ČD, železniční spodek	8 718 434,53	10 469 109,15				10 469 109,15
SO 02-31-14	ZST Pardubice hl. n., vlečka č. 3097 Paramo, železniční spodek	127 140,55	132 734,73				132 734,73
SO 02-31-17	ZST Pardubice hl. n., úprava kolejiště ČD DKV, železniční spodek	1 203 906,48	1 442 662,60				1 442 662,60
SO 05-31-01	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	20 763 704,08	22 303 095,91				22 303 095,91
SO 05-31-01.01	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek, následná úprava GPK	459 085,64	521 753,80				521 753,80
SO 05-31-11	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek	22 527 044,05	24 548 215,94				24 548 215,94
SO 06-31-01	Medešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	24 290 278,96	25 473 323,42				25 473 323,42
SO 06-31-01.01	Medešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek, následná úprava GPK	646 334,53	732 748,62				732 748,62
SO 06-31-11	Medešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek	16 409 470,33	24 759 318,18				24 759 318,18
SO 99-31-01	Uzel Pardubice, výstroj a značení tratí	767 638,94	1 450 349,55				1 450 349,55
E.1.10	Protlukové objekty						
SO 02-40-01	ZST Pardubice hl. n., PHS 1P v km 304,196 - 304,995 (vpravo)	25 862 805,34	30 205 864,07				30 205 864,07
SO 02-40-03	ZST Pardubice hl. n., PHS 3P v km 306,416 - 306,689 (vpravo)	10 586 796,57	15 697 094,16				15 697 094,16
SO 02-40-04	ZST Pardubice hl. n., PHS 1L v km 304,319 - 304,527 (vlevo)	5 998 043,74	7 412 789,26				7 412 789,26
SO 02-40-05	ZST Pce hl.n., PHS 2L v km 304,750 - 304,850 (vlevo)	2 746 881,99	3 411 383,64				3 411 383,64
E.1.2	Nástupiště						
SO 02-32-03	ZST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 1	11 753 609,18	30 118 740,75				30 118 740,75
SO 02-32-04	ZST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 1a	7 868 188,98	17 005 712,31				17 005 712,31
SO 02-32-04.01	ZST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 1a, demolice	13 767 551,03	21 200 762,15				21 200 762,15
SO 02-32-05	ZST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 2	10 652 381,20	37 030 960,62				37 030 960,62
SO 02-32-06	ZST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 3	16 045 225,04	67 974 040,02				67 974 040,02
SO 02-32-07	ZST Pardubice hl. n., úprava nástupiště č. 4	13 919 643,07	65 334 787,10				65 334 787,10
SO 02-32-08	ZST Pardubice hl. n., nové nástupiště č. 5	8 847 407,40	21 541 417,20				21 541 417,20
E.1.4	Mosty, propustky, zdi						
SO 02-34-01	ZST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 304,425 přes ulici Sladkovského - podchod pro pěší	67 281 762,70	71 788 349,74				71 788 349,74
SO 02-34-02	ZST Pce hl.n., žel. most ev km 304,776 přes ulici Jana Palacha	89 500 777,27	112 240 939,78				112 240 939,78
SO 02-34-03	ZST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,677 - zavazadlový tunel	6 706 168,57	9 803 888,95				9 803 888,95
SO 02-34-04	ZST Pce hl.n., žel. most ev km 305,740 - příjezdový podchod pro cestující	86 220 343,93	106 278 529,65				106 278 529,65
SO 02-34-05	ZST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,788 - odjezdový podchod pro cestující	93 259 089,85	115 870 028,24				115 870 028,24
SO 02-34-06	ZST Pardubice hl. n., železniční most ev. km 305,869 - zavazadlový tunel	8 022 770,08	20 941 361,84				20 941 361,84
SO 02-34-07	ZST Pce hl.n., žel. most km 32,988 přes ulici Jana Palacha	69 601 534,47	76 334 346,61				76 334 346,61
SO 02-34-24	ZST Pardubice hl. n., železniční propustek ev. km 306,448 přes vodoteč	2 081 164,93	2 117 647,03				2 117 647,03
SO 02-34-25	ZST Pardubice hl. n., železniční propustek ev. km 306,451 přes vodoteč	136 740,01	136 740,01				136 740,01
SO 02-34-32	ZST Pardubice hl. n., silniční most přes trať v žkm 1,271 na silnici I/37, zábrany proti dotyku	1 283 966,79	1 598 923,84				1 598 923,84
SO 02-34-51	ZST Pardubice hl. n., kabel						

Objekty	Popis	Smlouva	Cena po dod.23	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dod.24
	SO 02-34-81 ŽST Pardubice hl. n., návestní lávka v km 303,935	5 277 653,07	5 277 653,07				5 277 653,07
	SO 05-34-01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 1,589 přes ulici U Trojce	18 155 995,09	19 674 885,40				19 674 885,40
	SO 05-34-01.01 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 1,589, místní komunikace	436 582,36	509 757,08				509 757,08
	SO 05-34-61 Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, zárubní zeď v km 1,312 - 1,631, vlevo	81 408 939,46	86 509 833,40				86 509 833,40
	SO 06-34-01 Meděšice - Poč-Rosice, žel. most ev. km 90,901 přes žel. trať 1501	84 461 871,91	88 598 655,28				88 598 655,28
	SO 06-34-02 Meděšice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most - ev. km 90,943 přes místní komunikaci	9 175 412,10	10 535 210,53				10 535 210,53
	SO 06-34-02.01 Meděšice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most - ev. km 90,943, místní komunikace	211 963,90	217 741,42				217 741,42
	SO 06-34-03 Meděšice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 91,299 přes ulici U Trojce	23 206 399,96	25 062 302,69				25 062 302,69
	SO 06-34-51 Meděšice - Pardubice-Rosice nad Labem, lávka pro pěší na mostě v km 90,901 přes železniční trať 150	4 881 309,90	5 164 213,69				5 164 213,69
	SO 06-34-71 Meděšice - Pardubice-Rosice nad Labem, opěrná zeď v km 90,801 - 91,125 vlevo	44 431 926,47	47 051 970,05				47 051 970,05
	SO 06-34-72 Meděšice - Pardubice-Rosice nad Labem, opěrná zeď v km 90,466 - 90,968 vpravo	727 913,35	849 435,95				849 435,95
	SO 100-34-01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., lávka pro pěší v km 305,966	264 398 417,78	341 248 239,00				341 248 239,00
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty (inženýrské sítě a hydrotechnické objekty)						
	SO 02-35-11 ŽST Pardubice hl. n., úprava kabelizace T-mobile v km 304,430 - 304,630	867 580,80	867 580,80				867 580,80
	SO 02-35-21 ŽST PARDUBICE HL. N., ÚPRAVA KABELIZACE UPC V KM 304,410 - 304,456	412 644,12	2 331 371,27				2 331 371,27
	SO 02-35-61 ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města Pardubice v km 304,090	144 193,97	156 694,82				156 694,82
	SO 02-35-62 ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města Pardubice v km 304,307-304,340	157 017,12	157 017,12				157 017,12
	SO 02-35-63 ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města Pardubice v km 304,410-304,450	775 181,09	1 116 803,28				1 116 803,28
	SO 02-35-64 ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města Pardubice podchodu v km 304,443	922 936,02	1 033 016,88				1 033 016,88
	SO 02-35-65 ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města Pardubice v km 304,550-304,610	677 103,92	799 356,06				799 356,06
	SO 02-35-66 ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města Pardubice podchodu v km 304,780	763 184,50	1 012 957,48				1 012 957,48
	SO 02-35-71 ŽST Pardubice hl.n., přeložka kabelového vedení DPmP v km 304,768-304,783	1 743 119,14	1 743 119,14				1 743 119,14
	SO 05-35-21 PARDUBICE HL. N. - PARDUBICE-ROSDICE NAD LABEM, ÚPRAVA KABELIZACE UPC V KM 1,230	220 090,96	229 855,78				229 855,78
	SO 05-35-61 ŽST Pardubice hl.n., úprava zemního vedení VO služby města Pardubice v km 1,592 v ulici U Trojce	427 654,39	569 324,83				569 324,83
	SO 05-35-62 ŽST Pardubice hl.n., ochrana zemního vedení VO služby města Pardubice v ulici U Trojce (pod ZS)	621 632,82	744 172,85				744 172,85
	SO 06-35-21 MEDĚŠICE - PARDUBICE-ROSDICE NAD LABEM, ÚPRAVA KABELIZACE UPC V KM 90,950	176 236,00	206 640,84				206 640,84
	SO 06-35-61 Meděšice - Pardubice - Rosice nad Labem, přeložka VO města Pardubice v km 90,929	128 777,73	156 914,52				156 914,52
	SO 06-35-62 Meděšice - Pardubice - Rosice nad Labem, VO lávky a přístupů na lávku města Pardubice v km 90,901	1 614 828,49	2 440 705,90				2 440 705,90
	SO 100-35-51 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., přípojka nn	1 440 115,97	1 736 255,28				1 736 255,28
	SO 100-35-52 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., osvětlení lávky	9 115 234,88	19 310 965,60				19 310 965,60
	SO 100-35-52.01 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl.n., přeložka VO města Pardubice	649 517,70	727 131,53				727 131,53
	SO 100-35-52.02 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přeložka osvětlení areálu Enteria	593 782,15	694 115,36				694 115,36
	SO 100-35-53 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., napojení výtahů a eskalátorů	1 334 400,81	1 691 040,37				1 691 040,37
	SO 99-84-02 Přeložky a zabezpečení hydrogeologických vrtů Paramo	655 098,08	685 669,71				685 669,71
E.1.6	Potrubiční vedení (kanalizace, voda, plyn, teplovody a horkovody)						
	SO 02-36-02 ŽST Pardubice hl. n., přeložka vodovodu v km 304,780	3 606 961,08	3 607 621,44				3 607 621,44
	SO 02-36-03 ŽST Pardubice hl. n., přeložka vodovodu v km 305,938 - 306,182	2 385 775,03	2 385 775,03				2 385 775,03
	SO 02-36-04 ŽST Pardubice hl. n., přeložka vodovodu v km 306,435 - 306,468	4 350 314,78	5 078 925,98				5 078 925,98
	SO 02-36-06 ŽST Pardubice hl. n., zkapačnické vodovodu v km 306,125 - VaK Pardubice a.s.	4 366 788,28	4 770 820,41				4 770 820,41
	SO 02-36-06.01 ŽST Pardubice hl. n., zkapačnické vodovodu v km 306,125 - vodovodní přípojka pro č.p. 2752	613 367,15	640 355,30				640 355,30
	SO 02-36-06.02 ŽST Pardubice hl. n., zkapačnické vodovodu v km 306,125 - vodovodní přípojka pro č.p. 2713	204 678,71	213 684,57				213 684,57
	SO 02-36-06.03 ŽST Pardubice hl. n., zkapačnické vodovodu v km 306,125 - vodovodní přípojka pro č.p. 2710	202 974,68	211 705,16				211 705,16
	SO 02-36-09 ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 306,130 - VaK Pardubice a.s.	4 327 271,80	4 339 565,54				4 339 565,54
	SO 02-36-09.01 ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 306,130 - SŽDC, s.o.	2 576 545,90	2 693 878,76				2 693 878,76
	SO 02-36-10 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění komunikace v km 306,176	1 433 658,95	1 570 985,98				1 570 985,98
	SO 02-36-11 ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 304,810	12 824 591,53	13 485 993,17				13 485 993,17
	SO 02-36-15 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 304,985 - 305,055	1 359 933,50	1 039 012,45				1 039 012,45
	SO 02-36-16 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,058 - 305,103	1 169 515,58	1 181 151,55				1 181 151,55
	SO 02-36-17 ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 305,889 - 306,003	1 669 025,57	1 956 146,84				1 956 146,84
	SO 02-36-21 ŽST Pardubice hl. n., ochrana STL plynovodu OC DN 300 RWE v ulici K Vinici u nové Spínací stanice	354 693,10	354 693,10				354 693,10
	SO 02-36-22 ŽST Pardubice hl. n., úprava STL plynovodu RWE pod železniční tratí v žkm 304,403	1 492 352,08	2 644 457,64				2 644 457,64
	SO 02-36-23 ŽST Pardubice hl. n., úprava STL plynovodu PE d 225 RWE pod železniční tratí v žkm 304,405	1 363 496,65	1 420 456,54				1 420 456,54
	SO 02-36-24 ŽST Pardubice hl. n., ochrana STL plynovodu PE d 225 RWE v ulici Jana Palacha v žkm 304,796	761 213,24	1 290 095,03				1 290 095,03
	SO 02-36-31 ŽST Pardubice hl. n., ochrana parovodu a sdělovacího kabelu v žkm 304,100	464 424,20	508 901,13				508 901,13
	SO 02-36-32 ŽST Pardubice hl. n., ochrana horkovodu v žkm 304,200	2 156 317,96	2 273 606,96				2 273 606,96
	SO 02-36-33 ŽST Pardubice hl. n., zrušení nevyužívaného parovodu v žkm 304,400	339 251,62	933 802,05				933 802,05
	SO 02-36-34 ŽST Pardubice hl. n., ochrana horkovodu v kolektoru, žkm 305,000	1 594 425,16	4 561 877,77				4 561 877,77
	SO 02-36-35 ŽST Pardubice hl. n., přeložka teplovodu u TS3	945 062,46	983 834,76				983 834,76
	SO 02-36-51 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění spínací stanice v km 304,06	110 277,76	291 027,71				291 027,71
	SO 02-36-52 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště a přístřešku v km 304,426	1 409 072,84	1 410 394,36				1 410 394,36
	SO 02-36-53 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění přístřešku - příprava v km 304,504	1 094 485,34	1 094 821,57				1 094 821,57
	SO 02-36-54 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 304,617	3 353 409,34	3 395 015,93				3 395 015,93
	SO 02-36-55 ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 304,859	1 583 349,68	1 734 063,84				1 734 063,84
	SO 02-36-56 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění EPZ v km 304,888	158 265,87	185 088,06				185 088,06
	SO 02-36-57 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 304,981	3 022 156,22	4 150 962,67				4 150 962,67
	SO 02-36-58 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 304,985	1 029 742,31	1 148 097,03				1 148 097,03
	SO 02-36-59 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 305,058	2 037 254,31	2 253 100,10				2 253 100,10
	SO 02-36-60 ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS4 v km 305,117	274 323,37	285 732,70				285 732,70
	SO 02-36-61 ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS3 v km 305,147	227 376,46	236 204,76				236 204,76
	SO 02-36-62 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 305,246	5 597 287,42	6 097 887,84				6 097 887,84
	SO 02-36-63 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,251	2 018 783,34	2 167 999,26				2 167 999,26
	SO 02-36-64 ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 305,253	2 056 026,36	1 718 706,85				1 718 706,85
	SO 02-36-65 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění mycí linky v km 305,393	1 153 341,48	1 199 913,03				1 199 913,03
	SO 02-36-66 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,341 - 305,638	6 612 012,16	13 344 747,53				13 344 747,53
	SO 02-36-67 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,531 - 305,638	6 484 541,68	13 585 582,41				13 585 582,41
	SO 02-36-68 ŽST Pardubice hl. n., stoka S3 v km 305,607 - 305,832	7 302 030,54	13 202 514,74				13 202 514,74
	SO 02-36-69 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,638	6 227 938,60	25 267 946,28				25 267 946,28
	SO 02-36-70 ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS1 (nově TS6) v km 305,653	221 098,64	229 972,12				229 972,12
	SO 02-36-71 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,638 - 306,155	14 330 764,57	25 257 414,48				25 257 414,48
	SO 02-36-72 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce odvodnění nástupiště v km 305,703 - 305,908	13 054 725,81	43 614 284,43				43 614 284,43
	SO 02-36-73 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění přístřešku v km 305,889	329 113,01	543 281,07				543 281,07
	SO 02-36-74 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,928	1 960 520,42	2 196 981,76				2 196 981,76
	SO 02-36-75 ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS2 v km 306,083	162 339,91	169 369,86				169 369,86
	SO 02-36-76 ŽST Pardubice hl. n., přípojka trafostanice TS7 (nově TS1) v km 306,083	7 560 174,93	7 751 768,25				7 751 768,25
	SO 02-36-77 ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,133	96 719,75	100 864,48				100 864,48
	SO 02-36-77.01 ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,133, odvedení dešťových vod	3 423 440,49	3 462 732,78				3 462 732,78
	SO 02-36-78 ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,164	46 220,50	46 652,65				46 652,65
	SO 02-36-78.1 ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,164, odvedení dešťových vod	105 201,08	112 605,00				112 605,00
	SO 02-36-79 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění garáží v km 306,217	363 337,39	380 040,03				380 040,03
	SO 02-36-80 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 306,253	5 137 191,02	5 228 315,54				5 228 315,54
	SO 02-36-81 ŽST Pardubice hl. n., rušení kanalizace v km 304,437 - 306,364 - SŽDC,s.o.	10 232 462,89	11 826 457,87				11 826 457,87
	SO 02-36-82 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce stávající kanalizace v km 305,164	2 263 203,43	2 763 346,90				2 763 346,90
	SO 02-36-83 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění kolejiště v km 306,140	2 250 041,43	2 348 920,96				2 348 920,96
	SO 02-36-84 ŽST Pardubice hl. n., přeložka kanalizace v km 306,130 - 306,164	1 124 101,64	1 124 101,64				1 124 101,64
	SO 02-36-85 ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,169	478 659,66	480 717,05				480 717,05
	SO 02-36-85.01 ŽST Pardubice hl. n., kanalizační přípojka v km 306,169, odvedení dešťových vod	147 945,37	184 236,37				184 236,37
	SO 02-36-86 ŽST Pardubice hl. n., odvodnění přístřešku v km 304,426	78 293,42	2 489 418,24				2 489 418,24
	SO 02-36-89 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce vodovodní přípojky v km 306,064	95 963,53	95 963,53				95 963,53
	SO 02-36-90 ŽST Pardubice hl. n., přeložka výtlačných řadů v km 304,798	976 990,04	1 278 018,40				1 278 018,40
	SO 02-36-90.01 ŽST Pardubice hl. n., přeložka výtlačných řadů v km 304,798, úprava elektroinstalace	709 689,83	839 323,98				839 323,98
	SO 02-36-91 ŽST Pardubice hl. n., vodovodní přípojka v km 304,855	467 442,88	490 539,21				490 539,21
	SO 02-36-92 ŽST Pardubice hl. n., vodovodní řad v km 305,250	5 507 814,39	5 686 128,02				5 686 128,02
	SO 02-36-93 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce vodovodu v km 305,728	1 106 153,58	1 267 285,37				1 267 285,37
	SO 02-36-94 ŽST Pardubice hl. n., rušení užitkového vodovodu ve stanici	2 105 897,19	2 514 618,36				2 514 618,36
	SO 02-36-95 ŽST Pardubice hl. n., vodovodní přípojka v km 306,133	156 217,06	163 090,53				163 090,53

Objekty	Popis	Smlouva	Cena po dod.23	ZL	Vícepráce	Méněpráce	Cena po dod.24
E.1.9 Kabelovody, kolektory							
SO 02-39-01	ŽST Pardubice hl. n., kabelovody	522 725 628,53	749 724 476,50				749 724 476,50
SO 02-39-52	ŽST Pardubice hl. n., železniční propustek ev. km 305,000 přes parovod	6 742 510,76	7 886 168,69				7 886 168,69
E.2.1 Pozemní objekty budov							
SO 02-51-01	ŽST Pardubice hl. n., nová technologická budova na třebovském zhlaví	29 682 970,72	37 621 279,14				37 621 279,14
SO 02-51-02	ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví	52 367 968,49	72 846 391,94				72 846 391,94
SO 02-51-02.01	ŽST Pardubice hl. n., nová provozní budova na pražském zhlaví, stavební úpravy ve stavědle č. 5	622 143,64	622 143,64				622 143,64
SO 02-51-03	ŽST Pardubice hl. n., stavební úpravy ve výpravní budově	1 734 328,89	7 840 278,33				7 840 278,33
SO 02-51-04	ŽST Pardubice hl. n., objekt garáží a skladů na pražském zhlaví	11 764 108,62	13 486 144,29	108	576 513,42		14 062 657,71
SO 02-51-06	ŽST Pardubice hl. n., objekt dílen na pražském zhlaví	15 795 849,91	19 970 714,28				19 970 714,28
E.2.2 Zastřešení nástupišť, přístřešky na nástupišťích							
SO 02-52-01	ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupišť č. 1 a 1a	12 954 663,64	52 405 951,68				52 405 951,68
SO 02-52-01.01	ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupišť č. 1 a 1a, osvětlení	955 240,58	2 678 506,42				2 678 506,42
SO 02-52-02	ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupišť č. 2	11 145 368,80	63 909 324,48				63 909 324,48
SO 02-52-02.01	Úprava zastřešení nástupišť č. 2, osvětlení	657 275,41	3 058 011,07				3 058 011,07
SO 02-52-03	ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupišť č. 3	11 581 342,15	73 786 398,31				73 786 398,31
SO 02-52-03.01	Úprava zastřešení nástupišť č. 3, osvětlení	845 991,09	4 875 889,41				4 875 889,41
SO 02-52-04	ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení nástupišť č. 4	12 847 102,64	74 023 913,04				74 023 913,04
SO 02-52-04.01	Úprava zastřešení nástupišť č. 4, osvětlení	866 684,78	4 893 416,22				4 893 416,22
SO 02-52-05	ŽST Pardubice hl. n., zastřešení nástupišť č. 5	7 274 336,47	33 435 653,69				33 435 653,69
SO 02-52-05.01	Zastřešení nástupišť č. 5, osvětlení	829 191,81	2 776 317,45				2 776 317,45
SO 02-52-06	ŽST Pardubice hl. n., úprava zastřešení rampy u nové koleje č. 16	3 357 310,61	28 652 647,47				28 652 647,47
SO 02-52-06.01	Úprava zastřešení rampy u nové koleje č. 16, osvětlení	155 721,80	2 602 324,91				2 602 324,91
SO 02-52-11	ŽST Pardubice hl. n., zastřešení výstupu z podchodu v km 304,425	2 257 595,91	2 422 229,78				2 422 229,78
SO 02-52-11.01	Zastřešení výstupu z podchodu v km 304,425, osvětlení	287 311,40	287 311,40				287 311,40
SO 02-52-21	Opláštění výtahových šachet na nástupišťích	3 044 855,21	4 387 750,49				4 387 750,49
E.2.3 Orientační systém							
SO 02-54-01	ŽST Pardubice hl. n., orientační systém	1 956 348,92	7 122 685,04				7 122 685,04
SO 100-54-01	Lávka pro pěši v ŽST Pardubice hl. n., orientační systém	351 583,05	655 342,78	109	21 907,50		777 250,28
E.2.4 Demolice							
SO 02-55-01	ŽST Pardubice hl. n., demolice SpS Pardubice	343 671,72	438 250,18				438 250,18
SO 02-55-02	ŽST Pardubice hl. n., demolice trafostanice TS3R	100 203,40	127 779,38				127 779,38
SO 02-55-03	ŽST Pardubice hl. n., demolice skladišť na východní zhlaví	463 482,58	463 482,58				463 482,58
SO 02-55-04	ŽST Pardubice hl. n., demolice domku výpravního u nástupišť č.3	259 294,86	259 294,86				259 294,86
SO 02-55-04.01	ŽST Pardubice hl. n., demolice drobných objektů na nástupišťích	107 630,51	107 630,51				107 630,51
SO 02-55-04.02	ŽST Pardubice hl. n., demolice nástaveb výtahových šachet na nástupišťích zavazadlového tunelu v km 3	61 104,85	61 104,85				61 104,85
SO 02-55-04.03	ŽST Pardubice hl. n., demolice objektu spádoviště č.1	112 583,70	116 906,62				116 906,62
SO 02-55-04.04	ŽST Pardubice hl. n., demolice plechového objektu mezi kolejemi č. 402 a 404	42 426,52	51 827,48				51 827,48
SO 02-55-04.05	ŽST Pardubice hl. n., demolice přístavby výpravní budovy na nástupišti č. 1	368 978,95	379 824,53				379 824,53
SO 02-55-05	ŽST Pardubice hl. n., demolice dílny v km 306,1	87 658,11	87 658,11				87 658,11
SO 02-55-06	ŽST Pardubice hl. n., demolice skladišť v km 306,2	325 148,23	325 148,23				325 148,23
SO 02-55-07	ŽST Pardubice hl. n., demolice drážního objektu v km 304,68	31 002,72	31 002,72				31 002,72
SO 02-55-08	ŽST Pardubice hl. n., demolice drážního objektu v km 304,70	445 630,31	445 630,31				445 630,31
SO 02-55-10	ŽST Pardubice hl. n., demolice drážního objektu v km 304,72	69 841,09	69 841,09				69 841,09
SO 02-55-11	ŽST Pardubice hl. n., demolice objektu garáží na západním zhlaví	334 836,72	334 836,72				334 836,72
SO 02-55-11.01	ŽST Pardubice hl. n., demolice drážních objektů na západním zhlaví	282 794,49	282 794,49				282 794,49
SO 100-55-01	Lávka pro pěši v ŽST Pardubice hl. n., demolice objektu SŽDC na p.č. 706/1	1 529 753,10	1 529 753,10				1 529 753,10
SO 100-55-01.01	Lávka pro pěši v ŽST Pardubice hl. n., stavební úpravy v rámci demolice objektu SŽDC na p.č. 706/1	717 728,01	717 728,01				717 728,01
SO 100-55-02	Lávka pro pěši v ŽST Pardubice hl. n., demolice objektu Enteria na p.č. 1795/1	513 766,76	600 182,33				600 182,33
SO 100-55-02.01	Lávka pro pěši v ŽST Pardubice hl. n., stavební úpravy v rámci demolice objektu Enteria na p.č.1795/1	326 456,84	326 456,84				326 456,84
E.2.5 Drobná architektura a oplocení							
SO 02-61-05	ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení	4 888 168,16	5 722 371,49				5 722 371,49
SO 02-60-01	ŽST Pardubice hl. n., drobná architektura na nástupišťích	2 819 519,10	9 713 867,54				9 713 867,54
SO 100-51-01	Lávka pro pěši v ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení v areálu SŽDC	135 474,59	143 143,35				143 143,35
SO 100-51-02	Lávka pro pěši v ŽST Pardubice hl. n., úpravy oplocení v areálu Enteria	211 929,06	226 173,77				226 173,77
E.3.1 Trakční vedení							
SO 01-61-01	Kostěnice - Pardubice hl. n., úprava trakčního vedení	6 808 182,32	7 614 281,03				7 614 281,03
SO 02-61-01	ŽST Pardubice hl. n., trakční vedení	368 551 045,74	465 012 220,84				465 012 220,84
SO 02-61-02	ŽST Pardubice hl. n., trakční vedení ČD	18 627 705,95	20 025 236,13				20 025 236,13
SO 02-61-03	ŽST Pardubice hl. n., připojení SpS Pardubice na TV	10 199 829,55	11 678 435,02				11 678 435,02
SO 02-61-51	ŽST Pardubice hl. n., trolejbusové trakční vedení ulice Jana Palacha	2 990 501,42	3 511 632,72				3 511 632,72
SO 05-61-01	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, trakční vedení	6 097 005,44	6 741 542,07				6 741 542,07
E.3.2 Napájecí stanice - stavební část							
SO 02-62-01	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS1 (nově TS6)	2 581 647,00	3 688 569,52				3 688 569,52
SO 02-62-02	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS2	2 106 971,36	2 552 728,53				2 552 728,53
SO 02-62-03	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS3	2 083 027,73	2 438 179,44				2 438 179,44
SO 02-62-04	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS4	1 709 277,70	2 386 434,38				2 386 434,38
SO 02-62-05	ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce trafostanice TS7 (nově TS1)	39 021 695,38	56 425 391,60				56 425 391,60
SO 02-62-06	ŽST Pardubice hl. n., objekt EPZ východ	1 776 503,01	2 616 452,83				2 616 452,83
E.3.3 Spínací stanice - stavební část							
SO 02-63-01	ŽST Pardubice hl. n., nová Spínací stanice Pardubice	3 918 919,17	6 634 411,40				6 634 411,40
E.3.4 Ohřev výhybek							
SO 02-64-01	ŽST Pardubice, elektrický ohřev výhybek	36 881 907,69	43 089 846,52				43 089 846,52
E.3.5 Elektrické předtápěcí zařízení							
SO 02-65-01	ŽST Pardubice hl. n., EPZ, kabelové rozvody	6 737 294,97	7 914 355,09				7 914 355,09
E.3.6 Rozvody vn. nn, osvětlení a DOUO							
SO 02-66-01	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody vn	18 932 856,16	22 176 393,85				22 176 393,85
SO 02-66-02	ŽST Pardubice hl. n., venkovní rozvody nn a osvětlení	82 119 529,18	132 320 796,89				132 320 796,89
SO 02-66-03	ŽST Pardubice hl. n., dálkové ovládání úsekových odpojovačů	7 403 093,21	9 804 054,00				9 804 054,00
SO 02-66-04	ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,740 - příjezdový podc	7 240 761,36	11 642 019,08				11 642 019,08
SO 02-66-05	ŽST Pardubice hl. n., úprava podchodů pro cestující, železniční most ev.km 305,788 - odjezdový podch	6 776 434,57	12 136 457,15				12 136 457,15
SO 02-66-06	ŽST Pardubice hl. n., systém předtápění hnacích vozidel	5 273 065,28	7 502 421,93				7 502 421,93
SO 02-66-07	ŽST Pardubice hl. n., úprava rozvodu vn 6kV 50Hz	12 748 773,05	14 684 125,35				14 684 125,35
SO 02-66-10	ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, přípojka nn	1 696 510,43	1 880 327,42				1 880 327,42
SO 02-66-11	ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, dálkové ovládání úsekových odpojovačů	3 289 805,33	3 633 551,59				3 633 551,59
SO 02-66-12	ŽST Pardubice hl. n., SpS pardubice, návěst pro el. provoz	1 201 367,28	1 336 638,42				1 336 638,42
E.3.7 Ukolejnění vodivých konstrukcí							
SO 01-67-01	Kostěnice - Pardubice hl. n., úprava ukolejnění vodivých konstrukcí	606 751,48	679 166,24				679 166,24
SO 02-67-01	ŽST Pardubice hl. n., ukolejnění vodivých konstrukcí	17 060 714,59	20 451 976,68				20 451 976,68
SO 02-67-02	ŽST Pardubice hl. n., ukolejnění vodivých konstrukcí ČD	507 158,08	570 841,00				570 841,00
SO 05-67-01	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, ukolejnění vodivých konstrukcí	387 337,45	703 271,89				703 271,89
E.3.8 Vnější uzemnění							
SO 02-68-01	ŽST Pardubice hl. n., SpS Pardubice, vnější uzemnění	313 290,71	345 689,93				345 689,93
SO 02-68-02	ŽST Pardubice hl. n., TS1 22/0,4 kV(nově TS6), vnější uzemnění	140 066,37	159 344,95				159 344,95
SO 02-68-03	ŽST Pardubice hl. n., TS2 22/0,4 kV, vnější uzemnění	258 943,55	276 521,32				276 521,32
SO 02-68-04	ŽST Pardubice hl. n., TS3 22/0,4 kV, vnější uzemnění	272 409,58	315 721,23				315 721,23
SO 02-68-05	ŽST Pardubice hl. n., TS4 22/0,4 kV, vnější uzemnění	196 869,70	239 663,44				239 663,44
SO 02-68-06	ŽST Pardubice hl. n., TS7 35/22/0,4 kV(nově TS1), vnější uzemnění	599 150,96	617 912,36				617 912,36
SO 02-68-07	ŽST Pardubice hl. n., EPZ, vnější uzemnění	218 813,32	228 570,49				228 570,49
E.5 Příprava území a kácení							
SO 02-80-01	ŽST Pardubice hl. n., úprava geodetické mikrosítě RSD ČR u silnice I/37	503 433,29	848 084,48				848 084,48
SO 100-80-01	Lávka pro pěši v ŽST Pardubice hl. n., odstranění mimolesní zeleně	21 141,16	21 141,16				21 141,16
SO 99-80-03	Odstranění mimolesní zeleně primární	2 247 680,73	2 248 259,92				2 248 259,92
SO 99-83-01	Náhradní výsadby	5 101 559,25	5 044 638,98				5 044 638,98
SO 99-83-01.01	Náhradní výsadby, odstranění mimolesní zeleně sekundární	472 324,63	472 324,63				472 324,63
SO 99-84-01	Zabezpečení veřejných zájmů	19 216 135,68	26 873 141,21				26 873 141,21
Všeobecný objekt							
SO 98-98	Všeobecný objekt	73 075 383,80	76 392 586,09				76 392 586,09
Celkem		5 599 573 375,00	7 589 932 311,04		2 504 515,91	0,00	7 592 436 826,95