

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 28/2017 ze dne 12. 6. 2017 pod č. j.: VS-42300/ČJ-2017-801951 uzavřený mezi níže uvedenými stranami (dále též jako „Smlouva“).

I.

Smluvní strany:

1.1. Objednatel:

ČESKÁ REPUBLIKA

Vězeňská služba České republiky
se sídlem Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 4,

za níž právně jedná na základě pověření ze dne 01. 09. 2016, č. j. VS-88534-5/ČJ-2016-800020-SP, vrchní rada, plk. Mgr. Miroslav Špalek, ředitel Věznice Nové Sedlo, adresa: Věznice Nové Sedlo, P. O. Box 64, 438 01 Žatec

IČO: 00212423

DIČ: není plátce DPH

bankovní spojení: [REDACTED], č. ú. [REDACTED]

(dále jen "objednatel")

a

2. 1. Zhotovitel:

BETET s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 84331

Registrovaný u Živnostenského úřadu městské části Praha 6

Sídlo : Potoční 8/120 , 162 00 Praha 6

IČO: 26470365

DIČ: CZ26470365

jejímž jménem jedná: Jan Čermák , zástupce jednatele společnosti

spojení: tlf: 603 524 381 e-mail: betet@betet.cz

Bank. spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

kontaktní osoba projednání:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

adresa pro doručování korespondence:

BETET s.r.o. , Potoční 8/120, Praha 6

(dále jen "zhotovitel")

(dále společně jen „smluvní strany“)

se v souladu s článkem XIV. Smlouvy dohodly na následujícím dodatku:

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 výše citované smlouvy o dílo (dále též jako „Smlouva“) jsou následující skutečnosti:

Na žádost dodavatele byly pod nosnou konstrukcí vyžděny dva podpěrné pilíře.

Dále byla odsouhlasena dodavatelem oproti projektové dokumentaci nová skladba stropní konstrukce.

Nově byly odsouhlaseny povrchové krytiny v jednotlivých místnostech. Jedná se o záměnu dlažby za krytinu z PVC. Tato technologie oproti navržené podlahové krytině potřebuje dodržet delší technologickou přestávku při zrání a doporučené vlhkosti betonu při pokládce PVC povrchů.

Z výše uvedených okolností vyplývá, že termín dokončení díla se prodlužuje o 20 kalendářních dní.

I.

Předmět dodatku:

1. V článku IV. odrážka 1 se první věta mění takto a zní:

Předmět díla, uvedený v čl. III. smlouvy, předá zhotovitel objednateli nejpozději do 80 kalendářních dní od předání staveniště zhotovitelem.

II.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, z nichž jeden stejnopis obdrží zhotovitel a dva stejnopisy objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek odpovídá jejich pravé a svobodné vůli.

V Novém Sedle dne

.....
Za objednatele
Ředitel věznice
plk. Mgr. Miroslav ŠPALEK

.....
za zhotovitele
Jan Čermák
BETET s.r.o.