

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č.: d202400385 ze dne 31. 7. 2024

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: Mgr. Milan Märc, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
(dále jen "objednatel")

a

„WORLD INVEST“ v.o.s.

sídlo: Obecní 23, Otvice 431 11
adresa pro doručování: Obecní 23, Otvice 431 11
IČ: 14868938
DIČ: CZ14868938
zastupuje: Václav Kordulík, společník
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXXII, vložka 251
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 7. 2024 smlouvu o dílo č. d202400385 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem bylo vybudování rekreačního prostoru pro všechny věkové kategorie pod názvem „Park v ul. U Třešňovky v Chomutově“.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“) a neprovedení některých prací a dodávek, které byly v původní projektové dokumentaci zahrnuty (dále jen „méněpráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla.

II. Dílo

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 1, ze dne 1. 9. 2025, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 4 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
c) *Změnový list č. 1, jehož součástí je i změnový položkový rozpočet, ze dne 1. 9. 2025, který je přílohou č. 2 této smlouvy.*
3. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnový list č. 1, ze dne 1. 9. 2025, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

III. Změna ceny díla

1. Čl. III. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

1. *Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:*

cena bez DPH:	5.067.243,40 Kč
sazba DPH:	21 %
DPH:	1.064.121,11 Kč
cena s DPH:	6.131.364,51 Kč

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
2. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada statutárního města Chomutova usnesením č. 589/25 ze dne 15. 9. 2025, v souladu se směrnicí Rady statutárního města Chomutova k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 2023-47 schválenou usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 163/24 ze dne 27. 2. 2024, v platném znění.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, a to s uznávanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran (zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis).
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne

Mgr. Milan Märč



Digitální podpis:

26.09.2025 12:17

Statutární město Chomutov

Mgr. Milan Märč

primátor

V dne

**Václav
Kordulík**

Digitálně podepsal

Václav Kordulík

Datum: 2025.09.24

09:06:56 +02'00'

„WORLD INVEST“ v.o.s.

Václav Kordulík

společník

Změnový list č. 1

Příloha č. 1 **Dodatku č. 3** ke Smlouvě o dílo č.D202400385 ze dne 31. 7. 2024


Změnový list č. 1 ze dne 1. 9. 2025

Název stavby:	Park v ul. U Třešňovky v Chomutově
Číslo smluvního vztahu:	D202400385
Název částí stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu čl. III., bodu 5 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: ZL 1.1 - v PD neřešeno ZL 1.2 – LED pásek řešený – typově – dané položky ve VV ZL 1.3 – v PD/VV odstranění pařezů v počtu 22 ks ZL 1.4 – v PD - betonová plocha s probarveným otěruvzdorným povrchem, pro sportovní vyžití ZL 1.5 – v PD navrženy druhy výsadeb – vymezeno ve VV ZL 1.6 – v PD/VV u obrub z ocel. pásoviny řešena finální úprava žárový pozink ZL 1.7 – V PD řešena pěstební péče	
Nové řešení: ZL 1.1 – provedeno opatření ze ztraceného bednění v délce cca 20m k pozemku p. č. 5145/18, k.ú. Chomutov I ZL 1.2 – použit na trhu dostupný typ LED pásku – viz změnový rozpočet ZL 1.3 – dle skutečnosti, navýšeno o 22 ks ZL 1.4 – nově řešeny kusové motivy (VDZ) ZL 1.5 – navrženy nové druhy výsadeb – dle změnového rozpočtu a zákresu změnového PD ZL 1.6 – bude dodáno a osazeno bez povrchové úpravy ZL 1.7 – pěstební péče se odečítá z SoD	
Zdůvodnění změny: ZL 1.1 zajištění bednění k pozemku p. č 5145/18. - Vyplývá z výškových poměrů na stavbě – nutná úprava k zamezení stékání povrchových vod ZL 1.2 Led pásek - Z důvodu „nevýroby“ uvažovaného LED pásku v PD byla odsouhlasena náhrada LED pásku stejné specifikace ZL 1.3 Pařezy - v PD bylo uvažováno s určitým počtem likvidace pařezů, ve skutečnosti bylo zlikvidováno více (po dohodě se zástupci OŽP a TSMCH) ZL 1.4 Betonový povrch - jeho nátěr celoplošně vypuštěn z důvodu technologie provádění a životností nátěru. Zaměněno za kusové vodorovné značení – jednotlivé motivy. ZL 1.5 Změny počtů a druhů stromů - dle odhaleného skalního podloží bylo nutné provést korekci druhů stromů. Počty stromů a druhy jsou odlišné od původního zadání – odsouhlaseno zástupci OŽP, včetně návrhu nových druhů ZL 1.6 Ocelový obrubník - dle dohody bude dodána obrubník bez pozinkové úpravy, odsouhlaseno TDS ZL 1.7 Dle dohody se pěstební péče zhotoviteli odečítá, tuto péči bude město řešit s TSMCH	

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum:


Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:


Podpis:



Zástupce TDS:

Datum:


Podpis:



Zástupce autora PD:

Datum:

Podpis:



Příloha změnového listu: Změnový položkový rozpočet

REKAPITULACE SCHVALOVÁNÍ ZMĚN - ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Kód: W24052

Stavba: Úprava veřejného prostoru v ulici U Třešňovky v Chomutově

Místo:

Podpis: 01.09.2025

Objednatel: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Typ	Kód	Popis	Původní cena	Schválené změny			Neschválené změny		
				Celkem	% změny	Aktuální cena	Celkem	% změny	Cena po schválení
S	W24052	Úprava veřejného prostoru v ulici U Třešňovky v Chomutově	5 002 569,25				64 674,15	1,29%	5 067 243,40
O	SO 001	příprava území	443 963,75						
O	SO 101	plochy s pojezdem – manipulační plocha ze zatravnovacích roštů	837 912,37						
O	SO 102	zpevněné plochy s pojezdem – přístupová komunikace z vegetační dlažby	884 155,12						
O	SO 401	Veřejné osvětlení	360 657,45						
O	SO 801	sadové úpravy	629 383,21						
O	SO 801a	Pěstební péče - 3letá	160 371,98						
O	SO 901	rozptylové plochy pro pěší a dopadové plochy vč. mobiliáře	1 686 125,37						
ZL	1	ZL č. 1					64 674,15	1,29%	64 674,15
ZL	1	Bednění – pozemek p.č 5145/18					53 157,97	1,06%	53 157,97
ZL	2	Led pásek					5 057,26	0,10%	5 057,26
ZL	3	Pařezy					66 014,52	1,32%	66 014,52
ZL	4	Betonový povrch					-20 984,00	-0,42%	-20 984,00
ZL	5	Změna stromů					149 360,38	2,99%	149 360,38
ZL	6	Ocelové obrubníky - MNP (pozink) 10% odhad					-27 560,00	-0,55%	-27 560,00
ZL	7	Pěstební péče					-160 371,98	-3,21%	-160 371,98

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: W24052 - Úprava veřejného prostoru v ulici U Třešňovky v Chomutově
 Změnový list: 1 - ZL č. 1

Město:

03.09.2025

Příjemce: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov

Zhotovitel:

1.
2.
3.
4.

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S W24052			Úprava veřejného prostoru v ulici U Třešňovky v Chomutově				
ZL 1			ZL č. 1				
ZL 1			Bednění – pozemek p.č. 5145/18				
D HSV			Práce a dodávky HSV				
D 1			Zemní práce				
1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3	4,800	1 100,00	5 280,00
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4,800	302,00	1 449,60
3	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	4,800	167,00	801,60
4	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2	60,000	16,10	966,00
D 2			Zakládání				
5	K	274313811	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30	m3	2,400	4 340,00	10 416,00
6	K	274361221	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 216 (E)	t	0,100	61 000,00	6 100,00
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				
7	K	348272113	Ploty z tvárnice betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně spárování současně při zdění z tvarovek hladkých, dutých přírodních, tloušťka zdiva 190 mm	m2	12,000	1 410,00	16 920,00
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
8	K	966071711	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m zabetonovaných	kus	5,000	392,00	1 960,00
9	K	966071822	Rozebrání oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 1,6 do 2,0 m	m	20,000	85,30	1 706,00
D 997			Doprava sutí a vybouraných hmot				
10	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,875	2 270,00	1 986,25
11	K	997231111	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	0,875	245,00	214,38
12	K	997231119	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot s vyložením a hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1 km	t	8,750	19,40	169,75
D 998			Přesun hmot				
13	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t	8,779	264,00	2 317,66
14	K	998232124	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou vodorovnou dopravní vzdálenost do 5000 m	t	8,779	327,00	2 870,73

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: W24052 - Úprava veřejného prostoru v ulici U Třešňovky v Chomutově
Změnový list: 2 - ZL č. 1

Město: Chomutov Datum: 03.09.2025
Objednatel: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov
Zhotovitel: s.p.a. s.r.o.

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S W24052			Úprava veřejného prostoru v ulici U Třešňovky v Chomutově				
ZL 1			ZL č. 1				
ZL 2			LED pásek				
D PSV			Práce a dodávky PSV				
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				
1	M	1001555	LED HAD GIVRO LED WW 50M TEPLÁ BILÁ	m	-80,000	55,65	-4 452,00
6	M	3484501.R	LED neon flexi 220V/7W/m teplá bílá,krytí IP67	m	80,000	118,78	9 502,40
2	M	1131382	PŘÍCHÝTKA GIVRO-PEND /10KS V BALENÍ/	balení	-16,000	14,43	-230,88
8	M	1131382.1	Příchytka neon Flexi/10 ks v balení	bal	16,000	14,43	230,88
3	M	10.712.532	DÍL GIVRO Z koncový LED	kus	-2,000	8,07	-16,14
7	M	10.712.000	Koncovka pro LED neon hadici 2835	ks	2,000	11,50	23,00
4	M	1234268	PRÍPOJOVACÍ DÍL PŘÍMÝ GIVRO-I	kus	-3,000	13,62	-40,86
9	M	1234268.1	Propojovací díl flexi	ks	3,000	13,62	40,86
5	M	1131385	PŘÍPOJOVACÍ SET GIVRO-PR SET	kus	-2,000	136,14	-272,28
10	M	1131385.1	Připojovací set flexi	ks	2,000	136,14	272,28

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: W24052 - Úprava veřejného prostoru v ulici U Třešňovky v Chomutově
 Změnový list: 3 - ZL č. 1

Město: Chomutov Datum: 03.09.2025

Objednatel: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov

Zhotovitel:

Číslo:
 Datum:
 Podpis:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S	W24052		Úprava veřejného prostoru v ulici U Třešňovky v Chomutově				
ZL 1		ZL č. 1					
ZL 3		Pařezy					66 014,52
D	HSV		Práce a dodávky HSV				66 014,52
D 1		Zemní práce					45 039,72
1	K	112151012	Pokácení stromu volně v celku s odřezáním kmene a s odvětvvením průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus	22,000	336,79	7 409,38
2	K	112201112	Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na řezné ploše přes 200 do 300 mm	kus	22,000	1 078,10	23 718,20
3	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	22,000	29,40	646,80
4	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus	22,000	437,48	9 624,56
5	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	22,000	89,99	1 979,78
6	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	220,000	1,50	330,00
7	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus	220,000	2,49	547,80
8	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	220,000	3,56	783,20
D	997		Přesun sutě				20 974,80
9	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 02 01	t	11,000	1 906,80	20 974,80

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: W24052 - Úprava veřejného prostoru v ulici U Třešňovky v Chomutově
 Změnový list: 4 - ZL č. 1

Místo:

Datum:

03.09.2025

Objednatel:

Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov

Uč.

Ob.

Zpracovatel:

Pr.

Podl.

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S		W24052	Úprava veřejného prostoru v ulici U Třešňovky v Chomutově				
ZL	1		ZL č. 1				
ZL	4		Betonový povrch				-20 984,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				60 000,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				60 000,00
5	K	915111101	Vodorovné dopravní značení - dopravní znaky	ks	10,000	6 000,00	60 000,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-80 984,00
D	783		Dokončovací práce - nátěry				-80 984,00
1	K	783923171	Penetrační nátěr betonových podlah hrubých akrylátový	m2	-200,000	64,79	-12 958,00
2	K	783927151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný akrylátový	m2	-200,000	92,73	-18 546,00
3	K	783927161	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný akrylátový	m2	-200,000	182,80	-36 560,00
4	K	783997151	Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah Příplatek k cenám za protiskluznou vrstvu prosypem křemičitým pískem nebo skleněnými kuličkami	m2	-200,000	64,60	-12 920,00

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: W24052 - Úprava veřejného prostoru v ulici U Třešňovky v Chomutově
 Změnový list: 5 - ZL č. 1

Město

03.09.2025

Objednatel: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov

Zhotovitel:

Číslo
 Datum
 Podpis

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S		W24052	Úprava veřejného prostoru v ulici U Třešňovky v Chomutově				
ZL 1			ZL č. 1				
ZL 5			Změna stromů				149 360,38
D	HSV		Práce a dodávky HSV				149 360,38
D	1		Zemní práce				147 400,20
2	M	RMAT0005	dub zimní quercus petraea, s balem, velikost min. 170 cm	kus	5,000	6 500,00	32 500,00
3	M	RMAT0006	dub letní quercus robur, s balem, velikost min. 170 cm,	kus	-6,000	6 500,00	-39 000,00
5	M	RMAT0008	habr obecný Carpinus betulus balem, velikost min. 170 cm	kus	-2,000	8 100,00	-16 200,00
6	M	RMAT0009	lískva obecná Corylus avellana s balem	kus	14,000	7 200,00	100 800,00
7	M	RMAT0010	Modřín opadavý	kus	2,000	3 200,00	6 400,00
8	M	RMAT0011	Bříza bělokora	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
9	M	RMAT0012	Řín obecný	kus	6,000	5 500,00	33 000,00
10	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	20,000	1 193,93	23 878,60
11	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus	20,000	81,08	1 621,60
12	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	2,000	600,00	1 200,00
D	998		Přesun hmot				1 960,18
13	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	2,000	980,09	1 960,18

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: W24052 - Úprava veřejného prostoru v ulici U Třešňovky v Chomutově
Změnový list: 6 - ZL č. 1

Místo: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov Datum: 03.09.2025

Objednatel: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov

Zhotovitel: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S W24052			Úprava veřejného prostoru v ulici U Třešňovky v Chomutově				
ZL 1			ZL č. 1				
ZL 6			Ocelové obrubníky - MNP (pozink) 10% odhad				
D HSV			Práce a dodávky HSV				
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				
1	K	91600R	D+M obruba z ocelové páskoviny-140 x 5 mm, žárový pozink,+ zatluokací kotevní trny R10- 2 ks/ bm dl. 30cm - 6kg/bm	m	63,000	-100,00	-6 300,00
2	K	91600R.1	D+M obruba z ocelové páskoviny-140 x 5 mm, žárový pozink,+ zatluokací kotevní trny R10 2 ks/ bm dl. 30cm 6kg/bm	m	200,000	-106,30	-21 260,00

ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Stavba: W24052 - Úprava veřejného prostoru v ulici U Třešňovky v Chomutově
Změnový list: 7 - ZL č. 1

Město:

Datum: 03.09.2025

Objednatel: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, Chomutov

U:

Zhotovitel:

M:

D:

Smluvní rozpočet							
ČP	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
S		W24052	Úprava veřejného prostoru v ulici U Třešňovky v Chomutově				
ZL	1		ZL č. 1				
ZL	7		Pestební péče				-160 371,98
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-160 371,98
D	1		Zemní práce				-157 611,07
1	K	111151121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2	-6 705,000	2,98	-19 980,90
2	K	183101315	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus	2,000	887,43	1 774,86
3	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	-0,800	1 211,76	-969,41
4	K	183111314	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině skupiny 1 až 4 s výměnou půdy z 100% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,01 do 0,02 m3	kus	-48,000	70,21	-3 370,08
5	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	-0,960	1 211,75	-1 163,28
6	K	183211422	Dosadba květin se zalitím hrnkovaných, o průměru květináče přes 80 do 120 mm	kus	-36,000	46,96	-1 690,56
7	M	RMAT0001	rostlina krytokořenná	kus	-36,000	178,20	-6 415,20
8	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus	-35,000	1 194,82	-41 818,70
9	M	RMAT 020	doplnění stromu	kus	-2,000	10 691,88	-21 383,76
10	K	184215132	Ukotvení dřeviny kůly v rovině nebo na svahu do 1:5 třemi kůly, délky přes 1 do 2 m	kus	-3,000	200,47	-601,41
11	M	60591253	kůl vyvazovací dřeviny impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	-9,000	109,59	-986,31
12	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus	-35,000	82,42	-2 884,70
13	K	184803112	Řez a tvarování živých plotů a stěn přímých, výšky přes 0,8 do 1,5 m, šířky do 1,0 m	m2	-48,000	54,71	-2 626,08
14	K	184803119	Řez a tvarování živých plotů a stěn Příplatek k cenám za řez a tvarování v obloucích	m2	-48,000	6,61	-317,28
15	K	184806112	Řez stromů, keřů nebo růží průklestem stromů netrnitých, o průměru koruny přes 2 do 4 m	kus	-81,000	168,40	-13 640,40
16	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus	-35,000	33,23	-1 163,05
17	K	184911431	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	-78,000	63,26	-4 934,28
18	M	10391100	kůra mulčovací VL	m3	-11,934	1 407,77	-16 800,33
19	K	185804213	Vypleť v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2	-200,000	44,82	-8 964,00
20	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3	-18,000	340,36	-6 126,48
D	998		Přesun hmot				-2 760,91
21	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t	-2,817	980,09	-2 760,91