

Čl. III Čas plnění

3.2. Dokončení stavby do 15.11.2025

Odůvodnění: viz příloha – změnový list č.1

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou přílohou Dodatku:

1. Změnový list č.1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne


Objednatel:

Zhotovitel:

06-10-2025
Severočeská vodárenská společnost
á 168
0994

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Ivan EIS
generální ředitel
Severočeská servisní a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2025	
Zhotovitel:	Severočeská servisní, a.s.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s. 			Datum: 18.9.2025	
Název akce: JN037073 Železný Brod, Jarní – rekonstrukce vodovodu a kanalizace					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	e-mailem	faxem	osobně	X
Odkazy	na specifikaci:	ANO – Příloha č.1, č.2, č.3			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	ANO			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna č.1: Stanovení DIO – úplná uzavírka s objízdou trasou					
Oproti PD byla odsouhlasena Policií ČR (viz.příloha č.3 – schválené DI KRPL 54369 ze dne 12.6.2025) úplná uzavírka s objízdou trasou řízenou signalizačním zařízením s následným stanovením přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích MěÚ Železný Brod (viz.příloha č.4 – stanovení přechodné úpravy ze dne 17.6.2025). V rámci navržené objízdny trasy je nutné realizovat nezbytné stavební úpravy v ulici Těpeřská (vykácení porostů zasahujících do jízdního profilu, rozšíření komunikace zpevněním krajnice šterkodrtí, dočasná výšková úprava živičnou směsí napojení na stávající komunikaci KSSLK a instalace třicestného semaforu po dobu výstavby.					
Změna č.2: Nerealizace přeložky CETIN					
S ohledem na změnu ve stanovení DIO (viz.příloha č.3) oproti PD je provedena rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve stávajících trasách (viz.příloha č.2 – souhlasy dotčených účastníků stavebního řízení). Z tohoto důvodu není provedena navržená přeložka CETIN (viz.příloha č.1 – souhlas s Nerealizací přeložky CETIN).					
Změna č.3: Zvýšený rozsah obnovy živičného krytu					
Při realizaci obnovy živičných krytů byla zastižena zvýšená výměra skutečně realizovaných živičných povrchů na pozemních vlastníka Poliklinika ŽB (č.parc. 1127/9).					
Důvod vícepráce/méněpráce / Důvod pro změnu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 4					
Ocenění změn:					
Celkem 572,62 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
Dle Smlouvy o dílo		7 591 010,29 Kč + DPH	0 kalendářních dnů		
Změnový list č. 01/2025		572,62 Kč + DPH			
		7 591 582,91 Kč + DPH			

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 572,62 Kč bez DPH.

Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Do 15.11.2025

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 17

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

[Redacted] Datum 11.9.2025

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke změně a způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Jednotkové ceny vycházejí ze SOD, nové položky převzaty z ceníku URS.

Komentář k cenovému nárůstu:

Cenový nárůst dle tohoto Změnového listu představuje + 0,001 % z ceny díla dle SOD.

Komentář ke změně lhůty pro dokončení díla a její přiměřenosti:

Navržené změny mají vliv na sjednaný termín dokončení díla.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

[Redacted] Datum 18.09.2025

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

[Redacted] Datum 18.09.2025

Vyjádření zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce) a/nebo jiné změny, které jsou předmětem tohoto Změnového listu, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně posouzení

aplikovatelnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na předmětnou změnu, a to zejména s ohledem na § 222 tohoto zákona, přičemž v daném případě se toto ustanovení nepoužije, a souhlasí s provedením této změny.

Datum 1.10.2025

Datum 2.10.25

Toto **Přijetí změny** je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující k provedení změny. Dodatek SoD může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.