

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 11.8.2025 č. 0459/2025

(dále jen „smlouva o dílo“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

Město Kopřivnice

Adresa: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Bc. Adam Hanus, starosta

IČ: 00298077

DIČ: CZ00298077

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

.....

Tel., e-mail:

.....

Tel., e-mail:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

COMMODUM, spol. s.r.o.

Adresa: Valašská Bystřice 225, 756 27 Valašská Bystřice

Zastoupen: Milanem Zezulkou, jednatelem společnosti

Ing. Tomášem Tichým, jednatelem, obchodním ředitelem

IČ: 46577238

DIČ: CZ46577238

Bankovní spojení: KB Rožnov pod Radhoštěm

č. účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace díla:

.....

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ujednání

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 11.8.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem Zadržení vod od Husovy lípy a jejich následné využití, dále jen „dílo“ nebo „stavba“.
- 2.2. Smluvní strany si v čl. 4 odst. 4.3. smlouvy o dílo ujednaly, že pokud dojde k přerušení (zdržení) postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele (např. vyšší moc, klimatické podmínky, které neumožňují dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN EN v průběhu provádění díla, nebo zdržení při realizaci jinými subjekty), může být v případě vzájemné dohody smluvních stran posunut nejzazší termín dokončení díla, a to na základě návrhu zhotovitele. Důvody a doba omezení postupu prací musí být evidovány v dokumentaci o provádění stavby a odsouhlaseny TDS. Posunout nejzazší termín dokončení díla lze pouze na základě sjednaného dodatku k této smlouvě.
- 2.3. Smluvní strany shodně konstatují, že vlivem na straně objednatele došlo ke zdržení stavebních prací, resp. jejich zahájení, když oproti předpokladu objednatele zahájit práce v červenci 2025 byla vlivem průtahů v zadávacím řízení uzavřena smlouva až 11.8.2025 a dne 2.9.2025 bylo zhotoviteli předáno staveniště.
- 2.4. V čl. 10 odst. 10.2 písm. b) smlouvy si strany dojednaly závazný milník spočívající v dokončení koncovou šachty Š9, včetně dokončení povrchu komunikací **do 31.10.2025**. Vzhledem ke skutečnosti, že staveniště bylo předáno až 2.9.2025 není možné termín tohoto milníku dodržet.
- 2.5. Posunutí termínu výše uvedeného milníku je nezbytné k zajištění návaznosti a reálnosti plnění jednotlivých závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo, a to o dobu odpovídající zdržení způsobenému prodloužením zadávacího řízení. Tímto dodatkem se tedy upravuje harmonogram plnění tak, aby odpovídal skutečnému průběhu přípravy a realizace stavebních prací, a to s ohledem na klimatické podmínky pro provádění stavebních prací dle smlouvy z hlediska dodržení technologických postupů podle ČSN nebo ČSN EN - zimní období.
- 2.6. Posunutí termínu realizace závazného milníku je učiněno v souladu s §222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, neboť potřeba této změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

3. Předmět dodatku

3.1. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následující úpravě smlouvy o dílo:

Čl. 10. odst. 10.2. písm. b) smlouvy o dílo se v celém rozsahu nahrazuje tímto novým zněním:

b) Milník 31.3.2026 – do tohoto data je zhotovitel povinen dokončit koncovou šachtu Š9, včetně dokončení povrchu komunikací. O dokončení této koncové šachty bude proveden zápis ve stavebním deníku potvrzený TDS.

3.2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ujednání

4.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

4.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.

Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Kopřivnice na své 66. schůzi dne 7.10.2025 usnesením č. 2225/66/RM/2025.

V Kopřivnici dne 09.10.2025

Ve Valašské Bystřici dne 15.10.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Bc. Adam Hanus
starosta

COMMODUM, spol. s.r.o.
Ing. Tomáš Tichý
jednatel, obchodní ředitel

Za správnost:

Kontroloval: