

**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0467/2025/ODaSH**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: [REDACTED]

tel. [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský – odbor DaSH

tel: [REDACTED] / email: [REDACTED]

Ing. Kateřina Pišteková, odbor DaSH

email: [REDACTED] tel: [REDACTED]

dále jen objednatel

a

IKON, s.r.o.

se sídlem Příborská 1390, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupena Ing. Lumírem Ivánkem, jednatelem

IČ: 45197369

DIČ: CZ45197369

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl C vložka 2853

č. účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: fzibjbz

- zástupce ve věcech technických: Ing. Lumír Ivánek, Ing. Robert Ivánek

- tel: [REDACTED] email: [REDACTED]

dále jen zhotovitel**objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0467/2025/ODaSH k veřejné zakázce „**Oprava lávky pro pěší ul. Revoluční – IV.**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0467/2025/ODaSH ze dne 26.05.2025 k veřejné zakázce „Oprava lávky pro pěší ul. Revoluční – IV.“ z důvodu navýšení i snížení rozsahu potřebných stavebních prací vůči rozsahu stanoveném projektovou dokumentací.

1.1 Článek 2., Předmět smlouvy, bod 1 se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné práce v rozsahu změnového listu č. 1, který obnáší soupis prací včetně výkazu výměr s vypálením mostovkových plechů plamenem, doplněním nových pororoštů, dodávkou nových trapézových plechů pro zastřešení nad zastávkami autobusů, osazením nového žlabu a svodu pro odvodnění zastřešení na straně Růžového pahorku, výměnou zcela zkorodovaných mostovkových nosníků U120 u odvodnění zastřešení na straně Růžového pahorku, broušením horních přírub podélníků a příčníků pod rošty, provedením ochrany spojovacím nátěrem, provedením nové hydroizolační vrstvy pod dlažbou, nátěrem parovodu VEOLIA. Jako méněpráce vznikly práce se zpětnou pokládkou betonové dlažby v místě nových pororoštů.

1.2 Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

Cena dle SoD	5 715 575,52 Kč	1 200 270,00 Kč	6 915 846,38 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 1	381 890,00 Kč	80 196,90 Kč	462 086,90 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1	- 12 672,00 Kč	- 2 661,12 Kč	- 15 333,12 Kč
Celkové zvýšení ceny dle dodatku č. 1	369 218,00 Kč	77 535,78 Kč	446 753,78 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	6 084 793,52 Kč	1 277 805,78 Kč	7 362 600,16 Kč

1.3 Změna smlouvy dle Dodatku č. 1 naplňuje režim přípustné změny podle § 222 ZZVZ, a to:

- a) dílem dle § 222 odst. 4 odst. ZZVZ* dle Rekapitulace ve Změnovém listu č. 1, neboť hodnota změny závazku ze smlouvy v součtu všech dodatečných a neprováděných prací činí 6,90 % oproti původní ceně díla, tj. nepřekračuje limit změny de minimis, tj. 15 % původní hodnoty závazku,

**Dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ platí, že Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je*

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.

***Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí, že Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.*

2. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.

3. Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
4. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 07. 10. 2025.
5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Přílohy dodatku smlouvy:

příloha č. 1 – Změnový list č. 1

příloha č. 2 – Položkový rozpočet – vícepráce

příloha č. 3 – Položkový rozpočet – méněpráce

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Petr Korč, primátor

Ing. Lumír Ivánek, jednatel