

DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo

„Demolice povrchových objektů na lokalitě Frenštát – III. etapa“

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

obchodní firma: DIAMO, státní podnik
sídlo: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739
zastoupený: Ing. Rostislavem Dudášem, vedoucím odštěpného závodu
týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod Karviná
Siroťčí 1145/7, Vítkovice, 703 00 Ostrava
zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl A, vložka 22204
DIČ: CZ00002739, plátce DPH
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 550002-23550881/0710
ID datové schránky: sjfywke

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

obchodní firma: AWT Rekultivace a.s.
sídlo: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
zástupce: Ing. Kamil Holenda, předseda představenstva
Ing. Jiří Babiš, místopředseda představenstva
IČO: 47676175
obchodní rejstřík: zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 777
DIČ: CZ47676175, plátce DPH
bankovní spojení: ING Bank n.v., o.s. Praha 9
číslo účtu: 1000507105/3500
ID datové schránky: pk86uwp

(dále jen „**zhotovitel**“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jako „**smluvní strany**“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany konstatují, že dne 03. 03. 2025 spolu uzavřely Smlouvu o dílo na akci „Demolice povrchových objektů na lokalitě Frenštát – III. etapa“, reg. č. smlouvy objednatele: D550/51000/00026/25/00, k níž dne 31.3.2025 uzavřely dodatek č.1, dne 27.6.2025 dodatek č.2 a dne 28.7.2025 dodatek č.3, (dále jen „smlouva“).
2. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu stavby objevily nepředvídatelné skutečnosti spočívající (i) ve zvýšení rozsahu odstranění základových konstrukcí objektů SO 151, SO 152, SO 153 a SO 160, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci a (ii) během odstranění objektu SO 160 došlo v důsledku nevhodných klimatických podmínek k podmáčení ploch, které ztěžovaly pohyb demoličních strojů a zařízení, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 (dále jen „**dodatek**“).
3. Obsahem dodatku je prodloužení doby plnění díla. Cena díla se dodatkem nemění a zvýšené náklady jdou na vrub zhotovitele.

Článek II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. (Místo a doba plnění) odst. 2. smlouvy se zcela nahrazuje a nově zní takto:
2. „Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, tj. dokončit dílo a předat jej objednateli, nejpozději **do dne 19.10.2025**, přičemž:“


Článek III.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku v registru smluv dle uvedeného zákona zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v registru smluv bez dalších podmínek.
2. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
3. Příloha dodatku tvoří jeho nedílnou součást.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis vlastnoručně podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ujednání předchozí věty neplatí, je-li dodatek vyhotoven v elektronické podobě v jediném elektronickém vyhotovení, které bude podepsáno, resp. opatřeno kvalifikovanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je srozumitelný a určitý, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:


V Ostravě dne 17. 09. 2025




Ing. Rostislav Dudáš
vedoucí odštěpného závodu

Za zhotovitele:

V Petřvaldu dne 17. 09. 2025



Ing. Kamil Holenda
předseda představenstva



Ing. Jiří Babiš
místopředseda představenstva

