



90/25/D1

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO **„Černá za Bory – zkapacitnění vodovodu“**

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou, v souladu s § 1751 občanského zákoníku, Obchodní podmínky Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s. (dále také jen OP), které jsou přílohou č. 1 smlouvy o dílo

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02
společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999
zastoupena Ing. František Masař – ředitel společnosti
IČO: 60108631
DIČ: CZ60108631
bankovní spojení: _____
č. účtu: _____
telefon: _____
e-mail: _____
ve věcech smluvních oprávnění jménem objednatele jednat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

2/ Zhotovitel:

PP-GROUP stavby TJ s.r.o.
sídlo/místo podnikání: náměstí Dr. Tošovského 25, 539 44 Proseč
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, C53156
zastoupena Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek, jednatelé
IČO: 217 711 11
DIČ: CZ21771111
bankovní spojení: _____
číslo účtu: _____
telefon: _____
e-mail: _____

ve věcech smluvních oprávnění jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek, jednatelé

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Jan Tomášek, jednatel

Na základě dohody smluvních stran se mění:

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

1/ Po dohodě obou smluvních stran došlo k prodloužení termínu realizace díla do 30.9.2025. Důvodem jsou tyto skutečnosti: kolize se základem požární nádrže v trase budoucího vodovodu, střety s inženýrskými sítěmi- el. energie, optické kabely CETIN, plynárenské vedení a tím vyvolané změny nivelety vodovodu a dále kolize s nefunkčním teplovodním kanálem.

Tento dodatek je vypracován ve dvou stejnopisech, z nichž jedno podepsané vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Dodatek č.1 navazuje na smlouvu o dílo uzavřenou mezi f. PP-GROUP stavby TJ s.r.o. a Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. dne 19. 2. 2025 a veškerá ustanovení této smlouvy platí, pokud není v rozporu s tímto dodatkem.

V Pardubicích dne

V Proseči dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. František Masař



Digitální podpis:
26.08.2025 08:26:42

Ing. František Masař

Ředitel společnosti

Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.



Digitálně
podepsal Jan
Tomášek

Datum:

2025.08.18

09:49:39 +02'00'

PP GROUP
STAVBY TJ S.R.O.



Digitálně
podepsal
Michal Javůrek

Datum:

2025.08.18

09:49:49 +02'00'

PP GROUP
STAVBY TJ S.R.O.



Digitálně
podepsal Karel
Javůrek

Datum:

2025.08.18

09:49:59 +02'00'

PP GROUP
STAVBY TJ S.R.O.

Jan Tomášek, Michal Javůrek, Karel Javůrek

Jednatelé