

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Daňový režim:

Bankovní spojení:

Č. účtu:

Město Bohumín

Masarykova 158

735 81, Bohumín

Ing. Lumírem Macurou, starostou města

Ing. Lumír Macura, starosta města

Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční

výstavby odboru rozvoje a investic

Ing. Jana Slívová, referentka odboru rozvoje a investic

00297569

CZ00297569

plátce DPH

Česká spořitelna a. s., Bohumín,

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel :

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

PROFIZA s.r.o.

U tratě 1953/4a Karviná 733 01

Danielem Balouškem - jednatelem společnosti

Daniel Baloušek

Daniel Baloušek

29244935

CZ 29244935

Moneta a.s.

223200886/0600

Chodník podél ul. Opletalova, Bohumín

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 9.7.2024 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku okolností zjištěných při realizaci stavby
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla
- změna termínu dokončení a předání části díla s ohledem na úpravu předmětu díla
- změna záruční doby části díla s ohledem na úpravu předmětu díla

II.

V čl. II. Předmět a místo plnění:

Do bodu II.2., článku II se doplňuje následující:

Předmět díla se upravuje o následující vícepráce a méněpráce:

Popis změn:

Méněpráce

- odečet zábradlí, části živíc, zámkové dlažby tl. 6 cm, kanalizačního potrubí DN 250, betonových silničních obrub, chráničky kabelu CETIN a cementobetonového krytu na sjezdech dle zaměření skutečného provedení stavby (skutečné rozměry provedení dle zaměření)

Vícepráce

- 1) vybudování propustku pod sjezdem u č.p.171 (zachování odtokových poměrů dešťových vod)
- 2) úpravy u č.p.375 (zmírnění příčných spádů a vyrovnání výškových poměrů nového sjezdu)
- 3) drenáž za L opěrnou stěnou (zachování odtokových poměrů dešťových vod z pozemků soukromých vlastníků)
- 4) povrchová úprava ploch mezi chodníkem a stávajícím oplocením kačírkem (snažší údržba)
- 5) úprava odvodnění komunikace (po provedení živičného pruhu dle PD stojí v některých úsecích voda, z tohoto důvodu bylo provedeno mezi č.p. 223 a č.p. 288/768 a naproti č.p. 686 odbroušení živ. pruhu a vyspravení vysprávkovou směsí, tak aby byl zajištěn odtok vod do UV).
- 6) větší výška opěrné stěny u p.č.1793 - z důvodu podmáčeného podloží bylo nutno založit opěrnou stěnu v koncovém úseku níže (vyšší výměra)
- 7) vyšší rozměry palisád, betonové zasakovací dlažby, zámkové dlažby tl. 8 cm, chodníkových obrub (skutečné rozměry provedení dle zaměření)
- 8) přípočet 2 ks UV (zajištění odtoku dešťových vod u ev. č. 57 a před opěrnou stěnou na konci úseku)
- 9) přípočet v PD chybějících nátěrů na zábradlí
- 10) doplnění odvodňovacích žlabů (doplnění žlabů v místě, kde nebyly v PD navrženy a bylo nutné je realizovat)
- 11) prodloužení propustku DN400 u č.p.202 - zatrubnění příkopu vč. osazení RŠ a zásyp příkopu z důvodu nestabilního svahu, hrozící nebezpečí ujetí chodníku

V čl. IV. Cena díla:

Čl. IV.1. se doplňuje o následující text:

Smluvní strany se dohodly na změně ceny následovně:

| | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena včetně DPH |
|---|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| Cena dle SOD vč. dodatku č.1 a č.2 | 16.411.108,67 Kč | 3.446.332,82 Kč | 19.857.441,49 Kč |
| Cena dle dodatku č.3 Vícepráce | 849.945,12 Kč | 178.488,48 Kč | 1.028.433,60 Kč |
| Cena dle dodatku č.3 Méněpráce | - 328.921,56 Kč | - 69.073,53 Kč | - 397.995,09 Kč |
| Cena dle SOD+ dod. č.1, č.2 a č.3 celkem | 16.932.132,23 Kč | 3.555.747,77 Kč | 20.487.880,00 Kč |

III.

V čl. III. Doba plnění:

Do bodu III.1., článku III se doplňuje bod III.1.2.1.:

III.1.2.1.

Termín dokončení a předání prodloužení propustku DN400 u č.p.202 do 20.11.2025

(Vícepráce dle bodu 11) byly dohodnuty až u přejímky stavby, kdy s ohledem na aktuální stav, byla navržena úprava příkopu)

V čl. VI. Záruční doba a odpovědnost za vady:

Do bodu VI.3., článku VI. se doplňuje:

Pro část vícepráce dle bodu 11) prodloužení propustku DN400 u č.p.202 je záruka stanovena na **60 měsíců** ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného protokolu.

Pro část vícepráce dle bodu 5) úprava odvodnění komunikace (živičná vysprávka) je záruka stanovena na **72 měsíců** ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranně podepsaného protokolu.

V čl. VII. Smluvní pokuty:

Bod VII.2, článku VII. se doplňuje:

V případě prodlení zhotovitele s termínem předání části prodloužení propustku DN400 u č.p.202 **dle čl. III bodu III.1.2.1.** je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5.000,-- Kč** za každý i započatý den prodlení.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 9.7.2024 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 3 je digitálně podepsaný s platností jednoho originálu, který obdrží objednatel i zhotovitel.

V Bohumíně dne

V Karviné dne

.....
za objednatele:
Ing. Lumír Macura, starosta města

.....
za zhotovitele:
Daniel Baloušek, jednatel