

Změnový list č. 3 ze dne 08.10. 2025

Název stavby:	Stavební úpravy haly č. 1005		
Číslo smluvního vztahu:	2 025 091		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:		Zhotovitel:	
Technické služby města Mostu a.s.		YSSEN - spol. s r.o.	
Dělnická 164		Dolní Litvínov 5,	
434 01 Most		436 01 Litvínov	
IČO: 64052265		IČO: 44566565	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> 14. Bourání podlah (v celé ploše haly) - neobsahuje rozpočet ani PD 15. Průmyslová podlaha - neobsahuje rozpočet ani PD 16. Odpočty podlaha (epoxidové vrstvy) - dle rozpočtu			
<u>Nové řešení:</u> 14. Bourání podlah - upravená skladba podlahy si vynutila celoplošné vybourání stávajících potěrů 15. Průmyslová podlaha - náhrada za úpravu stávající podlahy epoxidovým nátěrem 16. Odpočty podlaha (epoxidové vrstvy) - nebude provedeno			
<u>Zdůvodnění změny:</u> 14. Bourání podlah - stávající podlaha z bet. potěru vykazuje takové množství poruch, že je nerentabilní provádět její opravu 15. Průmyslová podlaha - bude provedena jako náhrada za stávající potěry dle bodu 14 16. Odpočty podlaha (epoxidové vrstvy) - tyto práce nebude s ohledem na novou průmyslovou podlahu nutné provádět			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		ano/ne	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:		ano/ne	
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:		10 121 246,76 Kč	
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:		312 451,62 Kč	
Nová cena díla bez DPH:		10 433 698,38 Kč	
Vliv změny na termín dokončení díla:		ano	
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:		25.11.2025	
Nový termín dokončení díla:		15.01.2026	

Změnu navrhuje: .

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil:

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: soupis prací