



KUMSP00RL3F7

Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo ev. č. 00056/2017/IM
 /dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ – KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)		S-
00056/2017/D2 <small>poř. číslo</small>	2017 <small>rok</small>	IM <small>řad. odh.</small>

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

Ing. Jaroslavem Kaniou

náměstkem hejtmána kraje

IČO:

70890692

DIČ:

CZ70890692


bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

27-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

2. STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

se sídlem: Mostárenská 1140/48, Vítkovice, 703 00 Ostrava

zastoupena: Mgr. Jaromírem Janečkou, jednatelem

IČO: 64617874

DIČ: CZ64617874

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Ostrava

číslo účtu: 5025000376/5500

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14148

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



a další písemně pověřený pracovník

(dále jen „zhotovitel“)

II.**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 1. 2017 smlouvu o dílo ev. č. 00056/2017/IM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „Letiště Leoše Janáčka Ostrava, rekonstrukce lapolu A“ (dále jen „stavba“).
2. Dne 22. 8. 2017 smluvní strany uzavřely k této smlouvě dodatek č. 1, jehož předmětem je změna ceny díla v důsledku víceprací a méněprací.
3. V době realizace stavby vznikla v souvislosti se zjištěním na stavbě další potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat,

46

D

a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla. Vícepráce vyplývají především ze zjištění na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení.

Předmětem změny rozsahu původní VZ (předmětu díla smlouvy) jsou zejména tyto práce:

Návrh víceprací:

4. V průběhu provádění stavby vznikla další potřeba víceprací na objektu retenční nádrže, a to rozšíření úprav vodorovných ploch včetně horního líce nádrže a svislých ploch, konkrétně navýšení výměr hrubé reprofilace svislých a vodorovných ploch v celkovém finančním objemu 1.274.368,00 Kč bez DPH, tj. 1.541.985,28 Kč vč. DPH. Tyto práce zahrnují následující položky.
 - reprofilace vodorovných ploch shora sanační maltou jednovrstv. tl. 10 mm navýšení o 305,85 m² - 856.380,-- Kč bez DPH,
 - reprofilace svislých ploch sanační maltou dvouvrstv. tl. do 60 mm – navýšení o 119,425 m² – 417.988,00 Kč bez DPH

Projektová dokumentace počítala s hrubou a jemnou reprofilací betonových konstrukcí. Hrubá reprofilace měla být provedena v rozsahu 53 % svislých ploch a 45 % vodorovných ploch. Jemná reprofilace měla být provedena v rozsahu 100 % sanovaných ploch. Během provádění stavebních prací, především tlakovém očištění stávajících povrchů a přípravě podkladů pro aplikaci reprofilací byl zjištěn větší rozsah degradovaných betonových konstrukcí, než bylo stanoveno projektovou dokumentací. Tyto degradované konstrukce byly především pod hladinou vody a pod nánosem kalů a nebyly tedy během zpracování projektové dokumentace viditelné. Vzhledem k nutnosti vyrovnání degradovaných betonových konstrukcí hrubou reprofilací před aplikací jemné reprofilace je potřeba provést 14 % hrubé reprofilace svislých ploch a 18 % hrubé reprofilace vodorovných ploch nad rámec projektové dokumentace

5. Všechny výše uvedené dodatečné práce nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci a výkazu výměr a jejich realizace je nezbytná pro řádné a úplné dokončení díla.

Cena sjednaných změn činí:

Cena víceprací bez DPH 1.274.368,00 Kč

S ohledem na objem realizovaných víceprací je předmětem dodatku č. 2 rovněž prodloužení doby realizace díla o 24 dnů.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na této změně smlouvy:

1. Rozsah víceprací sjednávají smluvní strany v rozsahu, jak vyplývá ze změnového listu č. 2. Uvedený změnový list doplňuje, případně nahrazuje příslušné položky souhrnného rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo.

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

2. **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a činí **10.752.457,24 Kč** bez DPH (slovy: deset milionů sedm set padesát dva tisíce čtyři sta padesát sedm korun českých dvacet čtyři haléřů).

3. **Doba plnění předmětu díla** sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se v souvislosti s realizací výše uvedených víceprací navyšuje o **24 dnů** a činí tedy **114 dnů**.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá tento dodatek účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má Moravskoslezský kraj souhlas rady kraje udělený usnesením č. 19/1674 ze dne 29. 8. 2017.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Rekapitulace nákladů stavby – souhrnný rozpočet stavby

V Ostravě dne: - 5 .09. 2017



za objednatele
Ing. Jaroslav Kania
náměstek hejtmána kraje

V Ostravě dne: 30 .08. 2017

STAMONT®

STAMONT s.r.o.
700 00 Ostrava
IČO: 250 045

za zhotovitele
Mgr. Jaromír Janečka
jednatel



Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

STAMONT-POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o.

Kód - popis

Cena v Kč bez
DPH

Stavba: 160054 – Letiště

**Leoše Janáčka Ostrava,
rekonstrukce lapolu A**

Varianta: ZŘ – Základní řešení

ORL

989 210,15

Retenční nádrž

8 790 353,24

Rozdělovací komora

803 887,10

Úprava čela propustku

69 006,75

Vedlejší a ostatní náklady

100 000,00

**CELKEM 160054 - Letiště Leoše Janáčka,
rekonstrukce lapolu A**

10.752.457,24