

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. S916/2017/064

ze dne 18.4.2017

č. smlouvy zhotovitele: 9 – 0325A17

uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno, IČ 42196451 /objednavatelem/
a PORR a.s., IČ 43005560 /zhotovitelem/

1. Předmět smlouvy se nemění: „LC Křinská – R03 - stavební práce“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Náměšť nad Oslavou, se mění rozsah prací. Jedná se o vybudování 1ks drenážního trativodu.


Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 15.12.2016, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2017/064 ze dne 18.4.2017, byla stanovena cena za vícepráce na **32 992,40 Kč bez DPH**. Celková cena dle smlouvy o dílo a dodatku č. 1 činí 2 286 153,09 Kč bez DPH.

3. Konstatuji, že dle S916/2017/064 ze dne 18.4.2017 je termín plnění stanoven v čl. III na 1.5.-31.7.2017. Předání staveniště proběhlo protokolárně dne 10.5.2017, tudíž se s odkazem na odst.3, čl. III uvedené smlouvy o dílo posouvá termín zahájení prací a termín dokončení prací o počet dnů (10dnů), po které je objednatel v prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli. Dále objednavatel z klimatických důvodů 2x přerušil na svou žádost práce na stavbě a to v termínu 31.7.- 7.8.2017 (8dnů) a 10.8.-16.8.2017 (7dnů). Dle výše uvedeného uvádím termíny aktuálně platné před uzavřením tohoto dodatku a to termín pro zahájení prací 10.5.2017, a termín pro řádné dokončení díla 25.8.2017
4. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2017/064 ze dne 18.4.2017 zůstávají v platnosti a beze změn.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2017/064 ze dne 18.4.2017.


Přílohy: rozpočet 1 list

V Brně dne 1.9.2017


objednatel
Ing. Dalibor Šafařík Ph.D.
Ředitel KŘ Brno, LČR s.p.

V Tlumačově dne 28.7.2017


Jan Pešek
vedoucí odštěpného závodu – Morava
PORR a.s.


Jiří Mezera
Vedoucí PJ Jihlava OZ – Mo
PORR a.s.

ROZPOČET

Stavba: LC Křivská D1

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 11.8.2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV 32 992,40 26,921

1 Zemní práce 5 627,20 0,002

1	112201102	Odstavení pařezů D do 500 mm	kus	20,000	102,00	2 040,00	0,002
2	132201201	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horně 0,3 do 100 m3	m3	9,000	80,80	727,20	0,000
3	R52	Likvidace pařezů v souladu a plněním právními předpisy	ks	20,000	143,00	2 860,00	0,000

2 Zakládání 8 326,80 8,415

5	462511101	Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kameňů do 80 kg bez výplně	m3	4,500	808,00	3 636,00	8,415
6	462511160	Příplatek za urovnání líc záhozu z lomového kamene tříděného	m2	9,000	333,00	2 997,00	0,000
7	RP12	Tratlivody z drenážních trubek se zřízením žlábkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,3 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových flexibilních D 100mm	m	9,000	114,00	1 026,00	0,000
4	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo tratlivodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	1,800	371,00	667,80	0,000

4 Vodorovné konstrukce 18 250,00 18,480

9	463211151	Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnost do 80 kg s urovnáním líc	m3	10,000	2 870,00	28 700,00	18,480
10	463211153	Rovnanina z lomového kamene naupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líc a vyklínováním spár úlomky z kamene hmotnost jednotlivých kameňů přes 200kg	m3	-10,000	1 045,00	-10 450,00	0,000

5 Komunikace pozemní 788,40 0,025

8	918726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná mámě hmotnost do 500 g/m2	m2	36,000	21,90	788,40	0,025
---	-----------	--	----	--------	-------	--------	-------

Celkem 32 992,40 26,921