



KUCBX01J2ER9

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj,

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

IČO: 70890650

DIČ: CZ70890650

Bankovní spojení: ČSOB a.s., Č. Budějovice, č. účtu: 199783072/0300

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněna jednat:

JUDr. Andrea Tetourová, vedoucí ODSH

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna vystupovat a jednat:

Bc. Pavla Pulcová, investiční technik ODSH

K výkonu stavebního a technického dozoru stavebníka pro investora stavby je oprávněna:

spol. TISOX s.r.o., [redacted]

Osoba vykonávající koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:

Ing. Ondřej Šnapka, [redacted]

(dále jen oprávnění zástupci objednatele)

Zhotovitel: EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska tř. 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 251 72 328

DIČ: CZ25172328

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

8227162/0800

UniCredit Bank, a.s.

2114525664/2700

Komerční banka, a.s.

5997270207/0100

Oberbank AG, pob. ČR

7000032696/8040

ČSOB, a.s.

350350115/0300

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, ve vložce 904

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:

Ing. Tomáš Votava, předseda představenstva

Mgr. Eva Kysnarová, místopředseda představenstva

Mgr. Radim Suchopár, člen představenstva

Odpovědný geodet: Radek Havlín

Osoba pověřená vedením stavby (Hlavní stavbyvedoucí):

Pavel Jehně [redacted]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby (Zástupce hlavního stavbyvedoucího):

Ing. Tomáš Mráček [redacted]

Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Tamara Hlávková [redacted]

který je zmocněn zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku.

(dále jen oprávnění zástupci zhotovitele)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci názvem „Most evid. č. 135-017 přes potok před obcí Budislav“ ze dne 22.4. 2025.

II. Úvod dodatku

Smluvní strany se dohodly na změnách smlouvy o dílo, č. objednatele SDL/ODSH/117/25, č. zhotovitele 143/24 058/230 ze dne 22.4.2025, na akci „**Most evid. č. 135 -017 přes potok před obcí Budislav**“ (dále též jen „Smlouva“). Důvodem změny je vznik víceprací, méněprací při realizaci prací prováděných na základě Smlouvy, předem odsouhlasené objednatelem, zhotovitelem, projektantem, technickým dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran, tak jak jsou zachyceny ve Změnovém listu č. 1.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku č. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže:

Původní znění článku IV, Cena za dílo, odst. 1:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	20 404 227,23 Kč
DPH 21 %:	4 284 887,72 Kč
cena celkem s DPH:	24 689 114,95 Kč

Nové znění článku IV, Cena za dílo, odst. 1:

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí dle nabídkového rozpočtu:

cena celkem bez DPH:	20 449 423,43 Kč
DPH 21 %:	4 294 378,92 Kč
cena celkem s DPH:	24 743 802,35 Kč

III. Závěrečná ustanovení dodatku

1. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele SDL/ODSH/117/25 č. zhotovitele 143/24/230 ze dne 22.4.2025, ostatní ustanovení nedotčené Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti beze změn.

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepisován elektronicky oprávněnými zástupci obou smluvních stran, každý elektronicky podepsaný obraz Dodatku č. 1 má platnost originálu. Objednatel a zhotovitel obdrží vzájemně podepsanou verzi tohoto Dodatku č.1.

3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí a že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, nikoliv v tísní či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

4. Zhotovitel bere na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento Dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které

tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

6. Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 1068/2025/RK-23 ze dne 25.9.2025.

7. Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1 je změnový list. 1.

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

z a o b j e d n a t e l e :

z a z h o t o v i t e l e :

Elektronický podpis: 15.10.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: MUDr. Martin Kuba
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.1.2028 12:29 +01:00

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

Ing. Tomáš Votava
Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Votava
Datum: 2025.10.13
12:36:50 +02'00'

.....
Ing. Tomáš Votava
předseda představenstva EDIKT a.s.

Stavba :

Investor:

Projektant:

TDS :

Zhotovitel :

Most ev. č. 135-017 přes potok před obcí Budislav

Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice

Projektční kancelář [REDACTED]

TISOX s.r.o. [REDACTED]

EDIKT a.s., [REDACTED]

REKAPITULACE STAVBY - ZMĚNOVÉ LISTY

		ZMĚNOVÝ LIST č.1		ZMĚNOVÝ LIST č.2		ZMĚNOVÝ LIST č.3	
		Celk.cena po změně č.1		Celk.cena po změně č.2		Celk.cena po změně č.3	
Stavba	CENA DLE SOD	Změnový list č.1	Změnový list č.2	Změnový list č.3	Změnový list č.3	Změnový list č.3	Změnový list č.3
SO 002	1 576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 182	5 394 543,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SO 201	13 433 683,71	45 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENA STAVBY BEZ DPH	20 404 227,23	45 196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 21%	4 284 887,72	9 491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CENA VČETNĚ DPH	24 689 114,95	54 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stavba : Most ev č. 135-017 přes potok před obcí Budislav
číslo a název SO : SO 201 Most ev č. 135-017

ZMĚNOVÝ LIST č.1

Poř. č.	Kód položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství ve smlouvě	Množství po změně	Rozdíl množství	CENA				Rozdíl celk. ceny			
							jednotková	celkem	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem	bez DPH	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	ZM1	UPRAVA ZAKLADOVÉ SPARY MOSTU												
		VÍCEPRÁCE												
4	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	147,000	186,776	39,776	260,90	38 352,30	48 729,86			10 377,56		
8	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTU, ZÁKLADŮ TV	T	620,405	822,185	201,780	106,40	66 011,09	87 480,48			21 469,39		
26	131731	HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO 1KM	M3	150,000	169,888	19,888	153,20	22 980,00	26 026,84			3 046,84		
64	451312	POOKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15	M3	38,426	139,026	100,600	5 017,10	192 787,08	697 507,34			504 720,26		
125	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	248,162	328,874	80,712	2 680,90	665 297,51	881 678,31			216 380,80		
		Vícepráce celkem						985 427,98	1 741 422,84			755 994,85		
		DPH 21 %						206 939,88	365 698,80			158 758,92		
		CELKEM vč. DPH						1 192 367,86	2 107 121,63			914 753,77		
	ZM2	NEČERPANÉ POLOŽKY - odpočet												
		MÉNĚPRÁCE												
9	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	0,000	-1,000	20 000,00	20 000,00	0,00			-20 000,00		
42	224313	PILOTY Z PROSTĚHO BETONU C16/20	M3	4,239	0,000	-4,239	5 319,10	22 547,66	0,00			-22 547,66		
43	22694	ZAPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNĚ	T	4,046	0,000	-4,046	37 234,00	150 648,76	0,00			-150 648,76		
44	22695	VÝDŘEVA ZAPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	4,480	0,000	-4,480	15 957,40	71 489,15	0,00			-71 489,15		
48	264215	VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 300MM	M	90,000	0,000	-90,000	2 393,60	215 424,00	0,00			-215 424,00		
		Méněpráce celkem						480 109,57	0,00			-480 109,57		
		DPH 21 %						100 823,01	0,00			-100 823,01		
		CELKEM vč. DPH						580 932,58	0,00			-580 932,58		
	ZM3	ROZDÍLOVÉ POLOŽKY VÝZTUŽE												
		VÍCEPRÁCE												
50	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	11,94	12,295	0,359	27 555,00	328 896,48	338 788,73			9 892,25		
58	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	5,01	16,818	11,810	27 555,00	137 995,44	463 419,99			325 424,55		
		Vícepráce celkem						486 891,92	802 208,72			335 316,80		
		DPH 21 %						98 047,30	168 463,83			70 416,53		
		CELKEM vč. DPH						564 939,22	970 672,55			405 733,33		
		MÉNĚPRÁCE												
55	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	2,762	2,419	-0,343	27 555,00	76 106,91	66 655,55			-9 451,37		
60	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RAMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	30,003	13,378	-16,625	27 555,00	826 732,67	368 630,79			-458 101,88		
62	420365	VÝZTUŽ PŘECHOD, DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B	T	6,166	4,891	-1,275	27 555,00	169 904,13	134 771,51			-35 132,63		
		Méněpráce celkem						1 072 743,71	570 057,84			-502 685,88		
		DPH 21 %						225 276,18	119 712,15			-105 564,03		
		CELKEM vč. DPH						1 298 019,89	689 769,99			-608 249,91		
	ZM4	ROZDÍLOVÉ POLOŽKY ODVODNĚNÍ MOSTU												
		MÉNĚPRÁCE												

119	936532	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	4,000	2,000	-2,000	29 800,00	119 200,00	59 600,00	-59 600,00
120	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	2,000	1,000	-1,000	3 720,00	7 440,00	3 720,00	-3 720,00
		Méně práce celkem						126 640,00	63 320,00	-63 320,00
		DPH 21 %						26 594,40	13 297,20	-13 297,20
		CELKEM vč. DPH						153 234,40	76 617,20	-76 617,20
		Více práce celkem ZM1-4						1 452 319,90	2 543 631,55	1 091 311,65
		DPH 21 %						304 987,18	534 162,63	229 175,45
		CELKEM vč. DPH						1 757 307,08	3 077 794,18	1 320 487,10
		Méně práce celkem ZM1-4						1 679 493,28	633 377,84	-1 046 115,45
		DPH 21 %						352 693,59	133 009,35	-219 684,24
		CELKEM vč. DPH						2 032 186,87	766 387,19	-1 265 799,69
		Bilance (více a méně práce) ZM1-4						3 131 813,18	3 177 009,39	45 196,20
		DPH 21 %						657 690,77	667 171,97	9 491,20
		CELKEM vč. DPH						3 789 493,95	3 844 181,36	54 687,40

JIHOČESKÝ KRAJ

KRAJSKÝ ÚŘAD

Odbor dopravy

a silničního hospodářství

U Zimního stadionu 1952/4

370 76 České Budějovice

Michal Türk

Ing. Michal Türk, TISOX

EDIKT a.s., Ing. Tomáš Mraček

Projekční kancelář PRIS s.r.o., Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Ing. Rostislav Otevřel

Změny stavby, odůvodnění víceprací - ZL 1

1) ÚPRAVA ZÁKLADOVÉ SPÁRY MOSTU

Při výkopových pracích byla odhalena úroveň stávající základové spáry cca o 0,9 m hlouběji než bylo předpokládáno v projektové dokumentaci.
Došlo k demolici odhaleného základu, dočištění uvolněné zeminy z prostoru základové spáry a vyplnění prostoru podkladním betonem.
Dochází k cenovému navýšení.

2) NEČERPANÉ POLOŽKY

Položky ze smluvního rozpočtu určené k čerpání se souhlasem investora nebyly prováděny, tzn. nebudou čerpány. Dochází k cenovému odpočtu.

3) ROZDÍLOVÉ POLOŽKY VÝZTUŽE

Oproti PDPS došlo v RDS k rozdílu v tonáži výztuže. Výztuž PDPS byla navržena parametrickou spotřebou, tonáž v RDS vychází z konkrétních výkresů. Celkově dochází k odpočtu tonáže a cenovému odpočtu.

4) ROZDÍLOVÉ POLOŽKY ODVODNĚNÍ MOSTU

Oproti PDPS došlo v RDS k rozdílu v položkách odvodnění . Byl změněn střežovitý sklon rámové konstrukce na jednostranný. Z tohoto důvodu je počet odvodňovačů a trubiček poloviční . Dochází k cenovému odpočtu.

EVIDENČNÍ ČÍSLO 2025-01 ZBV/01

POČET LISTŮ

1

VYHOTOVENO VE

1

VÝTIŠK ČÍSLO

KLASIFIKACE

PI

liboňský kraj
U Zimního stadionu 1952/2
České Budějovice
370 76

Most evid. č. 135-017 přes potok před obcí Budislav, TDI

Stanovisko TDI k ZBV 1

Dobrý den,

Zhotovitel předložil návrh změnového listu stavby, který obsahuje více a méně práce na položkách z titulu jednak dopracování projektu do podoby RDS a dále ze skutečně zastižných podmínek při zakládání stavby a úpravy dočasné úpravy toku během výstavby.

Z pohledu TDI všechny předložené více a méně práce splňují potřebná ustanovení zákona o veřejných zakázkách a lze je tedy schválit

Cenový dopad dle jednotlivých SO:

SO 002 bez dopadu

SO 182 bez dopadu

SO 201 celkový dopad +45 196,20 Kč bez dph

Nová cena stavby 20 404 227,23 Kč bez dph

K jednotlivým změnám na objektech stavby:

SO 201 Most evid. č. 135 - 017

V rámci dopracování projektu do konečné podoby RDS došlo k upřesnění následujících položek soupisu prací:

- V rámci změny střechovitého sklonu na jednostranný dochází k úspoře na nutném počtu kusů prvků odvodnění v počtu 2ks odvodňovací soupravy a 1 ks trubičky pro odvodnění izolace
Pol. 119 – 936532 mostní odvodňovací souprava -59 600,00 Kč
Pol. 120 – 936541 mostní odvodňovací trubka -3 720,00 Kč
Celkový dopad -63 320,00 Kč
Odvodnění mostu a přilehlé oblasti je plně funkční a tato úprava nemá vliv na zajištění odvodnění mostu a komunikace

- V Rámci dopracování projektu do podoby RDS došlo k přesnému rozkreslení jednotlivých položek betonářské výztuže, kdy v zadávací dokumentaci byla tato tonáž zadána parametricky. Konečné doměření tak mohlo být provedeno až v rámci realizace, kdy byl dopracován projekt RDS. Týká se položek:

50 – 272365 výztuž základů	+9 892,25 Kč
55 – 317365 výztuž říms	-9 451,37 Kč
58 – 333365 výztuž opěr a křídel	+325 424,55 Kč

TISOX s.r.o.	STANOVISKO K ZBV	
EVIDENČNÍ ČÍSLO: 2025-01 DO/01	NÁZEV STAVBY: MOST EVID. Č. 135-017 PŘES POTOK PŘED OBCÍ BUDISLAV	JIHOČESKÝ KRAJ
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/2

60 – 386365 výztuž mostní rámové konstrukce -458 101,88
 62 – 420365 výztuž přechodových desek -35 132,63 Kč
 Celkový dopad všech těchto výše uvedených položek je -167 369,08 Kč. Všechny tyto položky mají stejnou jednotkovou cenu. Došlo tak pouze k doměření tonáže, dle skutečnosti.

- Odpočet položek za dočasné pažení pro vedení toku (položky se souhlasem investora) V rámci realizace nebylo nutné toto pažení realizovat, a proto dochází k odpočtu položek, které zhotovitel neprovedl a zároveň nejsou nutné k dokončení Díla. Všechny tyto položky souvisí s záporovým pažením v toku, jedná se o:

09 – 2730 Ochrana inženýrských sítí - 20 000,00 Kč
 42 – 224313 Piloty z prostého betonu -22 547,66 Kč
 43 - 22694 Záporové pažení z kovu -150 648,76 Kč
 44 – 22695 Výdřeva záporového pažení -71 489,15 Kč
 48 – 264215 Vrty pro piloty záporového pažení -215 424,00 Kč
 Celkový dopad změny -480 109,57 Kč

-Navýšení položek pro založení mostu. V rámci demolice základů opěr a křídel původního mostu, bylo během prací zjištěno, že oproti předpokladu projektu jsou původní základy provedeny na obou stranách mostu do větší hloubky a větší půdorysné plochy. Tyto základy bylo nutné pro provedení založení nového mostu odstranit. Dále došlo k dočištění a dopravení tvaru základové jámy. V souladu s návrhem projektanta pak bylo provedeno vyplnění tohoto prostoru prostým betonem, protože nová konstrukce mostu je založená výše.


Dochází tak k doměření na položkách demolice původní kce. mostu + odpovídající položky za skládkovné, dále na položce výkopů nevhodné zeminy + příslušné položky za skládkované nevhodné zeminy a upřesnění navýšení položky za podkladní beton.

Týká se položek:

04 – 15111b Poplatky za skládku nevhodné zeminy +10 377,56 Kč
 08 – 15140 Poplatky za skládku bouraného betonu +24 469,39 Kč
 26 – 131731 Hloubení jam ve třídě I +3 046,84 Kč
 96 – 45312 Podkladní a výplňové vrstvy z prostého betonu +504 720,26 Kč
 125 – 966168 Bourání kce ze železobetonu s odvozem do 20 km +216 380,80 Kč
 Celkový dopad +755 994,85 Kč.

Závěrem TDI souhlasí se všemi navrženými změnami. Předložené změny nemají dopad do doby výstavby, smluvní termín pro uvedení stavby do provozu se nemění. Všechny uvedené položky splňují kategorii vyhrazené změny.

V Soběslavi dne 4.9.2025



Ing.
Ondřej
Šnapka

Digitálně
podepsal Ing.
Ondřej Šnapka
Datum:
2025.09.04
15:37:56 +02'00'

TDI, Ing. Ondřej Šnapka

TISOX s.r.o.	STANOVISKO K ZBV	
EVIDENČNÍ ČÍSLO: 2025-01 DO/01	NAZEV STAVBY: MOST EVID. Č. 135-017 PŘES POTOK PŘED OBCÍ BUDISLAV	JIHOČESKÝ KRAJ
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/2

Krajský úřad Jihočeského kraje
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice

Naše značka
D/S- 1268/2025 - Ote

Zakázka č.
AD25

Vyřizuje
Otevřel

Datum
04.09.2025

Akce: Most ev.č. 135-014 před obcí Budislav

Věc: Vyjádření k provedené sanaci podloží

Dobrý den,

na základě informace stavby bylo založení původního mostu o cca 0,9 m hlouběji, oproti předpokladům z PDPS, které vycházely z ML.

Vzhledem k již provedeným mikropilotám bylo přistoupeno k odtěžení provizorního zásypu, který byl proveden do úrovně pilotážní plošiny a následného zásypu podkladním betonem.

Podkladní beton zajistí dostatečnou tuhost podloží pro založení nového mostu.

S takto provedenou sanací podloží jako AD souhlasím.

S pozdravem



Ing. Rostislav Otevřel

