



Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Číslo Dodatku č.1 smlouvy Objednatele:

Číslo Dodatku č.1 smlouvy Zhotovitele:

Evidenční číslo smlouvy Objednatele: 0124000488

Evidenční číslo smlouvy Zhotovitele: SOD00200918

ID zakázky: 177964

Evidenční číslo EDS: 133D22Y000003

Smluvní strany:

Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
se sídlem: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
zastoupený: Ing. Michalem Hojdekrem, Ph.D., MBA., kvestorem
IČO: 60076658
DIČ: CZ60076658
bank. spojení: ČSOB České Budějovice
č. účtu: 104725778/0300

Osoby zmocněné jednat:

Ve věcech smluvních: Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA., tel.: +[REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Ve věcech technických: [REDACTED], tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

Autorský dozor: Atelier 99 s.r.o., zastoupený Ing. Martinem Jeřábkem, Ing. Petrem Prokšem
TDI objednatel: REINVEST spol. s.r.o., zastoupený Ing. Markem Raškou
KooBOZP: STAVEBNÍ PORADNA, spol. s r.o., zastoupený Janem Bělohavem

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.
se sídlem: Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, Slatina
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
právní forma: akciová společnost
zastoupený: [REDACTED], 1.místopředsedou představenstva a generálním ředitelem a [REDACTED], MBA, členem představenstva a obchodním ředitelem
ve věcech technických: [REDACTED], vedoucím projektu
bank. spojení: Raiffeisen bank
číslo účtu: 1014501513/5500
(dále jen „zhotovitel“)

Mezi smluvními stranami byla dne 13.11.2024 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla „JU-PF-REKO sportovního areálu Na Sádkách“ (dále jen „smlouva“). Objednatel a Zhotovitel se v souladu s čl. 6. odst. 6.15 Smlouvy společně dohodli na znění tohoto dodatku č. 1 Smlouvy (dále jen „dodatek“), neboť v průběhu provádění díla vznikly překážky, které nastaly na straně Objednatele, Zhotovitel je před podpisem Smlouvy nemohl předvídat a mají vliv na průběh stavebních prací a dopady na provádění prací, harmonogram prací a termíny plnění díla zhotovitelem.

1.

1.1 Předmětem dodatku smlouvy je změna předmětu díla, v návaznosti na vznik nepředvídatelných okolností, které mají současně vliv na cenu díla. Změny díla jsou činěny v rozsahu oboustranně odsouhlasených stavebních prací, které jsou podrobně uvedeny a odůvodněny ve Změnových listech (dále jen „ZL“). ZL č. 1 - 13 tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí. Objednatel a Zhotovitel se dohodli na znění tohoto dodatku, neboť v průběhu provádění díla vyvstala potřeba dalších prací nad rámec původního předmětu díla a současně vyšlo najevo, že některé práce jsou zapotřebí v menším rozsahu, než předpokládalo původní vymezení díla. Změny, díla jsou vyvolané zjištěním nepředvídatelných skutečností, které ovlivnily provedení díla.

1.1.1 Předmětem změny díla, podrobně odůvodněné ve ZL č. 1 a 13, je změna původních stavebních prací vyvolaných v důsledku zjištění skutečností, které ovlivnily provedení díla, Zhotovitel ani Objednatel je nezavinili a nemohli je předvídat.

1.1.2 Předmětem změny díla, podrobně odůvodněné ve ZL č. 2 až 12, jsou dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, a jsou nezbytné k dokončení díla.

1.2 Tento dodatek je činěn v režimu nepodstatné změny, v souladu s § 222 odst. 5 a odst. 6 ZZVZ, kdy příčiny tkví v překážkách, které nastaly nezávisle na vůli stran a které by působily vůči všem ostatním případným dodavatelům (na místě zhotovitele) shodně.

2.

2.1 Původní znění odstavce 1.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

1.3. Přesný rozsah a specifikace stavebních prací jsou doloženy dokumentací dle odst. 1. 2. této smlouvy, dokladovou částí, položkovými rozpočty a Dodatkem č. 1 se Změnovými listy č. 1 až 13. Položkové rozpočty, Dodatek č. 1 a Změnové listy č. 1 až 13 jsou nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, předáním předmětu díla Objednateli.

2.2 Původní znění odstavce 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

3.1. Cena díla je stanovena ve výši:

Popis	Cena díla bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Cena díla dle smlouvy o dílo	95 799 220,00	20 117 836,20	115 917 056,20
ZL č. 1	2 351 568,68 Kč	493 829,42 Kč	2 845 398,10 Kč
ZL č. 2	158 018,49 Kč	33 183,88 Kč	191 202,37 Kč



ZL č. 3	339 852,74 Kč	71 369,08 Kč	411 221,82 Kč
ZL č. 4	31 717,69 Kč	6 660,71 Kč	38 378,40 Kč
ZL č. 5	47 805,21 Kč	10 039,09 Kč	57 844,30 Kč
ZL č. 6	291 629,81 Kč	61 242,26 Kč	352 872,07 Kč
ZL č. 7	-150 502,65 Kč	-31 605,56 Kč	-182 108,21 Kč
ZL č. 8	230 392,12 Kč	48 382,35 Kč	278 774,47 Kč
ZL č. 9	93 823,00 Kč	19 702,83 Kč	113 525,83 Kč
ZL č. 10	477 351,39 Kč	100 243,79 Kč	577 595,18 Kč
ZL č. 11	125 453,78 Kč	26 345,29 Kč	151 799,07 Kč
ZL č. 12	58 657,29 Kč	12 318,03 Kč	70 975,32 Kč
ZL č. 13	3 270 518,87 Kč	686 808,96 Kč	3 957 327,83 Kč
Dodatek č.1	7 326 286,42 Kč	1 538 520,15 Kč	8 864 806,57 Kč
Nová cena díla s Dodatkem č.1	103 125 506,42 Kč	21 656 356,35 Kč	124 781 862,77 Kč

3.

3.1 Dodatkem č.1 se dále mění některé osoby zastupující objednatele a zhotovitele. Objednatel je dále ve věcech technických zastoupen [REDACTED], e-mail: [REDACTED], tel: [REDACTED].

3.2 Původní znění odstavce 6.6.7.5. smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

6.6.7.5. Zhotovitel je povinen zajistit nad prováděním svých prací, dodávek a služeb při provádění Díla řádný dozor a úměrně jejich rozsahu udrží na Díle příslušný počet kvalifikovaných řídících pracovníků vybavených příslušnými pravomocemi. Zástupcem Zhotovitele jsou Hlavní stavbyvedoucí (dále jen HS) a Zástupce hlavního stavbyvedoucího (dále jen Zástupce). Zhotovitel jako HS označuje pracovníka: [REDACTED] / e-mail: [REDACTED] / tel. č.: [REDACTED] a jako jeho Zástupce označuje pracovníka: [REDACTED] / e-mail: [REDACTED] / tel. č.: [REDACTED] HS a Zástupce), budou pověřeni zejména odborným vedením provádění Díla, řízením postupu prací na Staveništi, koordinací jednotlivých stavebních prací, kontrolou kvality a případně budou s kontaktní osobou Objednatel řešit možné připomínky k provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje, že HS i jeho Zástupce budou po celou dobu trvání závazků z této Smlouvy mj. splňovat kvalifikační předpoklady stanovené Objednatel v Zadávací dokumentaci, která je k dispozici na profilu zadavatele.

4.

4.1. Dodatek je uzavírán elektronicky a podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru



Jihočeská univerzita
v Českých Budějovicích
University of South Bohemia
in České Budějovice

smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.

4.2. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4.3. Tento Dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy.


4.4. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení smlouvy, jež nejsou Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění.

Přílohy:

Příloha č. 1 (Seznam změnových a krycích listů č. 1 - 13)

Za Objednatele:

V Českých Budějovicích dne




Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA.

kvestor


Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích dne.....



1. místopředseda představenstva a generální ředitel
OHLA ŽS, a.s.



člen představenstva a obchodní ředitel
OHLA ŽS, a.s.