

DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. DS202501570

č. objednávatele: DS202501570/4

č. zhotovitele: 841/TB/CC/2025/005/CCJX

na provedení stavebních prací

„Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, křižovatka U Močálu x Na Žižkově“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen jako „Dodatek č. 4“)

Smluvní strany:

Objednatel:

STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

Sídlo:

nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1

Zastoupený:

Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech technických oprávněn k jednání: Mgr. Zuzanou Šimkovou, vedoucí odboru dopravních staveb

Kristýna Ružičková, pověřena zastupováním funkce
vedoucí oddělení investic

İÇÖ:

00262978

DIČ:

CZ00262978

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

STRABAG a.s.

PSČ, sídlo:

158 00, Kačírková 982/4, Praha 5 – Jinonice

zastoupený:

Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou představenstva

Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Ing. Petra Kroupová, ekonomická vedoucí oblasti

Ing. Petr Ballek, technický vedoucí oblasti

v zastoupení dle plné moci ze dne 8. 1. 2025

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Jan Hauser, vedoucí provozní jednotky Liberec

Martin Vojtěch, hlavní stavbyvedoucí

Daniel Hercík, mistr

İÇÖ:

60838744

DIČ:

CZ60838744

bank. spojení:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spis. zn.: B, 7634

(dale jen „zhotovitel“)

I. Předmět

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 3. 2025 Smlouvu o dílo č. DS202501570, dne 23. 6. 2025 Dodatek č. 1, dne 18. 7. 2025 Dodatek č. 2 a dne 18. 8. 2025 Dodatek č. 3 (dále jen „Smlouva“ nebo „SOD“),

jejímž předmětem je oprava povrchu místní komunikace a chodníků v rozsahu projektu o názvu „Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, křižovatka U Močálu x Na Žižkově“.

2. Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je změna níže uvedených ujednání Smlouvy.
3. Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění o dodatečné vícepráce a méněpráce, které byly zjištěny po dokončení stavební části díla a provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby. V důsledku změny předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně konečné ceny díla.
4. Dodatečné vícepráce a méněpráce včetně jejich ocenění jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 4 a položkovém rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jelikož tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

II. Změna ceny

1. Smluvní strany se v souladu s čl. 16 odst. 16.1 SOD dohodly, v důsledku změny předmětu plnění, na změně ceny za dílo sjednané v čl. 5. odst. 5.1 SOD, a to na jejím celkovém snížení o částku 244 686,42 Kč bez DPH, tj. 296 070,57 Kč včetně DPH. Cena víceprací dle tohoto dodatku činí 203 084,19 Kč bez DPH, cena méněprací činí 447 770,61 Kč bez DPH.

Celková cena za dílo dle původního znění SOD:	25 783 375,69 Kč bez DPH 5 414 508,89 Kč DPH 21% 31 197 884,58 Kč včetně DPH
Cena díla na základě Dodatku č. 1	26 667 229,60 Kč bez DPH 5 600 118,22 Kč DPH 21% 32 267 347,82 Kč včetně DPH
Cena díla na základě Dodatku č. 2	28 026 182,25 Kč bez DPH 5 885 498,28 Kč DPH 21% 33 911 680,53 Kč včetně DPH
Cena díla na základě Dodatku č. 3	28 463 499,32 Kč bez DPH 5 977 334,86 Kč DPH 21% 34 440 834,18 Kč včetně DPH
Celková cena díla na základě (tohoto) Dodatku č. 4	28 218 812,90 Kč bez DPH 5 925 950,71 Kč DPH 21% 34 144 763,61 Kč včetně DPH

III. Doložky

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 4 bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje v Dodatku č. 4, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.


3. Dodatek č. 4 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku č. 4 poskytnutá před jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto Dodatku č. 4, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

V. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven elektronicky v jediném elektronickém originále a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
2. Tento Dodatek č. 4 je uzavírán na základě dohody Smluvních stran, reflektuje současný stav mezi Smluvními stranami a stav prováděného díla a uzavřením se stává nedílnou součástí SOD.
3. Ostatní ujednání SOD tímto Dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění. Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem SOD ve znění Dodatků č. 1 až č. 4, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré jednání, které se ukáže být nezbytné pro dosažení účelu SOD.
4. Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 4 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 4 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
5. Uzavření tohoto Dodatku č. 4 bylo schváleno usnesením Rady města Liberec č. 1344/2025 ze dne 7. 10. 2025.


Přílohy: 1) Změnový list č. 4 včetně položkového rozpočtu

V Liberci dne:




Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.
primátor města

V Liberci dne:



Ing. Petra Kroupová
ekonom. ved. oblasti



za zhotovitele STRABAG a.s.
Ing. Petr Ballek
technický vedoucí oblasti
zastoupení dle plné moci ze dne 8. 1. 2025

,

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 04/2025	
Zhotovitel:	STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice				
Komu:	Statutární město Liberec			Datum: 18. 9. 2025	
Název akce: Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, křižovatka U Močálu x Na Žižkově					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem X	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci: Příloha č. 1 – rozdílový rozpočet			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Přílohou změnového listu je rozdílový rozpočet			
na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:					
SO 101					
Konečné vyúčtování stavby po provedení geodetického zaměření dokončeného díla.					
Přípočty 186 377,12					
Odpočty - 177 852,25					
Cena víceprací SO 101 celkem 8 524,87					
SO 102					
Konečné vyúčtování stavby po provedení geodetického zaměření dokončeného díla.					
Přípočty 16 707,07					
Odpočty - 231 951,58					
Cena méněprací SO 102 celkem - 215 244,51					
SO 251					
Konečné vyúčtování stavby po provedení geodetického zaměření dokončeného díla.					
Odpočty - 37 966,78					
Cena méněprací SO 251 celkem - 37 966,78					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: -					
Ocenění změny:					
Celkem - 244 686,42 Kč bez DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 28 218 812,90 Kč bez DPH			Změna času plnění: -		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / snížení rozpočtu o částku: - 244 686,42 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 203 084,19 Kč bez DPH.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí - 447 770,61 Kč bez DPH.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Ing. Jan Hauser

STRABAG

STRABAG a.s.
Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5
IČ: 60838744
(174)

Podpis

01-10-2025
Datum**PŘIJETÍ ZMĚNY****Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací za užití § 222, odst. 4 ZZVZ)
hodnota změny nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku

Stanovisko projektanta:

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi
k přijetí / zamítnutí změny

Ing. Miroslav Belda

Podpis

01-10-2025
Datum.....**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s finančním dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

Ing. Josef Mikeš

Podpis

01-10-2025
Datum**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil finanční dodatek.

STATUTÁRNÍ MĚSTO
LIBEREC

Odbor dopravních staveb

Kristýna Růžicková

Podpis

01-10-2025
Datum

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci křižovatka U Močálu x Na Žižkově																
SO		101		Úprava křižovatky a komunikace: výšková úprava šachet ve správě SČVK (úsek mezi km 0,000 - 0,150)						Rozpis ocenění změn položek						
poř. číslo položky	kód položky	varianta	název položky	měrná jedn.	jedn. cena Kč	SOD+D1+D2+D3		DSPS		rozdíl						poznámka
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	výměra	plus		minus		%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	12	Kč 13	% 14	výměra 15	Kč 16	% 17	16
1	014101	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	0,250	0,25	0,250	0,25							
2	014101	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	2 197,650	2 197,65	2 197,650	2 197,65							
3	014101	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	117,000	117,00	117,000	117,00							
4	014101	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	43,550	43,55	43,550	43,55							
5	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	3 451,52	8,000	27 612,16	8,000	27 612,16							
6	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	6 860,47	1,000	6 860,47	1,000	6 860,47							
7	2911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	69 030,45	1,000	69 030,45	1,000	69 030,45							
8	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	69 030,45	1,000	69 030,45	1,000	69 030,45							
9	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	368 162,41	1,000	368 162,41	1,000	368 162,41							
10	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	103 545,68	1,000	103 545,68	1,000	103 545,68							
11	111208		ODSTRANĚNÍ KROVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	33,03	50,000	1 651,50	50,000	1 651,50							
12	112018		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	7 455,29	0,000	0,00	0,000	0,00							
13	112028		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	13 046,76	0,000	0,00	0,000	0,00							
14	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1 313,65	188,420	247 517,93	188,420	247 517,93							
15	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	1 336,94	1,140	1 524,11	1,140	1 524,11							
16	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	785,57	901,650	708 309,19	901,650	708 309,19							
17	113358		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	2 172,69	12,750	27 701,80	12,750	27 701,80							
18	11351		ODSTRANĚNÍ ZAHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	62,74	40,000	2 509,60	40,000	2 509,60							
19	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNICNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	125,48	88,000	11 042,24	88,000	11 042,24							
20	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	712,67	231,380	164 897,58	231,380	164 897,58							
21	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	333,50	82,400	27 480,40	82,400	27 480,40							
22	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNĚ TŘ. I	M3	931,46	104,400	97 244,42	104,400	97 244,42							
23	123738	1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	931,46	166,000	154 622,36	166,000	154 622,36							
24	123738	2	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	873,23	1 198,000	1 046 129,54	1 198,000	1 046 129,54							
25	12980		ČISTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	635,23	1,000	635,23	1,000	635,23							
26	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	10,33	2 890,200	29 855,77	2 890,200	29 855,77							
27	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	8,73	370,000	3 230,10	370,000	3 230,10							
28	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	553,71	0,000	0,00	0,000	0,00							
29	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNIKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	8,07	320,000	2 582,40	320,000	2 582,40							
31	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	585,12	522,000	305 432,64	522,000	305 432,64							
32	21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	25,41	783,000	19 896,03	783,000	19 896,03							
33	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1 682,94	0,500	841,47	0,500	841,47							
34	561401	1	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I	M3	2 145,14	323,070	693 030,38	323,070	693 030,38							
35	561401	2	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I	M3	2 743,66	78,400	215 102,94	78,400	215 102,94							
36	56310		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA	M3	1 291,73	1 198,000	1 547 492,54	1 198,000	1 547 492,54							
37	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 317,14	734,290	967 162,73	734,290	967 162,73							
38	56330	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 266,32	4,650	5 888,39	4,650	5 888,39							
39	572121		INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2	M2	29,15	704,800	20 544,92	803,600	23 424,94	98,800	2 880,02	14%				
40	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14,58	5 950,800	86 762,66	6 379,200	93 008,74	428,400	6 246,07	7%				
41	574A04	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	6 432,72	118,372	761 453,93	122,348	787 030,43	3,976	25 576,49	3%				
42	574A04	2	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	12 060,31	19,600	236 382,08	20,960	252 784,10	1,360	16 402,02	7%				
43	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	6 245,68	164,388	1 026 714,84	177,756	1 110 207,09	13,368	83 492,25	8%				
44	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	6 002,92	121,350	728 454,34	121,560	729 714,96	0,210	1 260,61	0%				
45	574K07	1	VRSTVY Z ASF SMĚSI S VYSOKÝM MODULEM TUHOSTI VMT22 PRO LOŽNÍ VRSTVY	M3	12 382,27	27,440	339 769,49	29,344	363 345,33	1,904,						

poř. číslo položky	kód položky	varianta	název položky	měrná jedn.	jedn. cena Kč	SOD+D1+D2+D3		DSPS		rozdíl						poznámka
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	plus			mínus			
										výměra	Kč	%	výměra	Kč	%	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	12	13	14	15	16	17	16
103	112228		ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 20KM	KUS	6 523,38	2,000	13 046,76	2,000	13 046,76							
104	R2		PŘELOŽKA SÍTÍ - CETIN, TMCZ+LIS	KPL	229 343,35	1,000	229 343,35	1,000	229 343,35							
105	R3		stavební práce při výškové úpravě šachet ve správě SČVK úsek mezi km 0,000 - 0,150	KUS	9 705,00	11,000	106 755,00	11,000	106 755,00							
106	894411311		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	KUS	2 301,02	3,000	6 903,06	3,000	6 903,06							
107	894412411		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	KUS	2 531,12	11,000	27 842,32	11,000	27 842,32							
108	18231A		ROZPROSTŘENÍ NAKUPOVANÉ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,10 M	M2	129,43	260,000	33 651,80	260,000	33 651,80							
109	58221		DLAŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	1 700,21	160,000	272 033,60	146,400	248 910,74				-13,600	-23 122,86	9%	
110	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU - červený	M	456,49	2,000	912,98	2,000	912,98							
111	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	268,61	137,000	36 799,57	137,000	36 799,57							
112	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	1 219,71	4,000	4 878,84	4,000	4 878,84							
113	18231A		ROZPROSTŘENÍ NAKUPOVANÉ ORNICE V ROVINĚ V TL. DO 0,10 M	M2	129,43	824,000	106 650,32	824,000	106 650,32							
							13 247 589,39		13 256 114,27		186 377,12			-177 852,25		

13.256.114,26

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, křižovatka U Močálu x Na Žižkově																
SO		102	Komunikace pro pěší - zemina					Rozpis ocenění změn položek								
poř. číslo položky	kód položky	varianta	název položky	měrná jedn.	jedn. cena Kč	SOD+D1+D2+D3		DSPS		rozdíl						poznámka
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	plus			minus			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	výměra	Kč	%	výměra	Kč	%	16
1	014101	2	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	478,250	478,25	478,250	478,25							
2	014101	3	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	42,350	42,35	42,350	42,35							
3	014101	4	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	65,833	65,83	65,833	65,83							
4	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU	KPL	3 451,52		20 709,12	6,000	20 709,12							
5	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	6 860,47	1,000	6 860,47	1,000	6 860,47							
6	02911	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	40 267,76	1,000	40 267,76	1,000	40 267,76							
7	02911	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	40 267,76	1,000	40 267,76	1,000	40 267,76							
8	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	184 081,20	1,000	184 081,20	1,000	184 081,20							
9	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	48 321,32	1,000	48 321,32	1,000	48 321,32							
10	111208		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM	M2	33,03	190,000	6 275,70	190,000	6 275,70							
11	112018		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 20KM	KUS	4 740,09		0,000	0,000	0,000							
12	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	1 313,65	42,350	55 633,08	42,350	55 633,08							
13	113168		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ DO 20KM	M3	1 064,43	2,850	3 033,63	2,850	3 033,63							
14	113178		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM	M3	1 590,40	1,800	2 862,72	1,800	2 862,72							
15	113188		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM	M3	1 357,27	3,340	4 533,28	3,340	4 533,28							
16	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	1 021,87	269,250	275 138,50	269,250	275 138,50							
17	113358		ODSTRAN PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM	M3	2 172,69	49,500	107 548,16	49,500	107 548,16							
18	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	62,74	24,000	1 505,76	24,000	1 505,76							
19	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	125,48	231,000	28 985,88	231,000	28 985,88							
20	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	398,91	42,000	16 754,22	42,000	16 754,22							
21	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	712,67	48,600	34 635,76	48,600	34 635,76							
22	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PUDY	M3	333,50	91,100	30 381,85	91,100	30 381,85							
23	123738	1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	873,23	209,000	182 505,07	209,000	182 505,07							
24	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPAVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	329,26	122,140	40 215,82	122,140	40 215,82							
25	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	10,33	1377,100	14 225,44	1 377,100	14 225,44							
26	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	8,73	410,000	3 579,30	410,000	3 579,30							
27	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	553,71		0,00	0,000	0,000							
28	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	553,71		0,00	0,000	0,000							
29	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	8,07	410,000	3 308,70	410,000	3 308,70							
31	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	218,60	22,000	4 809,20	22,000	4 809,20							
32	21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	78,10	39,000	3 045,90	39,000	3 045,90							
33	27152	1	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 714,26	4,900	8 399,87	4,900	8 399,87							
34	27152	2	POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 714,26	11,875	20 356,84	11,875	20 356,84							
35	27231A		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25	M3	5 026,79	3,500	17 593,77	3,500	17 593,77							
36	272366		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	42 597,28	0,142	6 048,81	0,142	6 048,81							
37	289971		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE	M2	56,37	70,400	3 968,45	70,400	3 968,45							
74	21461B		SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2	M2	78,10	5,400	421,74	5,400	421,74							
38	3272A7		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn + Al	M3	4 486,98	61,000	273 705,78	61,000	273 705,78							
67	32712		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NABŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH	KUS	4 186,87	80,000	334 949,60	80,000	334 949,60							
39	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 309,42	1,000	1 309,42	1,000	1 309,42							
40	458522		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8	M3	788,15	103,050	81 218,86	103,050	81 218,86							
68	43411		SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ BETON	KUS	3 467,05	60,000	208 023,00	60,000	208 023,00							
41	56330	1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 317,14	5,100	6 717,41	5,100	6 717,41							
42	56330	2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 266,32	216,830	274 576,17	216,830	274 576,17							
43	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	618,39	5,800	3 586,66	5,800	3 586,66							
44	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	14,58	34,000	495,72	34,000	495,72							
45	574A04	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	6 432,72	1,360	8 748,50	1,360	8 748,50							
46	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	6 002,92	2,040	12 245,96	2,040	12 245,96							
47	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	667,56	1135,500	758 014,38	1 011,500	675 236,94				-124,000	-82 777,44	11%	
49	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	731,59	148,000	108 275,32	145,300	106 300,03				-2,700	-1 975,29	2%	
51	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	795,62	11,400	9 070,0									

Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci, křižovatka U Močálu x Na Žižkově																	
SO		251	Oprava opěrné zdi					Rozpis ocenění změn položek									
poř. číslo položky	kód položky	varianta	název položky	měrná jedn.	jedn. cena Kč	SOD		DSPS		rozdíl						poznámka	
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	plus			minus				
1	2		3	4	5	6	7	8	9	výměra	Kč	%	výměra	Kč	%	16	
1	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	124,430	124,43	124,430	124,43								
2	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	1,00	11,799	11,80	11,799	11,80								
3	014102	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1,00	50,812	50,81	50,812	50,81								
4	014102	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	1,00	39,845	39,85	39,845	39,85								
5	014132		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD)	T	1,00	25,133	25,13	25,133	25,13								
6	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICSKÁ MĚŘENÍ	KPL	23 010,15	1,000	23 010,15	1,000	23 010,15								
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	63 277,91	1,000	63 277,91	1,000	63 277,91								
8	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	40 267,76	1,000	40 267,76	1,000	40 267,76								
9	112211		ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M, ODVOZ DO 1KM	KUS	874,39	11,000	9 618,29	11,000	9 618,29								
10	113138		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	3 242,21	9,973	32 334,56	9,973	32 334,56								
11	113328		ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	1 138,33	11,799	13 431,16	11,799	13 431,16								
12	113524		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M	125,48	45,500	5 709,34	45,500	5 709,34								
13	113728		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	M3	712,67	3,990	2 843,55	3,990	2 843,55								
14	11372B		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA	tkm	18,29	1 292,500	23 639,83	1 292,500	23 639,83								
15	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	116,46	1,468	170,96	1,468	170,96								
16	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1 110,38	123,030	136 610,05	123,030	136 610,05								
17	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	1 110,38	1,400	1 554,53	1,400	1 554,53								
18	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	235,03	8,800	2 068,26	8,800	2 068,26								
19	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	4 700,69	68,634	322 627,16	68,634	322 627,16								
20	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	28,59	28,356	810,70	28,356	810,70								
21	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	602,91	58,750	35 420,96	58,750	35 420,96								
22	261513		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TR V NA POVRCHU D DO 25MM	M	635,23	14,400	9 147,31	14,400	9 147,31								
23	27157		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1 278,47	5,333	6 818,08	5,333	6 818,08								
24	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	5 026,79	25,492	128 142,93	25,492	128 142,93								
25	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	42 597,28	0,291	12 395,81	0,291	12 395,81								
26	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	104,44	28,355	2 961,40	28,355	2 961,40								
27	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	24 012,17	4,114	98 786,07	4,114	98 786,07								
28	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	1 617,62	1,131	1 829,53	1,131	1 829,53								
29	318221		OBKLAD ZDÍ ODDĚL A OHRAD KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ	M3	15 416,47	8,458	130 392,50	8,458	130 392,50								
30	327215		PŘEZDĚNÍ ZDÍ Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	9 621,65	1,500	14 432,48	1,500	14 432,48								
31	327324		ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30	M3	15 677,05	24,290	380 795,54	24,290	380 795,54								
32	327366		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTÍ	T	42 597,28	0,914	38 933,91	0,914	38 933,91								
33	33817B	A	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DODATEČNĚ KOTVENÉ	T	90 099,44	0,200	18 019,89	0,200	18 019,89								
34	33817B	B	SLOUPKY OHRADNÍ A PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DODATEČNĚ KOTVENÉ	T	172 576,13	0,010	1 725,76	0,010	1 725,76								
35	348313	A	ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z PROST BET DO C16/20	M3	17 257,61	1,500	25 886,42	1,500	25 886,42								
36	348313	B	ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z PROST BET DO C16/20	M3	17 257,61	1,500	25 886,42	1,500	25 886,42								
37	451312	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	6 086,92	5,764	35 085,01	5,764	35 085,01								
38	451312	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	5 769,31	6,191	35 717,80	6,191	35 717,80								
39	45152	A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	3 296,46	1,000	3 296,46	1,000	3 296,46								
40	45152	B	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 507,26	2,500	3 768,15	2,500	3 768,15								
41	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	1 957,36	1,934	3 785,53	1,934	3 785,53								
42	458312		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z PROST BETONU DO C12/15	M3	6 841,90	18,341	125 487,29	18,341	125 487,29								
43	465923		PŘEDLAŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	476,01	25,000	11 900,25	25,000	11 900,25								
44	711131		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI NA	M2	281,58	99,210	27 935,55	99,210	27 935,55								
45	76792		OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM	M2	1 150,51	2,550	2 933,80	2,550	2 933,80								
46	76795		OPLOCENÍ Z OCEL PROFILŮ	M2	690,30	47,700	32 927,31	47,700	32 927,31								
47	87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	539,38	7,000	3 775,66	7,000	3 775,66								
48	87733		CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 150MM	M	251,30	8,000	2 010,40	8,000	2 010,40								
49	935111		ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OB	M	6 903,05	5,500	37 966,78		0,00					-5,500	-37 966,78	100%	
50	936501	B	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	230,10	20,000	4 602,00	20,000	4 602,00								
51	938541		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 200 BARŮ	M2	254,09	25,000	6 352,25	25,000	6 352,25								
52	966118		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM	M3	3 451,52	1,170	4 038,28	1,170	4 038,28								
53	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	2 876,27	15,325	44 078,84	15,325	44 078,84								
54	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	2 876,27	19,325	55 583,92	19,325	55 583,92								
55	966168		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM	M3	5 752,54	1,597	9 186,81	1,597	9 186,81								
56	96617		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE DŘEVA	M3	1 150,51	3,000	3 451,53	3,000	3 451,53								
57	966842		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	317,61	1,500	476,42	1,500	476,42								
							2 064 161,28	2 026 194,51		0,00				-37 966,78			

2.026.194,50