

DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2016/381



LCR0852404

I.

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Tomášem Pospíšilem**,
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk,

ve věcech technických jedná: **Ing. Pavel Křížek**, hlavní TPŠČ KŘ Šumperk,

Ing. Jakub Matuška, TPŠČ KŘ Šumperk/LS Jeseník (technický dozor)

fakturační adresa:

Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

adresa pro zaslání fakturace: Lesy České republiky, s.p., LS Jeseník, Zámecké náměstí 2, 790 01
Jeseník

(dále jen „objednatel“)

a

SILNICE.CZ s.r.o.

IČO: 26792711

DIČ: CZ26792711

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 25437

Sídlo: Červený Dvůr 918/7, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov

Zastoupený: Ing. Tomášem Vítkem, MBA, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Jiří Hamerský

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **LC Bělská stráň**, evidenční číslo zakázky **S913/2016/381**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 3, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl. III. Doba plnění.

Předmětem dodatku je prodloužení termínu realizace zakázky z důvodu nepříznivých klimatických podmínek zapříčiňujících nezpůsobilost terénu pro dokončení zemní pláně. Blíže viz změnový list stavby a zápis ve stavebním deníku.

III. Doba plnění

Doba plnění dle SOD: 31. 8. 2017

Nově sjednaná doba plnění: 27. 9. 2017


Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

V Krnově, dne: 23. 8. 2017


V Šumperku, dne: 31-08-2017



ČZ s.r.o.
Dvůr 918/7
KRNOV -8-
DIČ: CZ26792711

.....
jednatel společnosti

Lesy České republiky, s.p. (IČP)
Smluvní číslo: S913/2016/381
500 03 Háj, Šumperk
IČ: 40155491, DIČ: CZ 40155491
Krajské ústředí v Šumperku



.....
Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel KŘ Šumperk

Přílohy:

- změnový list stavby
- kopie stavebního deníku

v zast. Ing. Heger Vojtěch
zástupce ředitele KŘ Šumperk

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 3.	
			Datum změny: 9.9.2017	
Název VZ / stavby: LC Bělská stráň				
Zhotovitel: SILNICE.CZ s.r.o., Červený dvůr 918/7, 794 01 Krnov, IČO: 26792711				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., Krajské ředitelství Šumperk				
Název akce (majetku): nová investice	Charakter akce: I N IP NP	Císla objektů: SO 101, SO 102	Stavební díly: ---	
Popis změny: Jedná se o změnu (posunutí) termínu dokončení stavby na 27. 9. 2017 bez vlivu na cenu díla na základě žádosti zhotovitele.				
Zdůvodnění změny: Důvody uvedené v žádosti jsou nepříznivé klimatické podmínky v měsíci dubnu a nezpůsobilost terénu pro dokončení zemní pláně z důvodu častých dešťových srážek. Dle vyhodnocení zápisů v SD lze prodloužení termínu dokončení 27. 9. 2017 akceptovat z důvodu přerušení stavby v období 17. 4. – 3. 5. (17 dní) z důvodu sněhové pokrývky, dále přerušení stavby (technologické přestávky) v období 31. 7. – 7. 8. (7 dní) z důvodu podmáčení pláně a nemožnosti provést statické zkoušky na SO101 a SO 120 a z důvodu komplikací při přípravě pláně v období před 31. 7. (3 dny) z důvodu častých dešťových přeháněk v místě stavby.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			Datum:	
SE ZMĚNOU TERMÍNU DOKONČENÍ STAVBY SOUMĚRNĚ.			9.9.2017	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE	
	do časového plánu (Ano/Ne): ANO		Termín dokončení do:	27. 9. 2017
	do ceny:	snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 Kč N: 0,00 Kč	Bilance: 0,00 Kč bez DPH
		zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,00 Kč N: 0,00 Kč	
	Konečná celková cena akce po změně			5.048.903,00 Kč bez DPH
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			5.048.903,00 Kč bez DPH
Způsob ocenění VCP a MNP:		---		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Jaromír Mikeska	Datum:	9.9.2017	Podpí
Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Jakub Matuška	Datum:	9.9.2017	Podpí
Zástupce uživatele - jméno:	Ing. Filip Beneš	Datum:	9.9.2017	Podpí
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) Žádost zhotovitele.				
Poznámka: (např. údaj ve stavebním deníku) Zapsáno ve stavebním deníku.				

Datum	Denní záznamy stavby
4.5.2014	Teploty: 8°C - 14°C Zahořeno
	Pracovní doba: 6 ⁰⁰ - 15 ³⁰ hod.
	Pracovní: Gorpala Miroslav, Kliment Václav
	Smíšek Miroslav
	Prac. a stroje: Kubachů David, Kozmolek PW 180
	Kaspar Ludvík, Tota 815
	Robus Ladislav, Tota 815
	Průběh práce:
	Odstranění zeminy a odvoz
	zeminy na místo uložení. M10 210
1.5.2014	KONTROLA PRÁCE: 46.5.19.1984, 7.11.2014
	- KONTROLA PRÁCE: 46.5.19.1984, 7.11.2014
	- KONTROLA PRÁCE: 46.5.19.1984, 7.11.2014
	- KONTROLA PRÁCE: 46.5.19.1984, 7.11.2014
	- KONTROLA PRÁCE: 46.5.19.1984, 7.11.2014
	- KONTROLA PRÁCE: 46.5.19.1984, 7.11.2014
	- KONTROLA PRÁCE: 46.5.19.1984, 7.11.2014
	- KONTROLA PRÁCE: 46.5.19.1984, 7.11.2014
	- KONTROLA PRÁCE: 46.5.19.1984, 7.11.2014
	- KONTROLA PRÁCE: 46.5.19.1984, 7.11.2014
	- KONTROLA PRÁCE: 46.5.19.1984, 7.11.2014
	- KONTROLA PRÁCE: 46.5.19.1984, 7.11.2014
	- KONTROLA PRÁCE: 46.5.19.1984, 7.11.2014
	- KONTROLA PRÁCE: 46.5.19.1984, 7.11.2014
	- KONTROLA PRÁCE: 46.5.19.1984, 7.11.2014
	- KONTROLA PRÁCE: 46.5.19.1984, 7.11.2014
	- KONTROLA PRÁCE: 46.5.19.1984, 7.11.2014
	- KONTROLA PRÁCE: 46.5.19.1984, 7.11.2014
	- KONTROLA PRÁCE: 46.5.19.1984, 7.11.2014
	- KONTROLA PRÁCE: 46.5.19.1984, 7.11.2014
	- KONTROLA PRÁCE: 46.5.19.1984, 7.11.2014
	- KONTROLA PRÁCE: 46.5.19.1984, 7.11.2014
	- KONTROLA PRÁCE: 46.5.19.1984, 7.11.2014
	- KONTROLA PRÁCE: 46.5.19.1984, 7.11.2014
	- KONTROLA PRÁCE: 46.5.19.1984, 7.11.2014
	- KONTROLA PRÁCE: 46.5.19.1984, 7.11.2014
	- KONTROLA PRÁCE: 46.5.19.1984, 7.11.2014
	- KONTROLA PRÁCE: 46.5.19.1984, 7.11.2014

www.oprys.cz

Barcl -

Datum	Denní záznamy stavby
24.4.2013	Počasí: 12° - 23° Zataženo, dešť.
	Pracovníci: Gabriela Hroslav 14
	Pracovní doba: 6 ⁰⁰ - 14 ³⁰
	Pracovníci a stroje: Kubacký David - PW 180
	Kuspar Ladislav - Tatra 815
	Babič Ladislav - Tatra 815
	Paška Bohuslav - Kammar
	Provádění práce: Svahová úprava náhupů a zohybnutí
	SO 102 KM 0,394 - 0,435
	SO 101 KM 0,453 - 0,52
	Rovnění pláně nelze provést
	pro neustálé dostiivé pršení
	Byla dovezena geotextilie na stavbu.
25.4.2013	kontrola stavby: J. MATEJKA
	- Prohlídka práce u stromů: Pánev 50 l, 20 litrů
	vlastních a prostředků údržby. Žádné
	- vyhodnotit k provádění údržby: 25 litrů BROMEL
	100 litrů SPONKAT
	- za účelem provést údržbu odvodnění, pokračovat
	SM, u SO 32 součástí údržby provedení SALS
	provést u údržby kuli odvodnění, u SO 32
	za účelem provést podání příkopů a řezů údržby
	do příkopů.
	- SO 32 PF 1 - PF 6 - provést průběh při odvodnění
	- SO 32 PF 21 - PF 24 - vyhodnotit
	rozšíření u údržby
25.4.2014	Počasí: 11° - 20° Zataženo, dešť.
	Pracovníci: Gabriela Hroslav 14
	Pracovní doba: 6 ⁰⁰ - 16 ⁰⁰
	Pracovníci a stroje: Kubacký David - PW 180
	Kuspar Ladislav - Tatra 815
	Babič Ladislav - Tatra 815
	Paška Bohuslav - Kammar
	Provádění práce: Je provedeno odhadnutí pláně
	Byla dokončena vlnitá P 24
	u 454,5 m, u 20 - 1422 u 2043
	Dovážení pláně SO 101 - P 14 - PF 8.

Datum	Denní záznamy stavby
28. 7. 2012	1. etapa výstavby v 1. etapě
	- vypracování projektu 1. etapy výstavby, včetně
	projektu
	- vypracování projektu 2. etapy výstavby, včetně
	projektu
28. 4. 2012	Práce: Založení základů
	Pracovníci: Gombala Miroslav, Štulha Martin
	Pracovníci: J. K. - K. 30
	Pracovníci ostatní: Kulachů David, Konečná M. 100
	"Kápaní léčiv: Tatra 815
	Pátho Bohuslav, Kormanar
	Pravidelné práce: Kopání příkopů 30 101
	PF 15 - PF 31
	Zachování násypů a odhramosení
	30 101 PF 21, PF 10, PF 11
	Pravidelné práce: práce pro neustálé dle dle
	práci
31. 4. 2012	KONTROLA PRÁCE V 1. ETAPĚ
	- ING. P. K. 100, ING. S. P. 100, J. P. 100, J. P. 100
	ING. J. P. 100, J. P. 100 - PRÁCE
	- PRÁCE V 1. ETAPĚ V ÚPRAVĚ PRÁCE (PRÁCE)
	- PRÁCE V 1. ETAPĚ V ÚPRAVĚ PRÁCE (PRÁCE)
	PRÁCE V 1. ETAPĚ V ÚPRAVĚ PRÁCE (PRÁCE)
	30 101 - PF 6, 7, 8, 9, 10, 11
	PRÁCE V 1. ETAPĚ V ÚPRAVĚ PRÁCE (PRÁCE)
	PRÁCE V 1. ETAPĚ V ÚPRAVĚ PRÁCE (PRÁCE)
	PRÁCE V 1. ETAPĚ V ÚPRAVĚ PRÁCE (PRÁCE)
	PRÁCE V 1. ETAPĚ V ÚPRAVĚ PRÁCE (PRÁCE)
	PRÁCE V 1. ETAPĚ V ÚPRAVĚ PRÁCE (PRÁCE)
	PRÁCE V 1. ETAPĚ V ÚPRAVĚ PRÁCE (PRÁCE)
	PRÁCE V 1. ETAPĚ V ÚPRAVĚ PRÁCE (PRÁCE)
	PRÁCE V 1. ETAPĚ V ÚPRAVĚ PRÁCE (PRÁCE)
	PRÁCE V 1. ETAPĚ V ÚPRAVĚ PRÁCE (PRÁCE)
	PRÁCE V 1. ETAPĚ V ÚPRAVĚ PRÁCE (PRÁCE)

WWW.OPYS.CZ