

Změnový list č.		1	Smlouva č.:	SML 126/2025	Datum:	16.06.2025
Název akce:	„Rekonstrukce rozvodů elektroinstalace BD U Kruhovky 940-943“					
Objednatel	Městská část Praha-Suchdol	Zhotovitel:	Šetři světlem s.r.o. Komenského nám. 141, 674 01 Třebíč			
IČ:	00231231	IČ:	29208041			
		Zpracoval:				
	Výkresy		Počet výkresů:			
	Rozpočet		Počet listů:			
	Zápis z KD		Číslo KD:			
	Ostatní		Počet listů:			
Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo následující změnu předmětu díla a termínu dokončení díla:						
Předmět, popis a odůvodnění změny:						
ZL 01.01 Změna provedení a rozměrů rozvodných skříní (provedení samostatně stojící skříně). Projednáno na koordinační schůzce dne 17.6.2025 a následně na KD 1 dne 26.6.2025.						
ZL 01.02 Zvýšená pracnost při bourání a následné pokládce dlažby v mezipatrech, navýšená spotřeba podkladního betonu. Prodloužení termínu odsouhlaseno na KD 9 dne 4.9.2025						
ZL 01.03 Výměna madel zábradlí na schodištích za nová (Provedeno na podnět objednatele)						
ZL 01.04						
Z důvodu změn postupů a technologických úprav provádění prací s minimalizací prostojů se provádějí práce souběžně ve 4 vchodech, původní harmonogram stavby nebude dodržen (KD 1 - 26.6.2025).						
Změna ceny díla bez DPH						
Cena víceprací (+) Kč bez DPH		886 871,20				
Cena méněprací (-) Kč bez DPH		823 876,00				
Změna ceny díla Kč bez DPH celkem		62 995,20				
Změna termínu dokončení díla:		Termín dokončení díla se nemění (21.10.2025)				
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.						
Stanovisko technického dozoru investora:		Datum, podpis				
Zmocněnec zhotovitele:		Datum, podpis				
Zmocněnec objednatele:		Datum, podpis				