

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

uzavíraný v souvislosti s realizací veřejné zakázky s názvem

„Horácká multifunkční aréna v Jihlavě – Interiéry“

I. Smluvní strany

1. Objednatel

Statutární město Jihlava

zastoupené: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem
se sídlem: Masarykovo náměstí 97/1, 586 01 Jihlava
IČO: 00286010
plátce DPH: ANO
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 9598512/0800
ID datové schránky: jw5bxb4

kontaktní osoba ve věcech plnění Smlouvy:

Pavel Svoboda, DiS.

telefon:

e-mail:



(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Zhotovitel

PROFIL NÁBYTEK, a.s.

zastoupený: Františkem Čermákem, předsedou představenstva
se sídlem: Nádražní 1747, 396 01 Humpolec
IČO: 48202118
DIČ: CZ48202118
plátce DPH: ANO
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českém Budějovicích, pod
sp. zn. B 1420
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 0223602551/0300
ID datové schránky: bjacgv6

kontaktní osoba ve věcech plnění Smlouvy:

Ing. Jana Dománková

telefon:

e-mail:



(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

II.

Úvodní ustanovení

3. Smluvní strany se v souladu s odstavcem 183 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 13.11.2024, na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Horácká multifunkční aréna v Jihlavě – Interiéry**“ (dále též „**Smlouva**“), dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě (dále též „**Dodatek**“).
4. Klasifikace změn Smlouvy dle tohoto Dodatku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), je obsažena v čl. III tohoto Dodatku.

III.

Vymezení změn závazku ze Smlouvy

Změny závazku dle § 222 odst. 6 zákona

5. Smluvní strany se v průběhu provádění Díla dle Smlouvy dohodly, že se rozsah a předmět díla, který je specifikován ve Smlouvě, změní v souladu s § 222 odst. 6 zákona, a to z důvodu dodatečného a nepředvídatelného požadavku Oblastního inspektorátu práce vzneseného na jednání konaném dne 07.10.2025 v podobě zvýšení ocelových krytů instalačních šachet z důvodu znemožnění přístupu veřejnosti k uzavíracím ventilům instalací.
6. Tento dodatečný požadavek na rozšíření Díla nemohl Objednatel jednající s náležitou péčí předvídat v době uzavření Smlouvy, tato zamýšlená změna závazku nebude měnit celkovou povahu veřejné zakázky a cenový nárůst Ceny Díla v důsledku této změny závazku nebude v souhrnu s ostatními změnami dle § 222 odst. 5 a 6 zákona převyšovat 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.
7. Vzhledem k tomu, že:
 - Objednatel ke dni uzavření tohoto Dodatku nemá k dispozici úplnou specifikaci zvýšení ocelových krytů instalačních šachet,
 - Objednatel není schopen ke dni uzavření tohoto Dodatku popsat konkrétní dopad daného rozšíření předmětu Díla na Cenu Díla,
 - konkrétní požadavky na zvýšení ocelových krytů instalačních šachet Objednatel obdrží nejpozději dne 16.10.2025 a
 - zamýšlené rozšíření předmětu Díla nebude podléhat uvedení objektu Horácké multifunkční arény v Jihlavě do zkušebního provozu,

Smluvní strany se dohodly na prodloužení Termínu pro dokončení dodávek a montáží části Díla nepodléhající uvedení objektu Horácké multifunkční arény v Jihlavě do zkušebního provozu (včetně předání nezbytných dokladů dle Smlouvy k Dílu) do 17.10.2025.

8. Smluvní strany se zároveň dohodly, že konkrétní popis rozšíření předmětu Díla o zvýšení ocelových krytů instalačních šachet a konkrétní dopad tohoto rozšíření předmětu Díla na Cenu Dílu a příp. na termíny plnění budou řešeny v samostatném dodatku ke Smlouvě.

Vliv provedených změn na termíny provádění Díla

9. Smluvní strany shodně konstatují, že změny závazku ze Smlouvy provedené na základě tohoto Dodatku mají vliv na termíny provádění Díla uvedené ve Smlouvě.
10. Na základě výše uvedených skutečností se Smluvní strany dohodly na zrušení odst. 47.4 Smlouvy a jeho nahrazení novým odst. 47.4 Smlouvy v následujícím znění:

„47.4. Termín pro dokončení dodávek a montáží části Díla nepodléhající uvedení objektu Horácké multifunkční arény v Jihlavě do zkušebního provozu (včetně předání nezbytných dokladů dle Smlouvy k Dílu): nejpozději do 17.10.2025.“

IV.


Závěrečná ustanovení

11. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou uzavřením tohoto Dodatku dotčena.
12. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o registru smluv**“).
13. Dodatek je vyhotoven v listinné podobě ve dvou vyhotoveních, přičemž každá Smluvní strana obdrží jedno oboustranně podepsané vyhotovení tohoto Dodatku.
14. Smluvní strany prohlašují, že se důkladně seznámily s obsahem tohoto Dodatku, porozuměly mu a na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi jeho ustanoveními připojují osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany své podpisy.

V Jihlavě dne 10.10.2025



Objednatel
Mgr. Petr Ryška, primátor



V Humpolci dne 10.10.2025



UŠANTEK, s.r.o.
11747, 396 01 Humpolec
218, DIČ: CZ48202118
300 111

Zhotovitel
František Čermák, předseda představenstva

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Jihlavy č. 434/25-RM z 86. schůze konané dne 09.10.2025.