

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 30.6.2017

(dále i jako Dodatek č. 1)

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem  
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

**Zhotovitel:** Václav PĚNKAVA

se místem podnikání: Pražského Povstání 1995, 256 01 Benešov

IČO: 16582802, DIČ: CZ6301120309

jednající: Václav Pěnkava

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

### I.

#### Úvodní ustanovení

Dne 30.06.2016 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2017/104 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Milošovická**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

### II.

#### Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran, vzniku víceprací/méněprací, klimatických podmínek a probíhajícího lesnického provozu, se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1. **mění v čl. III. odst. 3. Smlouvy termín pro provedení díla, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 Smlouvy do 20.09.2017.**

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací/méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1. **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

*„Na základě vzniku víceprací/méněprací se cena za dílo snižuje o 66.187,38,- Kč*

**Celková cena díla (bez DPH):**

Cena dle smlouvy o dílo: 1.389.978,00 Kč

Dodatek č. 1: -66.187,38 Kč  
Cena celkem: 1.323.790,62 Kč"

### III.

#### Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 29. 8. 2017

Lesy České republiky, s.p. [07]  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Jihlava  
Lidická kolonie 4925/39, 586 01 Jihlava



Objednatel  
Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Jan Sovák  
ředitel  
Krajského ředitelství Jihlava




Zhotovitel  
Václav Pěnkava

## Dodatek č. 1 k SoD S918/2017/104 LC Milošovická - seznam změn

| Vícepráce-popis   | Staničení            | Ovlivnění položek z rozpočtu |
|---|----------------------|------------------------------|
| Dodatečné trháni pařezů na pláni (dopřesnění projektu)              | celá cesta           | Vícepráce dle SoD - 1,2,7,16 |
| Lokální zvětšení tl.sanace pláně                                    | celá cesta           | Vícepráce dle SoD - 4,12,23  |
| Změna tloušťky sanační vrstvy pláně z ŠD fr.0-125 z tl.25cm na 20cm | celá cesta           | Vícepráce nové - 32          |
| Doplnění 3x statické zkoušky pláně po provedení sanace              | 0,050; 0,200 a 0,430 | Vícepráce dle SoD - 25       |
| Provedení opravné zkoušky po provedení dodatečné sanace             | 0,43                 | Vícepráce dle SoD - 25       |
|   |                      |                              |
| Prodloužení termínu z 31.8.2017 do 20.9.2017                        |                      |                              |
|   |                      |                              |

| Méněpráce-popis   | Staničení  | Ovlivnění položek            |
|---|------------|------------------------------|
| Vypuštění geotextílie včetně krycí vrstvy ŠD                        | celá cesta | Méněpráce dle SoD - 17,19,22 |
| Změna tloušťky sanační vrstvy pláně z ŠD fr.0-125 z tl.25cm na 20cm | celá cesta | Méněpráce dle SoD - 23       |
|   |            |                              |




## LC Milošovická

|  |                   |
|--|-------------------|
| Dodatek č. 1 - změna termínu do 20.09.2017 |                   |
| Dodatek č. 1 - méněpráce                   | -408 309,06       |
| Dodatek č. 1 - vícepráce - položky dle SoD | 120 736,04        |
| Dodatek č. 1 - vícepráce - položky nové    | 221 385,64        |
| Dodatek č. 1 - vícepráce - cena obvyklá    | 0,00              |
| <b>Celkem:</b>                             | <b>-66 187,38</b> |

## Procento víceprací - LC Milošovická

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| cena ze smlouvy o dílo S918/2017/104 | 1 389 978,00 |
| dodatečné stavební práce             | -66 187,38   |
| konečná cena za dílo                 | 1 323 790,62 |
| % víceprací                          | -4,76        |



## Měněpráce LC Milošovická

### Díl 4: Vodorovné konstrukce

|    |              |  |    |            |      |            |                       |   |
|----|--------------|--|----|------------|------|------------|-----------------------|---|
| 17 | 457971112R00 | Zřízení vrstvy z geotextilie skl.<br>Do 1:5, š do 7,5m | m2 | -2 489,400 | 7,70 | -19 168,38 | Vypuštění geotextilie | Zápis ve stavebním deníku ze dne 4.8.2017 |
|----|--------------|--|----|------------|------|------------|-----------------------|---|

celá cesta

|    |          |                      |    |            |       |            |                       |   |
|----|----------|----------------------|----|------------|-------|------------|-----------------------|---|
| 19 | 67352024 | Geotextilie silniční | m2 | -2 526,740 | 28,00 | -70 748,72 | Vypuštění geotextilie | Zápis ve stavebním deníku ze dne 4.8.2017 |
|----|----------|----------------------|----|------------|-------|------------|-----------------------|---|

celá cesta

Celkem díl 4-Vodorovné konstrukce: -89 917,10

### Díl 5: Komunikace

|    |              |  |    |            |       |            |                                       |   |
|----|--------------|--|----|------------|-------|------------|---------------------------------------|---|
| 22 | 564831111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění<br>tloušťky 10cm | m2 | -2 390,800 | 35,20 | -84 156,16 | Vypuštění krycí vrstvy<br>geotextilie | Zápis ve stavebním deníku ze dne 4.8.2017 |
|----|--------------|--|----|------------|-------|------------|---------------------------------------|---|


celá cesta

|    |              |  |    |            |       |             |   |   |
|----|--------------|--|----|------------|-------|-------------|---|---|
| 23 | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění<br>tloušťky 25cm | m2 | -2 739,600 | 85,50 | -234 235,80 | Změna tloušťky sanační<br>vrstvy z 25cm na 20cm | Zápis ve stavebním deníku ze dne 4.8.2017 |
|----|--------------|--|----|------------|-------|-------------|---|---|

celá cesta

Celkem díl 5-Komunikace: -318 391,96

Celkem měněpráce -408 309,06



## Vícepráce LC Milošovická - položky dle SOD

### Díl 1: Zemní práce

|    |              |   |     |           |        |           |   |   |
|----|--------------|---|-----|-----------|--------|-----------|---|---|
| 1  | 112201101R00 | Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 10 - 30 cm  | kus | 34,000    | 63,00  | 2 142,00  | Dodatečné odkácení stromů z pláně a dopřesnění počtů pařezů oproti projektové dokumentaci     | Zápis ve stavebním deníku ze dne 9.8.2017                       |
| 2  | 112201102R00 | Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 30 - 50 cm  | kus | 40,000    | 126,00 | 5 040,00  | Dodatečné odkácení stromů z pláně a dopřesnění počtů pařezů oproti projektové dokumentaci     | Zápis ve stavebním deníku ze dne 8.8.2017a 9.8.2017             |
| 7  | 162301420T00 | Likvidace pařezů  | kus | 74,000    | 126,00 | 9 324,00  | Dodatečné odkácení stromů z pláně a dopřesnění počtů pařezů oproti projektové dokumentaci     | Zápis ve stavebním deníku ze dne 8.8.2017a 9.8.2017             |
| 16 | 199000004T00 | poplatek za skládku - pařezy  | kus | 74,000    | 150,00 | 11 100,00 | Dodatečné odkácení stromů z pláně a dopřesnění počtů pařezů oproti projektové dokumentaci     | Zápis ve stavebním deníku ze dne 8.8.2017a 9.8.2017             |
| 4  | 122202202R00 | Odkopávky pro silnice v hor.3 do 1000m3   | m3  | 673,740   | 41,30  | 27 825,46 | Odkopávky pro dodatečné zahloubení pláně, odtěžení svahu a dodatečnou sanaci pláně.           | Zápis ve stavebním deníku ze dne 3.8.2017, 4.8.2017, 10.8.2017, |
|    |              | <p>Provedení odkopání svahu ve staničení 0,380-0,460. Provedení zářezu pláně ve staničení 0,450-0,480. Provedení dodatečné sanace v problematických místech pláně včetně odkopu již navezeného materiálu fr. 0/125(ve staničení 0,040-0,054, 0,057-0,062,0,071-0,078,0,082-0,086,0,092-0,097,0,111-0,119,0,089-0,111,0,424-0,438)</p> |     |           |        |           |   |   |
| 12 | 181006116R00 | Rozprostření zemín v rov/sklonu 1:5 tl. do 50cm   | m2  | 1 003,400 | 34,70  | 34 817,98 | rozprostření výkopku po dodatečném svahování a zářezu včetně odkopávek pro dodatečnou sanaci. | Zápis ve stavebním deníku ze dne 3.8.2017, 4.8.2017, 10.8.2017, |

Rozprostření zeminy z položky 4

Celkem díl 1-Zemní práce: 90 249,44

### Díl 5: Komunikace

|    |              |  |    |         |       |           |  |   |
|----|--------------|--|----|---------|-------|-----------|--|---|
| 23 | 564871111R00 | Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25cm  | m2 | 209,200 | 85,50 | 17 886,60 | 2x vrstva sanace v celkové tloušťce 0,5m | Zápis ve stavebním deníku ze dne 3.8.2017, 4.8.2017, 10.8.2017, |
|    |              | <p>Dodatečná sanace pláně v tl. 2x250mm frakcí 0/125 (ve staničení 0,040-0,054, 0,057-0,062,0,071-0,078,0,082-0,086,0,092-0,097,0,111-0,119,0,089-0,111,0,424-0,438)</p> |    |         |       |           |  |   |


Celkem díl 5-Komunikace: 17 886,60

### Díl 90: Oplocení

|    |              |  |    |       |          |           |   |   |
|----|--------------|--|----|-------|----------|-----------|---|---|
| 25 | 900000000T00 | Statická zkouška únosnosti v koruně vozovky  | ks | 4,000 | 3 150,00 | 12 600,00 | Statické zkoušky na pláni lesní cesty po provedení sanace pláně ŠD fr.0-125 | Zápis ve stavebním deníku ze dne 9.8.2017 a 14.8.2017 |
|    |              | <p>provedení zkoušek na staničení 0,050; 0,200 a 0,430 a 1x opravná zkouška na staničení 0,430</p> |    |       |          |           |   |   |

Celkem díl 90-Oplocení: 12 600,00

Celkem vícepráce dle SoD 120 736,04



## Vícepráce LC Milošovická - položky nové

Výpočet koeficientu dílu 5: Komunikace

Cena vysoutěžená: 838 981,96

Cena rozpočtovaná: 1 575 301,00

Koeficient:

### Díl 5: Komunikace

|    |           |  |    |           |        |            |  |   |
|----|-----------|--|----|-----------|--------|------------|--|---|
| 32 | 564861111 | Podklad železobetonový po zhutnění tloušťky 20cm | m2 | 3 149,100 | 132,00 | 415 681,20 | Změna tloušťky sanační vrstvy z 25cm na 20cm | Zápis ve stavebním deníku ze dne 3.8.2017, 4.8.2017, 10.8.2017, 14.8.2017 |
|----|-----------|--|----|-----------|--------|------------|--|---|

*Celá cesta+dodatečná sanace ve staničení 0,000-0,030 a 0,395-0,456*

Celkem 100% URS: 415 681,20

koeficient: 0,53

Celkem díl 5-komunikace:

**Celkem vícepráce dle SoD**

