

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A VÝKON
AUTORSKÉHO
DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

Název zakázky:
„Polom – Suchdol n. O., BC“

uzavřené dne 1. 10. 2018 mezi Smluvními stranami:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3635/2018

číslo jednací dokumentu: 9708/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5003120037

a

Členové společnosti „**Společnost pro Polom – Suchdol n.O., BC**“ založené společenskou smlouvou ze dne 6. 8. 2018 (dále též „Společnost“):

Vedoucí společník: **MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

IČO: 646 10 357, DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka B 1217

bank. spojení: **xxx**

zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva

a

Společník: **EXprojekt s.r.o.**

se sídlem: Heršpická 758/13, Štýřice, 619 00 Brno

IČ: 292 85 801, DIČ: CZ29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

spisová značka C 71057

zastoupena: Ing. Ondřejem Čechem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Na základě žádostí zhotovitele ze dne 25. 8. 2025 a v souladu s ustanoveními článků 3.5, 3.6 a 3.7 a článku 14. Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 2 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na rozšíření rozsahu předmětu Díla včetně souvisejícího navýšení Ceny Díla a úpravě termínů plnění.

Předmět Díla se rozšíří o nové, dodatečné služby, jejichž potřeba vznikla v důsledku změny předpokládaného termínu výstavby (zahájení od 02/2027) a dále z důvodu požadavku objednatele na koordinaci se stavbou Modernizace ŽST Suchdol nad Odrou. Tyto skutečnosti zapříčinily nutnost aktualizovat některé části projektové dokumentace, což má vliv na změnu technického řešení a časovou náročnost oproti původnímu smluvnímu vztahu. Podrobný soupis dodatečných služeb je uveden v Příloze č. 1 – Specifikace Díla – změna dle dodatku č. 4.

Dodatečné služby (Položka č. 20 v Rozpisu Ceny Díla) budou dokončeny a předány v rámci nových dílčích etap s označením 5. dílčí etapa v termínu do 31. 1. 2026, ke které bude odevzdána aktualizovaná dokumentace PDPS k připomínkám, a 6. dílčí etapy v termínu do 28. 2. 2026, ke které bude předána dokumentace PDPS se zpracovanými a projednanými připomínkami. Předpokládaný termín provádění výkonu autorského dozoru je 2/2027–12/2029 s označením 7. dílčí etapa.

- 1.2. V souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek se smluvní strany, s ohledem na rozšíření předmětu plnění, dohodly na navýšení ceny Díla o částku **10.988.250 Kč bez DPH**.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP, DUR a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP, DUR, PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 1, 2 a 3:.....64.555.950 Kč
Změna ceny Díla dle dodatku č. 4+ 10.988.250 Kč
Celková Cena Díla bez DPH 75.544.200 Kč

slovy: „sedmdesát pět milionů pět set čtyřicet čtyři tisíc dvě stě korun českých“.

- 1.3. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany současně dohodly na změně Přílohy č. 1 Specifikace Díla, Přílohy č. 4 Rozpis Ceny Díla a Přílohy č. 5 Harmonogram plnění. Aktualizovaná Specifikace Díla, aktualizovaný Rozpis Ceny Díla a aktualizovaný Harmonogram plnění jsou nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazují Přílohy č. 1, 4 a 5 Smlouvy ve znění pozdějších dodatků.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří tyto přílohy:
- Příloha č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla – změna dle Dodatku č. 4
- Příloha č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla – změna dle Dodatku č. 4
- Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění – změna dle Dodatku č. 4.

Praha dne

Olomouc dne

3.10.2025

17.10.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
 náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
 Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Václav Kratochvíl
 předseda představenstva
 MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
 vedoucí účastník společnosti
 pověřen k jednání za zhotovitele
 „Společnosti pro Polom – Suchdol n.O., BC“

Příloha č. 1**Specifikace Díla – změna dle dodatku č. 4**

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání stavebního povolení (DSP) včetně veřejnoprávního projednání, zajištění všech podkladů k vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů a zajištění činnosti koordinátora BOZP při práci na staveništi ve fázi přípravy dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění, a včetně výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Pro SO a PS, které budou podléhat územnímu řízení, bude zajištěna i dokumentace pro územní řízení (DUR), dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, včetně kompletních podkladů pro územní řízení a vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí.

Rozsah tohoto plnění si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ. Předpokládaný rozsah plnění, který je vyhrazenou změnou závazku, je uveden v příloze č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla, 1. Základní služby na zpracování DSP a DUR, položky 1 (1.1 – 1.5), 6 a 7. Zhotoviteli bude uhrazen jen skutečně provedený rozsah tohoto plnění. Rozsah plnění, který nebude realizován se nezapočítává do limitů pro změny podle § 222 odst. 4 až 6 a 9 ZZV.

Součástí díla je rovněž zejména:

- zpracování vyplněné žádosti o stavební povolení, včetně všech vyžadovaných podkladů a příloh;
- zpracování podkladů pro zadávací řízení na realizaci stavby v potřebném množství a podobě (zvláštní technické podmínky a soupis prací dle vyhl. č. 169/2016 Sb., v platném znění);
- zajištění vydání certifikátů o shodě vydávaných notifikovanou osobou v souladu s platnými směrnici Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě konvenčního železničního systému.

Specifikace prací vyplývajících z Dodatku č. 1 k SoD:

- Posouzení a zdůvodnění dopadů zřízení trvalé odbočky Vražné dopravním technologem a prověření dopadů do POV.
- Zajištění normového napájení nově budovaných technologií trvalé odbočky Vražné. Zahrnuje zřízení LDSŽ 22kV.
- Úprava řešení vlivem zřízení trvalé odbočky Vražné v profesích zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, silnoproudé technologie, trakční vedení.
- Rozšíření projekčních prací o pozemní komunikace k nově vznikajícím objektům a k trvalé odbočce Vražné, 2 nové technologické objekty a výrazné zvětšení stávajícího objektu.
- Rozšíření projekčních prací o zřízení odvodnění sanačních a konsolidačních vrstev tělesa železničního spodku na maximální možný rozsah, nutná úprava propustku v km 226,400 (doplnění nového SO do objektové skladby) z důvodu navázání na nově upravené odvodnění.
- Dodatečné vícepráce v profesi mostní objekty (nebylo možné předvídat bez hlubšího prověření): v souvislosti s odsouhlasením řešení zvyšující rychlost na mostním objektu SO 01-19-02 (km 225,127), původně nedotčeného úpravami, dojde k úpravě říms a SVI.

Specifikace prací vyplývajících z Dodatku č. 2 k SoD:

- přepracování odpadového hospodářství

Specifikace prací vyplývajících z Dodatku č. 2 k SoD:

- přepracování POV
- aktualizace dopravní technologie

- přepracování zabezpečovacího zařízení
- aktualizace souhrnného rozpočtu

Specifikace prací vyplývající z Dodatku č. 4 k SoD:

- Bude zpracována aktualizace PDPS (dříve nazvané DSP, zpracované v podrobnosti PDPS) s ohledem na nově aktualizovaný termín realizace stavby se zahájením od 02/2027 a dále bude projekt koordinován se stavbou Modernizace ŽST Suchdol nad Odrou (Správa železnic, GŘ O9, ZP). Úprava odbočky Vražné s ohledem na zkrácení rozsahu stavby vlivem koordinace se stavbou Modernizace ŽST Suchdol nad Odrou, prověření změny polohy neutrálního pole a aktualizace částí dokumentace zabezpečovacího a sdělovacího zařízení podle platných předpisů, zejména ETCS, GSM-R a DOZ.
- Přepočet kapacity trati na základě úpravy poloh návěstidel a nové polohy ŽST Suchdol nad Odrou. Úprava odbočky Vražné dle závěrů prověření. Aktualizace výhledového stavu dopravy a dopravní technologie.
- Přepracování zabezpečovacího zařízení na nový typ ETCS L2 s benefity. IHK byly původně plánovány v přímém úseku kolejí před ŽST Suchdol nad Odrou, kde je dnes protažena stanice. Bude nutno stanovit novou polohu.
- Zachování kabelové trasy v pochozích kabelových žlabech a druhá trasa bude geograficky oddělená mimo drážní těleso v souladu s požadavkem GŘ O14. Nebude realizováno hlídání lomu kolejnice za pomoci optického kabelu. Bude provedena aktualizace dokumentace v souladu s aktuálně platnými předpisy a zavedením ETCS.
- Z pohledu železničního svršku a spodku bude zkrácen rozsah stavby o část, kterou plánuje realizovat stavba ŽST Suchdol nad Odrou. Železniční spodek bude upraven dle požadavků GŘ O13 s ohledem na aktualizaci předpisu SŽ S4 v nezbytném rozsahu. Železniční svršek bude upraven v souvislosti se změnou technického řešení odbočky Vražné. Výstroj trati bude řešena dle novelizovaného předpisu.
- Dle požadavků technologií budou upraveny dispozice a případně rozměry pozemních objektů v nejnutnějších případech s ohledem na již vydané stavební povolení.
- Řešení pozemních komunikací v okolí pozemních objektů bude řešeno dle úprav velikostí a dispozic.
- Rozsah prací na trakčním vedení bude zkrácen v koordinaci s ŽST Suchdol nad Odrou, začátek TV bude na stožáru 27 nebo 29. Bude provedena aktualizace polohy neutrálního pole pod plánovaným nadjezdem jako náhrada za přejezd P6496. Neutrální úsek bude budovat stavba konverze, v rámci stavby Polom-Suchdol bude provedena pouze příprava. V koordinaci se zkrácením úseku, bude upraveno trakční vedení a závěsný kabel pro magistrální rozvod 22 kV.
- Bude aktualizována silnoproudá technologie, která byla navržena v původní projektové dokumentaci. Od roku 2026 se tato technologie již nesmí instalovat, a proto bude nutno řešit napájení jinou technologií. Tato změna může mít vliv na velikost místností v původně uvažované dokumentaci. Bude nutno upravit trasu VN 22 kV u zkráceného úseku před ŽST Suchdol nad Odrou. Původní trasa vedla po stožárech TV, ale nyní bude rozsah TV zkrácen, a proto bude nutno vést trasu k TM Suchdol nad Odrou jako zemní do doby vybudování trakčního vedení v rámci ŽST Suchdol nad Odrou – bude řešeno v rámci změny stavby před dokončením. TM Suchdol souběžně řeší stavba „Rekonstrukce R110 kV na TNS Suchdol nad Odrou“, což původně řešila stavba Polom-Suchdol, dotčené objekty budou ze stavby vyřazeny. V návaznosti na rozsah změn TV u TM Suchdol bude upraveno/zrušeno SO rekonstrukce systému DOUO.
- Mostní objekty budou upraveny s ohledem na aktualizované ZOV.
- Zásady organizace výstavby budou aktualizovány s ohledem na nový rok realizace stavby se zahájením od 02/2027. Stavba bude koordinována se stavbou nadjezdu v Suchdole nad Odrou a

TM Suchdol nad Odrou. TM Suchdol nad Odrou bude nutno během stavby vypínat, bude nutno koordinovat se souběžnými stavbami a přijmout opatření. Bude provedena aktualizace přístupových cest s ohledem na dnešní stav zeleně a vlivu okolních staveb.

- Nový dendrologický a biologický průzkum. Budou zpracovány nové SO Náhradní výsadby a SO Kácení.
- Bude zajištěno rozhodnutí o změně stavby před dokončením dle aktualizace dokumentace, zásahy na jiné pozemky a úpravy poloh tras budou realizovány jen v nezbytně nutném případě. Bude znovu řešeno získání propadlých stavebních povolení (dílčí části stavby – přejezd, pozemní komunikace a vodohospodářské objekty). Aktualizace stanovisek, která pozbyla platnosti, případně neodpovídají technickému řešení původní dokumentace.
- Aktualizace rozpočtů jednotlivých objektů dle aktuální cenové úrovně a s ohledem na aktualizované technické řešení.

Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování DUR a DSP (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:**

1. Základní služby na zpracování DUR a DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1.	Zpracování DUR pro SO a PS, které budou podléhat územnímu řízení dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, včetně kompletních podkladů pro územní řízení a vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí. Rozsah tohoto plnění si zadavatel vyhrazuje jako změnu závazku ze smlouvy v souladu s ustanovením §100 odst. 1 ZZVZ.	hod			2 333 500
1.1	Železniční spodek 25 % z ceny za zpracování DUR	hod			583 700
1.2	Nástupiště a přejezdové konstrukce 3 % z ceny za zpracování DUR	hod			70 200
1.3	Mosty, propustky a zdi 30 % z ceny za zpracování DUR	hod			700 050
1.4	Přeložky inženýrských sítí 2 % z ceny za zpracování DUR	hod			46 150
1.5	Trakční zařízení 40 % z ceny za zpracování DUR	hod			933 400
2	Zpracování dokumentace ve stupni DSP vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod			41 640 950
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu přílohy G - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)	hod			585 000
4	Kompletní dokladová část (v rozsahu přílohy H - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod			585 000
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění a dle	hod			1 017 250

	požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti				
6	Definitivní odevzdání DUR, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			220 000
7	Definitivní odevzdání DUR, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			50 000
8	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			330 000
9	Definitivní odevzdání DSP, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks			60 000
Celkem za základní služby:					46 821 700

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

2. Dodatečné služby na zpracování DSP

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
10	Zajištění mapových podkladů	kpl			150 000
11	Geodetické práce	kpl			1 742 500
12	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	kpl			4 500 000
13	Geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	kpl			1 838 000
14	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod			2 437 500
15	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu	hod			3 022 500
16	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			935 000
17	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			123 500
18	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod			139 750
19	Aktualizace ZP	hod			273 000
20	Vícepráce dle Dodatku č. 4	hod			10 988 250

Celkem za dodatečné služby:	26 150 000
------------------------------------	-------------------

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství ^{*)}	Jednotková cena ^{*)}	Cena celkem ^{*)}
21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle zadávací dokumentace	hod			2 572 500

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 41 měsíců) v celkovém počtu 3 430 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

▪ Cena Díla:

<u>Cena Díla (bez DPH)</u>	<u>Výše DPH</u>	<u>Cena Díla (s DPH)</u>
<u>75 544 200 Kč</u>	<u>15 864 282 Kč</u>	<u>91 408 482 Kč</u>
<u>z toho:</u>		
<u>Cena za zpracování DUR</u>		
<u>2 333 500 Kč</u>	<u>490 035 Kč</u>	<u>2 823 535 Kč</u>
<u>Cena za zpracování DSP + PDPS</u>		
<u>70 638 200 Kč</u>	<u>14 834 022 Kč</u>	<u>85 472 222 Kč</u>
<u>Cena za výkon autorského dozoru</u>		
<u>2 572 500 Kč</u>	<u>540 225 Kč</u>	<u>3 112 725 Kč</u>

- Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DSP, DUR a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. a <u>Dílčí etapa DSP</u>	<u>16 877 325 Kč</u>	<u>20 421 563,25 Kč</u>
1. b <u>Dílčí etapa DUR</u>	<u>2 333 500 Kč</u>	<u>2 823 535,00 Kč</u>
2. <u>Dílčí etapa DSP</u>	<u>24 039 680 Kč</u>	<u>29 088 012,80 Kč</u>
3a. <u>Dílčí etapa DSP</u>	<u>17 001 545 Kč</u>	<u>20 571 869,45 Kč</u>
3b. <u>Dílčí etapa</u>	<u>1 147 700 Kč</u>	<u>1 388 717 Kč</u>
4. <u>Dílčí etapa</u>	<u>583 700 Kč</u>	<u>706 277 Kč</u>
5. <u>Dílčí etapa</u>	<u>5 988 250 Kč</u>	<u>7 245 782,50 Kč</u>
6. <u>Dílčí etapa</u>	<u>5 000 000 Kč</u>	<u>6 050 000 Kč</u>
7. <u>Výkon autorského doзору</u>	<u>2 572 500 Kč</u>	<u>3 112 725 Kč</u>
<u>Celkem:</u>	<u>75 544 200 Kč</u>	<u>91 408 482 Kč</u>

Příloha č. 5 - Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<u>1.a Dílčí etapa</u>	do 8měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy (1. dílčí fakturace – 30 % ceny díla DSP)	Technické řešení k odsouhlasení specialisty Objednatele, včetně zajištění geodetické dokumentace stavby, geodetických a mapových podkladů, podrobného geotechnického průzkumu, korozního průzkumu a dalších průzkumů nezbytných pro zpracování DSP.	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<u>1.b Dílčí etapa</u>	do 31. 10. 2019 (2. dílčí fakturace – dle skutečného rozsahu odevzdané DUR)	Odevzdání DUR dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, včetně kompletních podkladů pro územní řízení a podání vyplněné žádosti o vydání územního rozhodnutí. Týká se SO a PS, které budou podléhat územnímu řízení, budou-li takové.	Předávací protokol pro část díla; Kopie žádosti o vydání územního rozhodnutí předaná objednateli
<u>2. Dílčí etapa</u>	do 31. 12. 2019 (3. dílčí fakturace – 40 % ceny díla DSP)	DSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<u>3a. Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců po ukončení připomínkového řízení na pokyn investora (4. dílčí fakturace – 17.001.545 Kč bez DPH / 28,5 % ceny díla za DSP)	Odevzdání DSP po připomínkovém řízení, elektronická verze bez dokladové části	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<u>3b. Dílčí etapa</u>	do 3 měsíců od nabytí právní moci ÚR (5. dílčí fakturace – 1.417.700 Kč bez DPH, položky 4 a 8 / 1,5 % ceny díla za DSP, vícenáklady z dodatku SoD č.2)	Definitivní odevzdání DSP v listinné formě (položka 8) včetně kompletní dokladové části (položka 4) a vyplněné žádosti pro vydání stavebního povolení	Předávací protokol k dané dílčí etapě Žádost pro vydání stavebního povolení předaná objednateli
<u>4. Dílčí etapa</u>	do 31.12.2021 (6. dílčí fakturace – 100% ceny díla dle dodatku č. 3 k SoD)	Definitivní odevzdání. Odevzdání aktualizace POV a souvisejících částí PD.	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<u>5. Dílčí etapa</u>	do 31. 1. 2026 (7. dílčí fakturace – 5 988 250 Kč bez DPH, 55 % ceny díla dle dodatku č. 4 k SoD)	Aktualizovaná dokumentace PDPS k připomínkám	Předávací protokol k dané dílčí etapě
<u>6. Dílčí etapa</u>	do 28. 2. 2026 (8. dílčí fakturace – 5 000 000 Kč bez DPH, 45 % ceny díla dle dodatku č. 4 k SoD)	Aktualizovaná dokumentace PDPS se zpracovanými a projednanými připomínkami	Předávací protokol k dané dílčí etapě

<u>7.Dílčí etapa</u>	41 měsíců (předpoklad realizace stavby 2/2027-12/2029 a zhotovení DSPS 01/2030-06/2030) (konečná fakturace – 100 % ceny díla AD)	Autorský dozor projektanta při realizaci <u>Stavby</u> ; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 41 měsíců (v této lhůtě je kromě lhůty pro dokončení stavebních prací zahrnuta i lhůta 6 měsíců pro dokončení zbývajících prací na dokončení stavby)	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<u>Termín dokončení Díla</u>	<u>předpoklad do 06/2030</u>	-	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

