

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dílžďěná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-7181/2024**

číslo jednací: 10672/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5813520040

a

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 25021915, DIČ: CZ25021915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 93177

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů
a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

Korespondenční adresa:

Metrostav DIZ s.r.o., Záměstní 1238/39, 710 00 Ostrava

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: "DZ 24015367"

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín“ (dále jen „Dodatek č. 2“), která nabyla účinnosti dne 17.12.2024.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. Předmět dodatku

1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] na základě **Určení Správce stavby číslo 1 - Valorizace 2Q 2025** ze dne 24.9.2025 vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **660 056,11 Kč** v důsledku změn nákladů za fyzicky provedené práce v 2. čtvrtletí 2025.

1.2 Změna ceny Díla dle Dodatku č. 2:

Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH	126 084 873,34 Kč
Valorizace 2Q 2025	660 056,11 Kč
Nová Cena díla dle Dodatku č. 2 bez DPH	126 744 929,45 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny

Na základě Dodatku č. 2 dochází ke změně Smluvní ceny,

která nově činí bez DPH: **126 744 929,45 Kč**

slovy: sto dvacet šest miliónů sedm set čtyřicet čtyři tisíc devět set dvacet devět korun českých čtyřicet pět haléřů.

2.2 Změna Přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny

Příloha č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 1 se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 2, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto Dodatku č. 2.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU

3.1 Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří Příloha č. 2 Smlouvy - Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 2.

3.3 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají v platnosti.

3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne 20.10.2025

V Ostravě dne 13.10.2025

.....
Objednatel

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

Správa železnic, státní organizace

.....
Zhotovitel

Ing. Karel Volf

předseda sboru jednatelů

Metrostav DIZ s.r.o.

10.10.2025

.....
Zhotovitel

Ing. Tomáš Erhard

jednatel

Metrostav DIZ s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny – změna dle Dodatku č. 2

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):

Výstavba mechanizačního střediska Český Těšín

číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Rozpočet po změnách	2.Q 2025 valorizace	Nový rozpočet po změnách
PS 02	Lakovací kabina	6 329 636,57	6 329 636,57		6 329 636,57
PS 03	Montážní jáma	8 103 931,81	8 103 931,81		8 103 931,81
PS 04	Dopravní a manipulační zařízení	1 162 099,91	1 162 099,91		1 162 099,91
PS 05	Elektrická silnoproudá a slaboproudá zařízení	1 563 419,20	1 563 419,20		1 563 419,20
PS 06	ASŘ a MaR	697 233,23	697 233,23		697 233,23
PS 08.01	Přípojka zemního plynu	331 824,08	331 824,08		331 824,08
PS 08.02	Rozvody médií	787 609,84	787 609,84		787 609,84
PS 11	Demontáže	122 225,96	122 225,96		122 225,96
PS 12	Strojní zařízení dílen	273 544,60	273 544,60		273 544,60
PS 21	Patkové zvedáky	4 389 343,35	4 389 343,35		4 389 343,35
PS 22	Provozní silnoproudé rozvody	112 074,58	112 074,58		112 074,58
SO 01.01	Stavební úpravy objektu _dílna mechanizačního střediska	10 601 620,09	12 525 500,53	154 367,71	12 679 868,24
SO 01.02	Vytápění _dílna mechanizačního střediska	620 255,24	620 255,24	12 868,77	633 124,01
SO 01.03	Vzduchotechnika _dílna mechanizačního střediska	312 070,71	312 070,71	310,13	312 380,84
SO 01.04	Zdravotechnika _dílna mechanizačního střediska	327 979,86	327 979,86	1 861,52	329 841,38
SO 01.05	Elektroinstalace a osvětlení _dílna mechanizačního střediska	595 923,61	595 923,61	493,87	596 417,48
SO 01.05a	Elektroinstalace a osvětlení Hromosvod _dílna mechanizačního střediska	1 405 991,01	1 405 991,01	1 700,37	1 407 691,38
SO 01.06	Poplachový zabezpečovací systém (PZTS) _dílna mechanizačního střediska	694 374,28	694 374,28	1 447,09	695 821,37
SO 02	Demolice objektu pro mobilní prostředky	1 101 224,22	1 101 224,22		1 101 224,22
SO 03.01	Stavební úpravy objektu _sklad olejů a nafty	1 580 675,06	1 709 269,40		1 709 269,40
SO 03.03	Elektroinstalace a osvětlení _sklad olejů a nafty	122 930,84	122 930,84		122 930,84
SO 03.03a	Elektroinstalace a osvětlení - Hromosvod _sklad olejů a nafty	221 558,90	221 558,90		221 558,90
SO 03.04	Větrání _sklad olejů a nafty	18 482,86	18 482,86		18 482,86
SO 04.01	Základy haly _nová opravárenská hala	3 408 358,26	5 067 112,16	93 363,25	5 160 475,41
SO 04.02	Základy zařízení _nová opravárenská hala	6 388 602,41	9 401 112,23		9 401 112,23
SO 04.03	Ocelové konstrukce _nová opravárenská hala	11 987 583,92	11 987 583,92	330 448,89	12 318 032,81
SO 04.04	Opláštění _nová opravárenská hala	6 618 956,27	6 618 956,27	41 656,00	6 660 612,27
SO 04.05	Vytápění _nová opravárenská hala	4 897 137,86	4 897 137,86		4 897 137,86
SO 04.06	Vzduchotechnika _nová opravárenská hala	2 795 285,60	2 795 285,60		2 795 285,60
SO 04.07	Elektroinstalace a osvětlení _nová opravárenská hala	1 596 604,62	1 596 604,62		1 596 604,62
SO 04.07a	Elektroinstalace a osvětlení - Hromosvod _nová opravárenská hala	1 178 826,17	1 178 826,17		1 178 826,17
SO 04.08	Kanalizace _nová opravárenská hala	975 581,50	975 581,50		975 581,50
SO 04.09	Poplachový zabezpečovací systém (PZTS) _nová opravárenská hala	590 418,30	590 418,30		590 418,30
SO 04.10	Mycí jáma _nová opravárenská hala	1 562 413,63	1 987 568,43		1 987 568,43
SO 04.11	Fotovoltaické zařízení _nová opravárenská hala	832 963,94	832 963,94		832 963,94
SO 05	Kolejiště	3 709 515,20	3 709 515,20		3 709 515,20
SO 07	Elektrické silnoproudé a slaboproudé rozvody	619 978,49	619 978,49		619 978,49
SO 11	Demolice	185 587,87	185 587,87		185 587,87
SO 20.01	Základy objektu mytí vozidel _hala pro kryté mytí vozidel	1 183 233,04	2 078 472,08	18 618,02	2 097 090,10
SO 20.02	Ocelové konstrukce _hala pro kryté mytí vozidel	1 540 816,76	1 540 816,76		1 540 816,76
SO 20.03	Opláštění objektu _hala pro kryté mytí vozidel	1 638 964,01	1 638 964,01		1 638 964,01
SO 20.04	Elektroinstalace a osvětlení, hromosvod _hala pro kryté mytí vozidel	981 359,98	981 359,98		981 359,98
SO 20.05	Vytápění _hala pro kryté mytí vozidel	304 082,41	304 082,41		304 082,41
SO 20.05a	Vytápění - část MaR _hala pro kryté mytí vozidel	50 612,87	50 612,87		50 612,87
SO 20.06	Vzduchotechnika _hala pro kryté mytí vozidel	71 871,51	71 871,51		71 871,51
SO 20.07	Kanalizace _hala pro kryté mytí vozidel	27 465,82	27 465,82		27 465,82
SO 20.08	Poplachový zabezpečovací systém (PZTS) _hala pro kryté mytí vozidel	329 344,26	329 344,26		329 344,26
SO 21	Základy sloupových zvedáků vozidel	156 790,17	156 790,17		156 790,17
PS 07	Úprava zemnicí soustavy	309 104,17	309 104,17		309 104,17
PS 13	Kamerový systém	1 915 466,46	1 915 466,46		1 915 466,46
SO 06	Komunikace a zpevněné plochy	7 523 936,61	7 523 936,61		7 523 936,61
SO 08	Venkovní osvětlení areálu	631 396,49	631 396,49		631 396,49
SO 09	Oplocení areálu	1 878 440,39	1 878 440,39		1 878 440,39
SO 10	Odvodnění a kanalizace	3 455 235,03	3 455 235,03		3 455 235,03
SO 12	Vodovodní přípojka	361 257,09	361 257,09		361 257,09
PS 31	Zařízení čerpací stanice	1 553 523,91	1 553 523,91		1 553 523,91
SO 30.01	Základová konstrukce a zpevněné plochy čerpací stanice	93 306,32	93 306,32	2 920,49	96 226,81
SO 30.03	Elektroinstalace a osvětlení čerpací stanice	66 976,73	66 976,73		66 976,73
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy	3 861 124,84	4 511 242,91		4 511 242,91
SO 98-98	Všeobecný objekt	632 470,21	632 470,21		632 470,21
		117 390 622,93	126 084 873,34	660 056,11	126 744 929,45