

Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) - záznam o změně závazku

Číslo původní Smlouvy: MSP-62/2024-MSP-CES	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo Změnového listu:
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti Zhotovitel: sdružení firem VW WACHAL a.s., Gardenline s.r.o. a YUCON CZ, s.r.o.	SO/01	008
Dílo: Justiční areál v Ústí nad Labem - zhotovitel stavby		

Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla tímto záznamem stvrzují dohodu o Variaci dle Pod-čl. 13 Smlouvy, včetně souhlasu s dopady na cenu díla. Tento změnový list představuje dohodu smluvních stran o úpravě Smlouvy o dílo.

Přílohy změnového listu:

- (a) Va007_1_Prův. Dopis
- (b) Va007_1_příloha č.1 prův.dopisu
- (c) Va007_2_rozpočet

Paré č.

Příjemce

- | | |
|---|---|
| 1 | 1. Asistent vedoucího týmu Správce stavby |
| 2 | Zhotovitel |
| 3 | Projektant |

Iniciátor změny: **Zhotovitel**

Název změny: **Odkopy nutné pro provedení beranění u objektu C**

Popis Změny:




Návrh variace vychází z reakce na neočekávaný stav podloží. Při prováděních zemních prací byly zjištěny stávající velké kameny znemožňující provedení vrtacích prací pro záporové pažení. Na základě těchto skutečností bylo zpracováno stanovisko odborně způsobilého inženýrského geologa a současně bylo zpracováno statické posouzení pro zajištění stavební jámy. V této souvislosti je nutné vytěžit horninu a místo ní následně zavézt zeminou vhodnou pro provedení prací.

Tato variace byla vyvolaná dle Pod-článku 4.12 nepředvídatelné fyzické podmínky - neočekávaný stav podloží (valouny o velikosti 1100 mm x 900 mm). Nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a ani nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky.




Údaje v Kč bez DPH:

Změna závazku dle ZZVZ	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Rozdíl oproti smluvní ceně
§ 222/odst. 6	0,00 Kč	703 823,40 Kč	+ 703 823,40 Kč

Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

Autorský dozor	jméno	datum		
Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném díle dojde k Variaci, jejíž rozsah, důvody, podklady a případné ocenění jsou uvedeny v tomto záznamu a jeho přílohách. Variace je prováděna dle Pod-článku 13.3 a v mezích § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Tento záznam slouží pro evidenční a smluvní účely k potvrzení dopadů Variace do ceny a času plnění v souladu se Smlouvou. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněně jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.				
1. Asistent vedoucího týmu SpS	jméno	datum	poc	

Digitálně podepsal
Datum: 2025.08.27
09:05:57 +02'00'

Zhotovitel	jméno	datum	podpis	 Digitálně podepsal 22:31:12 +02'00'
Objednatel	jméno	datum	podpis	 Ministerstvo spravedlnosti ČR Elektronický podpis: 19.09.2025 12:05:17 
				Číslo paré: