

Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) - záznam o změně závazku

Číslo původní Smlouvy: MSP-62/2024-MSP-CES	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	Číslo Změnového listu:
Objednatel: Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti Zhotovitel: sdružení firem VW WACHAL a.s., Gardenline s.r.o. a YUCON CZ, s.r.o.	SO/01	009
Dílo: Justiční areál v Ústí nad Labem - zhotovitel stavby		

Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla tímto záznamem stvrzují dohodu o Variaci dle Pod-čl. 13 Smlouvy, včetně souhlasu s dopady na cenu díla. Tento změnový list představuje dohodu smluvních stran o úpravě Smlouvy o dílo.

Přílohy změnového listu:

- (a) Va008_1_Průvodní dopis
- (b) Va008_2_rozpočet

Paré č.

Příjemce

- | | |
|---|-------------------------------------------|
| 1 | 1. Asistent vedoucího týmu Správce stavby |
| 2 | Zhotovitel |
| 3 | Projektant |

Iniciátor změny: **Zhotovitel**

Název změny: **Založení stavby - dosedová deska**

Popis Změny:

Variace vznikla na základě zjištění, že technologie dosedových desek pod základovou desku neodpovídá podmínkám aktuálního postupu realizace (rozdělení prací z důvodu záchranného archeologického výzkumu) stavba je rozdělena do objektových celků a práce probíhají v etapách. Realizace technologie dosedových desek pod základovou desku je tak obzvláště náročná z důvodu jejich náchylnosti na vlhkost a mechanické poškození. Mohlo by dojít k degradaci desek.

S ohledem na tuto skutečnost je tato technologie (uložení základové desky na voštinové desky) vynechána a nahrazena alternativním technickým řešením, které odpovídá požadavkům projektu a podmínkám stavby, kdy statik DD (díleňská dokumentace) monolitu a geotechnik stavby navrhuje úpravu základové spáry nakypřením podloží s plošnou úpravou terénu, a provedením šterkových loží, které zaručí vhodné podloží jak pro realizaci spodní stavby a podkladních betonů tak dostatečnou možnost sednutí objektu do pilot dle původního návrhu a separace za pomoci geotextílie.

Tato variace byla vyvolaná na základě změny postupu výstavby z důvodu probíhajícího záchranného archeologického výzkumu. Nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a ani nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Změna závazku dle ZZVZ	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Rozdíl oproti smluvní ceně
§ 222/odst. 6	55 458,54 Kč	0,00 Kč	- 55 458,54 Kč

Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

Autorský dozor


jméno

datum



Digitally signed by Ing. arch. Radoslav
Reason: Jsem autorem tohoto dokumentu.
Date: 2025.08.27 09:26:38 +02'00'

Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném díle dojde k Variaci, jejíž rozsah, důvody, podklady a případné ocenění jsou uvedeny v tomto záznamu a jeho přílohách. Variace je prováděna dle Pod-článku 13.3 a v mezích § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Tento záznam slouží pro evidenci a smluvní účely k potvrzení dopadů Variace do ceny a času plnění v souladu se Smlouvou. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

1. Asistent vedoucího týmu SpS	jméno	datum	podp	 Digitálně podepsal 27 09:07:23 +02'00'
Zhotovitel	jméno	datum	podpis	
Objednatel	jméno	datum	podpis	 Ministerstvo spravedlnosti ČR Elektronický podpis: 19.09.2025 12:05:55 
				Číslo paré: