

Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) - záznam o změně závazku

Číslo původní Smlouvy: **MSP-62/2024-MSP-CES**

Objednatel: **Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti**
Zhotovitel: **sdržení firem VW WACHAL a.s., Gardenline s.r.o. a YUCON CZ, s.r.o.**

Dílo: **Justiční areál v Ústí nad Labem - zhotovitel stavby**

Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:

SO/01

Číslo Změnového listu:

010

Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla tímto záznamem stvrzují dohodu o Variaci dle Pod-čl. 13 Smlouvy, včetně souhlasu s dopady na cenu díla. Tento změnový list představuje dohodu smluvních stran o úpravě Smlouvy o dílo.

Přílohy změnového listu:

- (a) Va009_1_Průvodní dopis
- (b) Va009_2_rozpočet
- (c) Příloha_1_T582LoI_2025_02_10_UnLjusticniPalac_HlispodniStavba_
- (d) Příloha_2_H51098 TOP G S4-cs-9
- (e) Příloha_3_H51095 TOP PV S4-cs-7
- (f) Příloha_4_H70017 BV 25-cs-6

Paré č.

Příjemce

1

1. Asistent
vedoucího týmu

2

Správce stavby

3

Zhotovitel

Projektant

Iniciátor změny: **Zhotovitel**

Název změny: **Hydroizolace, ochrana pracovní spáry**

Popis Změny:

Důvodem předložení této variace je doplnění prvků hydroizolace pro pracovní spáru mezi objekty a její samotné ochrany. Pracovní spára oproti DPS vznikla díky probíhajícímu záchrannému archeologickému výzkumu (ZAV), kdy v rámci pokračování ve výstavbě došlo k rozdělení objektů na části, které se mohou realizovat i s ohledem na probíhající ZAV a které ne. V rámci pokračování stavby tak byl rozdělen objekt B na dvě části B1 a B2, kdy B1 je možné realizovat i při probíhající ZAV, přičemž B2 a objekt A jsou přímo ZAV dotčeny a není možné na těchto úsecích stavět. Současně je tak nutné i ochránit hydroizolaci na místě napojení objektu C a B2.

Z výše uvedeného tak není možné realizovat původní navržený technologický postup, kdy se předpokládalo, že do 30 dní od položení hydroizolace budou navazovat další stavební práce.

Tato variace byla vyvolaná na základě změny postupu výstavby z důvodu probíhajícího záchranného archeologického výzkumu. Nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a ani nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky.

Údaje v Kč bez DPH:

Změna závazku dle ZZVZ	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Rozdíl oproti smluvní ceně
§ 222/odst. 6	0,00 Kč	989 603,20 Kč	+ 989 603,20 Kč

Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:

Autorský dozor

jméno

datum



Digitally signed by Ing. arch. Radoslav Novotný
DN: cn=Ing. arch. Radoslav Novotný, o=Arch.Design s.r.o., ou=341,
email=radoslav.novotny@archdesign.cz
Reason: Jsem autorem tohoto dokumentu.
Date: 2025.08.27 09:27:42 +0200

Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném díle dojde k Variaci, jejíž rozsah, důvody, podklady a případné ocenění jsou uvedeny v tomto záznamu a jeho přílohách. Variace je prováděna dle Pod-článku 13.3 a v mezích § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Tento záznam slouží pro


evidenční a smluvní účely k potvrzení dopadů Variace do ceny a času plnění v souladu se Smlouvou. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

1. Asistent vedoucího týmu SpS

jméno

datum

podpis




Digitálně podepsal
Datum: 2025.08.27
09:08:36 +02'00'

Zhotovitel

jméno

datum

podpis



Digitálně podepsal
Datum: 2025.08.26
22:33:18 +02'00'

Objednatel

jméno

datum

podpis



Ministerstvo spravedlnosti ČR

Elektronický podpis: 19.09.2025 12:06:27



Číslo paré: