



Změnový list (Variace podle Pod-článku 13.3) - záznam o změně závazku			
Číslo původní Smlouvy: MSP-62/2024-MSP-CES		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO/01	Číslo Změnového listu: 012
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo spravedlnosti		
Zhotovitel:	sdružení firem VW WACHAL a.s., Gardenline s.r.o. a YUCON CZ, s.r.o.		
Dílo: Justiční areál v Ústí nad Labem - zhotovitel stavby			
Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel výše uvedeného Díla tímto záznamem stvrzují dohodu o Variaci dle Pod-čl. 13 Smlouvy, včetně souhlasu s dopady na cenu díla. Tento změnový list představuje dohodu smluvních stran o úpravě Smlouvy o dílo.			
Přílohy změnového listu:		Paré č. Příjemce	
(a) Va011_1_Prův.dopis-REV01		1. Asistent vedoucího	
(b) Va011_1_příloha_protokol geologa zařídění zemin		týmu Správce stavby	
(c) Va011_1_příloha_Situace_vykopy		2. Zhotovitel	
(d) Va011_2_rozpočet-REV01		3. Projektant	
Iniciátor změny: Zhotovitel			
Název změny: HTU - váha zeminy od 2,5 m do 6m hloubky stavební jámy			
Popis Změny:			
Tato variace vznikla jako reakce na nepředvídatelný stav podloží stavební jámy. Při HTÚ od úrovně -2,500 m až do - 6,000 m hloubky zhotovitel narazil na jílovité štěrky a čedičové balvany, jejichž skutečná objemová hmotnost převyšuje objemovou hmotnost předpokládanou.			
Tato variace byla vyvolaná dle Pod-článku 4.12 nepředvídatelné fyzické podmínky. Nejedná se tak o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a ani nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Změna závazku dle ZZVZ	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Rozdíl oproti smluvní ceně
§ 222/odst. 6	0,00 Kč	9 073 729,69 Kč	+ 9 073 729,69 Kč
Podpis vyjadřuje schválení Variace a záznamu o změně závazku:			
Autorský dozor	jméno	datum	Ing. arch. 
Objednatel, Správce stavby a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném díle dojde k Variaci, jejíž rozsah, důvody, podklady a případné ocenění jsou uvedeny v tomto záznamu a jeho přílohách. Variace je prováděna dle Pod-článku 13.3 a v mezích § 222 zákona č. 134/2016 Sb. Tento záznam slouží pro evidenční a smluvní účely k potvrzení dopadů Variace do ceny a času plnění v souladu se Smlouvou. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
1. Asistent vedoucího týmu SpS	jméno	datum	podpi 

Zhotovitel	jméno	datum	podpis	 Digitalní podpis Datum: 2025.08.26 22:36:09 +02'00'
Objednatel	jméno	datum	podpis	 Ministerstvo spravedlnosti ČR Elektronický podpis: 19.09.2025 12:07:41
				Číslo paré: